

अ.क्र.	झोन क्र.	प्रभाग क्र.	कामाचे नाव	पर/शिये क्रमांक	प्रशासकिय मान्यता क्रमांक व दिनांक	मान्यता क्रमांक व दिनांक	कार्यादेश क्रमांक	कार्यादेश दिनांक	कार्यादेश राशी (लाख)	कंत्राटदाराचे नाव	कार्यादेशानुसार कामाची मूळ दिनांक (पर्यंत)	प्रथम मूदत वाढ (दिनांक पर्यंत)	प्रस्तावित मूदत वाढ (दिनांक पर्यंत)	असलेली कामाची भौतिक प्रगती (%)	कामास होत असलेल्या विलंबाबाबतचे तांत्रिक/प्रशासकिय कारणे
250	9	7 B	providing & laying RCC pipe line at Buddha nagar & Ashinagar in prabhag no 07- B	A42401370826	37/2018-19 Dt- 01.10.2018	EE/23/EE/18-19 Dt- 03.09.2018	820/G	23.01.2019	24.98	Sayed Nazim Ali	22.05.2019	15.05.2020	15.12.2020	60%	Delay Due to Covid 19
251	9	7 C	Repairing of Walking Track at Buddha Park Buddha Nagar in Prabhag No. 07-C.	A46101373208	27/5/2018-19 Dt- 27.12.2018	EE/X/TS/10 Dt- 19.12.2018	974/G	11.02.2019	10.73	Sayed Nazim Ali	10.05.2019	15.05.2020	15.12.2020	10%	Delay Due to Covid 19
252	9	7 C	Const. of Footpath Near Indora Maidan in p no 07-C	A42001470511	16/AMC/2018-19 Dt- 05.11.2018	EE/OR/TS/81 Dt- 25.09.2018	12/RD	16.01.2019	8.65	Hitesh constn	16.04.2019	30.06.2020	31.12.2020	15%	Delay Due to Covid 19
253	9	2	प्रभाग क्र. 2 येथील पाटणकर चौक येथे बांदामी प्रेक्षागृह (Amphitheatre) चे बांधकाम करणे	शासन लिपी	इस्क. 12/एमयुन-3/कां-19 दिनांक 22.02.2019	CE/PWD/TS/163/2018-19 दिनांक 19.01.2019	726/G	20.09.2019	88.44	Sunny Construction	19.03.2020	18.10.2020	31.03.2021	50%	Land possession issue and Covid-19
254	10	1-C	प्रभाग क्र. 1 क अंतर्गत लकी फाटो स्टुडीओ ते साई चांदूराम दरबार ते चैथरी स्कअर येथील परीसरात सिमेंट काँक्रीट रोडचे बांधकाम करण्याबाबत	A42001470511	67/9/201-20 dt. 09.08.2019	SE/PWD/TS/108/2019-20 dt. 26.08.2019	15/RD	Dt. 17.12.2019	76.724	M/s R.B. Kewalramani	16/08/2020	Nil	31/12/2020	75%	Covid-19 दरम्यानचा काळात लाकडाकडून मुळे तसेच लेबरमुदत अभावी व बांधकाम साहित्याच्या पुढरुथमळे कंत्राटदारास विक्षेप मुदतीत काम करणे शक्य झाले नाही. तसेच माहे जुन ते सप्टेंबर हे काळात पावसाळा सुरू असल्यामुळे मिसेट रोडचे काम करणे शक्य झाले नाही. करीता नमुद कामांना मुदत वाढ देण्यास हरकत वाटत नाही.
255	10	1-D	प्रभाग क्र 1 ड अंतर्गत ओम नगर गेट (गर्वस कुलर) ते नारा रोड, टी पार्क, रोडचे संपूर्ण व डांबरीकरण करण्याबाबत	A42001470513	383/2018-19 dt. 21.01.2019	CE/PWD/TS. 287/2018-19 Dt. 14.01.2019	1302/G 543/G	Dt. 08.03.2019 & dt. 13/09/2019	204.91	M/s R.M. Gopiani	09/03/2020	Nil	31/03/2021	75%	Covid-19 दरम्यानचा काळात लाकडाकडून मुळे तसेच लेबरमुदत अभावी व बांधकाम साहित्याच्या पुढरुथमळे कंत्राटदारास विक्षेप मुदतीत काम करणे शक्य झाले नाही. तसेच माहे जुन ते सप्टेंबर हे काळात पावसाळा सुरू असल्यामुळे मिसेट रोडचे काम करणे शक्य झाले नाही. करीता नमुद कामांना मुदत वाढ देण्यास हरकत वाटत नाही.

11/11/2020

EE-10

EE-10

46

अ.क्र.	प्रो.क्र.	प्रभाग क्र.	कामाचे नाव	पद/शिर्षक क्रमांक	प्रशासकीय माध्यता क्रमांक व दिनांक	तांत्रिक माध्यता क्रमांक व दिनांक	कार्यादेश क्रमांक	कार्यादेशाचा दिनांक	कार्यादेश राशी (लक्ष)	कंत्राटदाराचे नाव	कार्यादेशात कामाची मूल (दिनांक पर्यंत)	प्रथम मूदत वाढ (दिनांक पर्यंत)	प्रस्तावित मूदत वाढ (दिनांक पर्यंत)	आजमातीस असलेली कामाची भौतिक प्रगती (%)	कामास होत असलेल्या विलंबाबाबतचे तांत्रिक/प्रशासकीय कारणे
256	10	10-D	प्रभाग क्र. 10 ड अंतर्गत दशरथ नगर येथील लांब्याचा भितीचे बांधकाम करणे	A43901370812	545/2019/2 O dt. 31.08.2019	101/EE Dt. 30.08.2019	1125/G	09.12.2019	23.759	M/s Maxpoint Construction	09/06/2020	Nil	31/12/2020	30%	Covid-19 दरम्यान काळात लाकडाकडून मुळे तसेच तेलपुरवठा अगदी व बांधकाम साहीत्याच्या गुटवड्यामुळे कंत्राटदारास विलंब मूदतीस काम करणे येणे शक्य झाले नाही. तसेच माहे जुन ते सप्टेंबर ते काळात पावसाळा सुरू असल्यामुळे विकास कामे करणे शक्य झाले नाही. करीता नगुर कामांना मूदत वाढ देण्यास हरकत नाही.
257	मुळ्या लय	36	होटेल रेडीसन द्यु वर्धा रोड ते जयताळा रस्ता पर्यंतच्या चार एदरी सिमेंट रस्त्याचे बांधकाम करणे	शासन निधी	शासन निधी क्र.मनप-2017/प्र.क्र.1 70बा/नि-16 दि. 31/03/2018	75/CE/2017-18, दि.30/01/2018	103/EE/P/2018	26/12/2018	5889.23	मॅ. मणुकोन प्रोजेक्ट्स लि.	15 मेसिने 15/03/2020	10/10/2020	31/03/2020	25%	करीता काळाने लागडाऊनमुळे काम बंद होते रस्त्याखालील दोप जलवाहीच्या स्थानांवर कपाट्याकरीता तसेच 11 व द्या लाईन जमिनीखालून जात असल्यामुळे काम करताना विचलित होते आहे
258	10	9-B	प्रभाग क्र. 9 ब खलाशी लाईन गोंडपूरा, लाला गार्डन येथे सिवर लाईन व पेट्रॉल टँक काम करणे.	A43901371913	12/PWD/H Q) 619 Dt. 03.09.2019	92/EE/N/18-19 Dt. 21.08.2019	1341/G	23.12.2019	21.942	M/s B.D. Kale	22/06/2020	Nil	31/12/2020	75%	Covid-19 दरम्यान काळात लाकडाकडून मुळे तसेच तेलपुरवठा अगदी व बांधकाम साहीत्याच्या गुटवड्यामुळे तसेच अतिवृष्टी असल्यामुळे कंत्राटदारास विलंब मूदतीस काम करणे शक्य झाले नाही. तसेच माहे जुन ते सप्टेंबर ते काळात पावसाळा सुरू असल्यामुळे विकास कामे करणे शक्य झाले नाही. करीता नगुर कामांना मूदत वाढ देण्यास हरकत नाही.
259	10	9-B	प्रभाग क्र. 9 ब खलाशी लाईन रत्ने कांटेर जवळ सिवर पाईप लाईनचे कामे करण्याबाबत	A43901371913	11/PWD/H Q EE/619/03/09/19	91/EE/Z-10/21/08/2019	1343/G/	23/12/2019	15.8	B.D. KALE	22/06/2020	21/10/2020	31/03/2021	10%	सर्वा लाईन टाकण्याकरीता रत्ने विभागाची NOC ची आवश्यकता आहे NOC करीता रत्ने विभागात या बाबतीस अर्ज पाठवण्यात सुरू आहे

हस्ताक्षर
11/11/2020

DEC 10

अ.क्र.	झोन क्र.	प्रभाग क्र.	कामाचे नाव	पद/शीर्ष क्रमांक	प्रशासकिय मान्यता क्रमांक व दिनांक	तांत्रिक मान्यता क्रमांक व दिनांक	कार्यादेश क्रमांक	कार्यादेशाचा दिनांक	कार्यादेश राशी (लक्ष)	कंत्राटदाराचे नाव	कार्याचारात कामाचे प्रारंभ दिनांक	प्रथम मूदत वाढ (दिनांक पर्यंत)	प्रस्तावित मूदत वाढ (दिनांक पर्यंत)	आवभागीय असलेली कामाची भौतिक प्रगती (%)	कामास होत असलेल्या विलंबाबाबतचे तांत्रिक/प्रशासकिय कारणे
260	10		Const of Library at Om Adarshnya Society in	A45650172909	463-A/AC-10-28/02/2019	538/SDE/Z-10 Dt.27/12/2018	17/9/2019	17/9/2019	4.989	M/s Pawan Yelchatti	17/12/2019	31/03/2020	31/12/2020	40%	Covid-19 दरम्यानचा काळात लॉकडाऊन मुळे तसेच लेबरपुर्तळा अभावी व बांधकाम साहित्याच्या गुटवड्यामुळे कंत्राटदारास विहीत मुदतीत काम करता येणे शक्य झाले नाही. तसेच माहे जुन ते सप्टेंबर ते काळात पावसाळा सुरू असल्यामुळे विकास कामे करता येणे शक्य झाले नाही. करीता नमुद कामांना मुदत वाढ देण्यास हरकत वाटत नाही.
261	10	1	प्रभाग क्र. 1 अंतर्गत नारा येथील आर्या नगर येथील क्रिडागणमध्ये तिविध कामे करण्याबाबत	A46101373206	4/EE/PWD/HQ/dt. 08.01.2020	537/SDE/Z-10 dt. 25.11.2019.2 019	16/6/6	Dr. 17.01.2020	8.51	M/s Popular Const	17/07/2020	Nil	31/12/2020	10%	Covid-19 दरम्यानचा काळात लॉकडाऊन मुळे तसेच लेबरपुर्तळा अभावी व बांधकाम साहित्याच्या गुटवड्यामुळे कंत्राटदारास विहीत मुदतीत काम करता येणे शक्य झाले नाही. तसेच माहे जुन ते सप्टेंबर ते काळात पावसाळा सुरू असल्यामुळे विकास कामे करता येणे शक्य झाले नाही. करीता नमुद कामांना मुदत वाढ देण्यास हरकत वाटत नाही.
262	10	1	प्रभाग क्र. 1 अंतर्गत नारा येथील सोसायटी क्रिडागणमध्ये तिविध कामे करण्याबाबत	A46101373206	3/EE/PWD/HQ/dt. 08.01.2020	539/SDE/Z-10 dt. 25.11.2019.2 019	16/5/6	Dr. 17.01.2020	8.672	M/s Popular Const	17/07/2020	Nil	31/12/2020	10%	Covid-19 दरम्यानचा काळात लॉकडाऊन मुळे तसेच लेबरपुर्तळा अभावी व बांधकाम साहित्याच्या गुटवड्यामुळे कंत्राटदारास विहीत मुदतीत काम करता येणे शक्य झाले नाही. तसेच माहे जुन ते सप्टेंबर ते काळात पावसाळा सुरू असल्यामुळे विकास कामे करता येणे शक्य झाले नाही. करीता नमुद कामांना मुदत वाढ देण्यास हरकत वाटत नाही.
263	10	10-D	प्रभाग क्र. 10 ड येथील विजय नगर व छावणी येथे सी.सी. रोडचे काम करणे.	A42001330802	662/2018-19 Dt. 09.09.2019	SE/PWD/T.S/ 76/2019-20 dt. 08.08.2019	36/Rd	Dt. 17.12.2019	43.797	M/s B.D. Kale Construction	17/07/2020	Nil	31/12/2020	35%	Covid-19 दरम्यानचा काळात लॉकडाऊन मुळे तसेच लेबरपुर्तळा अभावी व बांधकाम साहित्याच्या गुटवड्यामुळे कंत्राटदारास विहीत मुदतीत काम करता येणे शक्य झाले नाही. तसेच माहे जुन ते सप्टेंबर ते काळात पावसाळा सुरू असल्यामुळे विकास कामे करता येणे शक्य झाले नाही. करीता नमुद कामांना मुदत वाढ देण्यास हरकत वाटत नाही.

Shree
11/11/2020

ETC

श.क्र.	इमोन क्र.	प्रभाग क्र.	कामाचे नाव	पद/शिर्ष क्रमांक	प्रशासकिय मान्यता क्रमांक व दिनांक	तांत्रिक मान्यता क्रमांक व दिनांक	कार्यादेश क्रमांक	कार्यादेशाचा दिनांक	कार्यादेश राशी (लक्ष)	कंत्राटदाराचे नाव	कार्यादेशनुसार कामाची मूदत (दिनांक पर्यंत)	प्रथम मूदत वाढ (दिनांक पर्यंत)	प्रस्तावित मूदत वाढ (दिनांक पर्यंत)	अंजनामंतीस असलेली कामाची भूमीतिक	कामास होत असलेल्या विलंबाबाबतचे तांत्रिक/प्रशासकिय कारणे
264	10	11	प्रभाग क. 11 येथे गोरेवाडा रस्त्याचे कंदीकरण व डांबरी करणे	नागरी दक्षित वस्ती सुधारण योजना 2016. 17 (डी टी डी सी)	मा. विलंबीकारी क्रमा. 12 / दामपुत्रन 3 / दरमो / कामा. क्र. 590 / प्र.मा. 71 / 2018 Dt. 07/05/2018	103 / 5 30 / 2017 -18 Dt. 21/01/2018	109/Slum (Dalt Waste)	Dt. 05/03/2019	50.57	M/s R. M. Gopalan	05/11/2019	Nil	31/03/2021	60%	हे काम रस्ता कंदीकरण व डांबरीकरणचे होते हे काम करताना तेथील अतिक्रमण / बाधकाम काढणे काम करण्याचे होते तसेच काही प्रमाणात विवर लाईनचे काम करणे सुद्धा गरजेचे होते. पावसाळा असल्याने तथा कोविड-19 मुळे येथील अतिक्रमणे काढणे शक्य झाले नाही. अशा हे काम शिल्लक अतिक्रमण / बाधकाम काढणे तथा विवर लाईनचे काम करणे लागेल करील सरदर कामास मूदतवाढ देण्यास हरकत वाटत नाही.
265	10	1	प्रभाग क. 1 ड अंतर्गत समता नगर येथील विविध भागात सोडपाय्याची लाईन टाकण्याबाबत	AA2001374602	अ.का. / प्र.मा. / 07 / 2019-2 0 Dt. 09/09/2021	EE/PWD/T/S /94/19-20 Dt. 28/08/2019	1537/G	Dt. 09/01/2020	44.34	M/s. A. B. Raut	09/08/2020	Nil	31/03/2021	15%	Covid-19 दरम्यानचा काळात लाकडांजना मुळे तसेच लेवपुल्लत अभावी व बाधकाम सोडीत्याख्या गुटवडामुळे कंत्राटदारास विहीत मुदतीत काम करता येणे शक्य झाले नाही. तसेच माहे जुन ते सप्टेंबर हे काळात पावसाळा सुरू असल्यामुळे विकास कामे करता येणे शक्य झाले नाही. कोरीवा नमुद कामांना मुदत वाढ देण्यास हरकत वाटत नाही.
266	10		प्रभाग क. 1 प्रभाग क. 09 येथील हर्वहर्षन बौध्द विहार परिसरात विविध स्थापत्य कामे करणे	A26001630804	प्र.मा. / प्र.मा. 19 Dt. 23/12/2018	GS/Garden Dep/T/S/10 Dt. 8/2018-19 Dt. 06/10/2018	04/GS/2019-20/A2020044180 4	Dt. 09/09/2019	77.97	M/s. Unique Point	09/03/2019	Nil	31/03/2021	30%	Covid-19 दरम्यानचा काळात लाकडांजना मुळे तसेच लेवपुल्लत अभावी व बाधकाम सोडीत्याख्या गुटवडामुळे कंत्राटदारास विहीत मुदतीत काम करता येणे शक्य झाले नाही. तसेच माहे जुन ते सप्टेंबर हे काळात पावसाळा सुरू असल्यामुळे विकास कामे करता येणे शक्य झाले नाही. कोरीवा नमुद कामांना मुदत वाढ देण्यास हरकत वाटत नाही.

Heena
11/11/2020

Heena
11/11/2020

अ.क्र.	श्रोन क्र.	प्रभाग क्र.	कामाचे नाव	पद/शीर्ष क्रमांक	प्रशासकिय मान्यता क्रमांक व दिनांक	तांत्रिक मान्यता क्रमांक व दिनांक	कार्यादेश क्रमांक	कार्यादेशाचा दिनांक	कार्यादेश राशी (लक्ष)	कंत्राटदाराचे नाव	कार्यादेशानुसार कामाची मूदत (दिनांक पर्यंत)	प्रथम मूदत वाढ (दिनांक पर्यंत)	प्रस्तावित मूदत वाढ (दिनांक पर्यंत)	आगमनास असलेली कामाची भौतिक प्रगती (%)	कामास होत असलेल्या विलंबाबाबतचे तांत्रिक/प्रशासकिय कारणे
267	10	1-C	प्रभाग क्र. 1 क अंतर्गत जरिपटका पुन्शी हांस्पीटल जवळील रोडचे इटच्यु बी.एम. व डांबरीकरण करण्याबाबत	A22001330802	251/2018-19 Dt. 26.12.2018	25/EE/PWD /2018-19 Date. 05.09.2018	75/Rd	Dt. 16.02.2019	22.441	M/s S.K. Gurbaxani	16/08/2019	30/04/2020	31/12/2020	20%	Covid-19 दरम्यानचा काळात लाकडाऊन मुळे तसेच लेबरपुरवठा अभावी व बांधकाम साहित्याच्या तुटवडामुळे कंत्राटदारास विहीन मुदतीत काम करता येणे शक्य झाले नाही. तसेच माहे जुन ते सप्टेंबर हे काळात पावसाळा सुरू असल्यामुळे विकास कामे करता येणे शक्य झाले नाही. करीता नमुद कामांना मुदत वाढ देण्यास हरकत वाटत नाही.
268	10	10-D	प्रभाग क्र. 10 ड येथील राजा नगर बैसमजी टाऊन येथे विविध विकासी पावसाळी नाली व सी सी रोडचे कामे करणे	A22001330802	663/2019-20 Dt. 09.09.2019	5E/PWD/T/S/ 74/2019-20 dt.	37/Rd	Dt. 17.12.2019	39.07	M/s B.D. Kale Construction	17/08/2020	Nil	31/12/2020	35%	Covid-19 दरम्यानचा काळात लाकडाऊन मुळे तसेच लेबरपुरवठा अभावी व बांधकाम साहित्याच्या तुटवडामुळे कंत्राटदारास विहीन मुदतीत काम करता येणे शक्य झाले नाही. तसेच माहे जुन ते सप्टेंबर हे काळात पावसाळा सुरू असल्यामुळे विकास कामे करता येणे शक्य झाले नाही. करीता नमुद कामांना मुदत वाढ देण्यास हरकत वाटत नाही.
269	10	10	प्रभाग क्र. 10 खदान वस्तीमध्ये सिव्हर लाईन व सी सी पेव्हमेंटचे कामे करणे	A47501374009	46/2018-19 Dt. 19.09.2019	83/EE/Slum/2018-19 Date. 18.09.2018	88/Slum	Dt. 20/12.2019	13.59	M/s New National Construction	20/04/2020	Nil	30/12/2020	25%	Covid-19 दरम्यानचा काळात लाकडाऊन मुळे तसेच लेबरपुरवठा अभावी व बांधकाम साहित्याच्या तुटवडामुळे कंत्राटदारास विहीन मुदतीत काम करता येणे शक्य झाले नाही. तसेच माहे जुन ते सप्टेंबर हे काळात पावसाळा सुरू असल्यामुळे विकास कामे करता येणे शक्य झाले नाही. करीता नमुद कामांना मुदत वाढ देण्यास हरकत वाटत नाही.
270	10	10	प्रभाग क्र. 1 जरिपटका येथील दयानंद पार्कचे नुतनीकरण अंतर्गत स्थापत्य कामे करणे.	A46001673101	Gs/Garden Dept/T/S/30 9, Dt- 12/12/2018	20/65/2018-19/701	Dt. 27/02/2019	77.97	M/s Mahesh Construction	27/10/2019	Nil	31/03/2021	30%	Covid-19 दरम्यानचा काळात लाकडाऊन मुळे तसेच लेबरपुरवठा अभावी व बांधकाम साहित्याच्या तुटवडामुळे कंत्राटदारास विहीन मुदतीत काम करता येणे शक्य झाले नाही. तसेच माहे जुन ते सप्टेंबर हे काळात पावसाळा सुरू असल्यामुळे विकास कामे करता येणे शक्य झाले नाही. करीता नमुद कामांना मुदत वाढ देण्यास हरकत वाटत नाही.	

Heena
11/11/2020

EE(10)

अ.क्र.	जोन क्र.	प्रभाग क्र.	कामाचे नाव	पद/शीर्षक क्रमांक	प्रशासकिय मान्यता क्रमांक व दिनांक	तांत्रिक मान्यता क्रमांक व दिनांक	कार्यादेश क्रमांक	कार्यादेशाचा दिनांक	कार्यादेश राशी (लक्ष)	कंत्राटदाराचे नाव	कार्यादेशानुसार कामाची सुरुवात (दिनांक पर्यंत)	प्रथम सुरुवात वाढ (दिनांक पर्यंत)	प्रस्तावीत सुरुवात वाढ (दिनांक पर्यंत)	आजमतीस असलेली कामाची भौतिक प्रगती (%)	कामास होत असलेल्या विलंबाचातः तांत्रिक/प्रशासकिय कारणे
271	10	1-0	प्रभाग क. 1 च्या अंतर्गत सातु पान मोटर ते प्रविण हाडवेयर पर्यंत सी सी रस्त्याचे बांधकाम करणे.	AA2001470511	428/2018-19 Dt. 02.02.2019	SE/PWD/T/S/ 275/2018-19 dt. 28/12/2018	82/Rd	Dt. 02/03/2019	245.9	M/s B.D. mukesh Construction	01/03/2020	31/08/2020	31/03/2021	40%	Covid-19 दरम्यान कामाला लागू झालेले मुळे तसेच लेबरच्या अभावामुळे बांधकाम लगेचच पुढे ढकलले. कंत्राटदारास विहीन मुदतीत काम करता येणे शक्य झाले नाही. तसेच माहे जुन ते सप्टेंबर चे काळात पावसाळा सुरू असल्यामुळे विकास कामे करता येणे शक्य झाले नाही. यंत्रणा नमुद कामांना मुदत वाढ देण्यास हरकत वाटत नाही.
272	10	1-8	Pro & Laying Under Ground Pipe line From Jaripatka Police station ring road Sq. to Nara ghat Prabhag no 01-8	AA2401370826	21/2018-19 Dt. 26/09/2018	02/EE/PW/D /2018-15 Date. 24/07/2017	351/G	Dt. 13/11/2018	31.24	M/s Brighesh Mishra	13/05/2019	31/03/2020	31/03/2021	80%	थेसील शिल्क काम रिंग रोड कोट्टन शिवर लाईन टाकावयाचे आहे सर्व्हिंग रोड जागतिक ढेक प्रकल्प योज्या अखत्यारीत येत असल्यामुळे कोट्टासी अभियंता जागतिक ढेक प्रकल्प योज्या नांदकाल प्रमाण्यवली अखत्यारीत आहे या कारणांमुळे कार्यकारी अभियंता अमीना जागतिक ढेक प्रकल्प यान पत्र पाठविले असून नांदकाल पत्राकरिता पाठपुरावा सुरू आहे.
273	10	11	प्रभाग क. 11 अंतर्गत रजत रोड परिसरातील पुलाजवळील पडलेल्या सिलेची सुस्थिती व दुकस्ती करणे/बांधकाम	A22101330813	आ.का./ प्र.म. /2 PWD/HO/EE Dt. 20/12/2019	615/SDE/-/10 Date- 09/12/2019	1788/G	Dt. 29/01/2020	8.4	M/s Kamlesh Construction	29/07/2020	30/10/2020	31/03/2021	5%	Covid-19 दरम्यान कामाला लागू झालेले मुळे तसेच लेबरच्या अभावामुळे बांधकाम लगेचच पुढे ढकलले. कंत्राटदारास विहीन मुदतीत काम करता येणे शक्य झाले नाही. तसेच माहे जुन ते सप्टेंबर चे काळात पावसाळा सुरू असल्यामुळे विकास कामे करता येणे शक्य झाले नाही. यंत्रणा नमुद कामांना मुदत वाढ देण्यास हरकत वाटत नाही.
274	10		नागपूर शहर सिमेंट रस्ते (फेज III) प्रकल्प-1	CC ROAD PHASE 3 A 42001470514	म. विस्तार/कामाची आ. शा.पत्रा कामांक-2 खती-3/काम-2 1/ करी-288/2018 Dt. 05/06/2018	12/Chief/ Engr/2017-18 Dt. 01/06/2017	2/सी सी आर क्षेत्र III/2018	7/11/2018	2505.00	M/s D C Gurubaxani	11/10/2019	30/06/2020	31/03/2021	80%	Covid-19 दरम्यान कामाला लागू झालेले मुळे तसेच लेबरच्या अभावामुळे बांधकाम लगेचच पुढे ढकलले. कंत्राटदारास विहीन मुदतीत काम करता येणे शक्य झाले नाही. तसेच माहे जुन ते सप्टेंबर चे काळात पावसाळा सुरू असल्यामुळे विकास कामे करता येणे शक्य झाले नाही. यंत्रणा नमुद कामांना मुदत वाढ देण्यास हरकत वाटत नाही.

Heena
11/11/2020

ETC

अ.क्र.	झोत क्र.	प्रमाण क्र.	कामाचे नाव	पट्टा/शीट क्रमांक	प्रशासकिय माप्यता क्रमांक व दिनांक	तांत्रिक माप्यता क्रमांक व दिनांक	कार्यादेश क्रमांक	कार्यादेशाचा दिनांक	कार्यादेश राशी (लाभ)	कंत्राटदाराचे नाव	कार्यादेशाप्रमाण कामाची प्रगती (दिनांक पर्यंत)	प्रथम मूदत वाढ (दिनांक पर्यंत)	प्रस्तावीत मूदत वाढ (दिनांक पर्यंत)	आजमोतीस असलेली कामाची भौतिक प्रगती (%)	कामास होत असलेल्या विलंबाबाबतचे तांत्रिक/प्रशासकिय कारणे
275	10		नागपूर शहर सिमेंट रस्ते (फेज III) पॅकेज-8	CC ROAD PHASE 3 A 42001470514	92 रजिस्ट्रार-3/का नि-154/र. 10/2017-18 Dt. 04/10/2017	19/Chief Engineer/2017-18 Dt. 01/08/2017	2/सी सी आर अ- III/2018	7/11/2018	3247.0	M/s J P Construction	11/10/2019	11/31/03/2020 2/31/08/2020	31/03/2021	80%	Covid-19 दरम्यानचा काळात लाकडाकडून मुळे तसेच लेबरपुरवठा अभावी व बांधकाम साहित्याच्या गुटबळामुळे कंत्राटदारस विहीत मुदतीत काम करता येणे शक्य झाले नाही. तसेच माहे जुन ते सप्टेंबर हे काळात पावसाळा सुरू असल्यामुळे विकास काम करता येणे शक्य झाले नाही. कशेला नमुद कामाला मुदत वाढ देण्यास हरकत वाटत नाही.
276	10	1	प्रमाण क्र. 11 येथील स्वामी समर्थ वसाहत झिगावार्ड टाकळी येथे रस्त्याचे डांबरीकरण व पॅव्हिंग ब्लॉक लावणे	नागरी दलित वस्ती सुधारणा योजना (सी पी डी सी)	MUN/3/KAH/760 अ. का/ प्र मा /261/2018 19 Dt. 05/07/2019	41/EE/Z-10/2019-20 Dt. 01/08/2019	1836/G	Dt. 30/01/2020	21.76	M/s Shanti Enterprises	30/07/2020	NIL	31/12/2020	50%	Covid-19 दरम्यानचा काळात लाकडाकडून मुळे तसेच लेबरपुरवठा अभावी व बांधकाम साहित्याच्या गुटबळामुळे कंत्राटदारस विहीत मुदतीत काम करता येणे शक्य झाले नाही. तसेच माहे जुन ते सप्टेंबर हे काळात पावसाळा सुरू असल्यामुळे विकास काम करता येणे शक्य झाले नाही. कशेला नमुद कामाला मुदत वाढ देण्यास हरकत वाटत नाही.
277	10	11-C	Const of Compound Wall at Anant nagar in pr no 11-C	A42001374615	341/2018-19 Date 05-01-2018	EE/PWD/TS/19 Date 05-01-2018	837/G	Dt. 24-1-2019	11.42	M/s Prashant Massumare	24/07/2019	NIL	31/03/2021	70%	Covid-19 दरम्यानचा काळात लाकडाकडून मुळे तसेच लेबरपुरवठा अभावी व बांधकाम साहित्याच्या गुटबळामुळे कंत्राटदारस विहीत मुदतीत काम करता येणे शक्य झाले नाही. तसेच माहे जुन ते सप्टेंबर हे काळात पावसाळा सुरू असल्यामुळे विकास काम करता येणे शक्य झाले नाही. कशेला नमुद कामाला मुदत वाढ देण्यास हरकत वाटत नाही.

Heena
11/11/2020
JSC
for
(ECCO)

(SL)

अ.क्र.	प्रोन क्र.	प्रभाग क्र.	कामाचे नाव	पद/शीर्ष क्रमांक	प्रशासकिय मान्यता क्रमांक व दिनांक	तारीख मान्यता क्रमांक व दिनांक	कार्यदेश क्रमांक	कार्यदेशाचा दिनांक	कार्यदेश राशी (लक्ष)	कंत्राटदाराचे नाव	कार्यदेशानुसार कामाची मूळ (दिनांक पर्वत)	प्रथम मूदत वाढ (दिनांक पर्वत)	प्रस्तावीत मूदत वाढ (दिनांक पर्वत)	आजमतीस असलेली कामाची भौतिक प्रगती (%)	कामास होत असलेल्या विलंबाबाबतचे तारीख/प्रशासकिय कारणे
278	HMP	HMP	मानपा हॉट मिक्स प्लॉन्ट एम. अस. डी.सी. ब्रिगाण बरिस्ता रिफायनरी मुबई वळण डांबर वाढवत करणे बाबत.	A22001330805	55/2019-20 Dt. 19.09.2019	55/PWD/T.S. /127/2018-19 Dt. 19.09.2018	5/HMP	20.09.2019	45.55	Shree Balaji Petroleum Corporation	19.09.2020	निरंक	30.06.2021	50%	covid-१९ दरम्यानचा काळात लाकडाऊन मुळे तसेच लेबरपुरवठा अभावी व बांधकाम साहीत्याच्या सुटवडामुळे कंत्राटदारास विहीत मुदतीत काम करता येणे शक्य झाले नाही. तसेच माहे जुन ते सप्टेंबर चे काळात पावसाळा सुरू असल्यामुळे डांबरीकरणाची कामे करता येणे शक्य झाले नाही, करिता नमुद कामाना मुदत वाढ देण्यास हरकत वाटत नाही.
279	HMP	29 D	स्वातंत्र्य संग्राम कौलनी व मसाली नगर येथील रस्त्यांचे रुंदीकरण व डांबरीकरण करणे	A22001430808	56/2018-19 Dt. 03.09.2019	T.S. No. 77/EEIII Dt. 27.08.2019	9/HMP/EE	22.11.2019	24.89	S.K.G Associates	21.02.2020	निरंक	21.12.2020	50%	covid-१९ दरम्यानचा काळात लाकडाऊन मुळे तसेच लेबरपुरवठा अभावी व बांधकाम साहीत्याच्या सुटवडामुळे कंत्राटदारास विहीत मुदतीत काम करता येणे शक्य झाले नाही. तसेच माहे जुन ते सप्टेंबर चे काळात पावसाळा सुरू असल्यामुळे डांबरीकरणाची कामे करता येणे शक्य झाले नाही, करिता नमुद कामाना मुदत वाढ देण्यास हरकत वाटत नाही.

Heena
11/11/2020

Shamir Chowdhary
(ECC)

अ.क्र.	श्रेण क्र.	प्रभाग क्र.	कामाचे नाव	पद/शीर्ष क्रमांक	प्रशासकिय मान्यता क्रमांक व दिनांक	तांत्रिक मान्यता क्रमांक व दिनांक	कार्यदेश क्रमांक	कार्यदेशाचा दिनांक	कार्यदेश राशी (लक्ष)	कंत्राटदाराचे नाव	कार्यदेशानुसार कामाची मुदत (दिनांक पर्यंत)	प्रथम मुदत वाढ (दिनांक पर्यंत)	प्रस्तावीत मुदत वाढ (दिनांक पर्यंत)	आजमीतीस असलेली कामाची भौतिक प्रगती (%)	कामास होत असलेल्या विलंबाबाबतचे तांत्रिक/प्रशासकिय कारणे
280	HMP	34 D	जयगुरुदेव नगर येथील रस्त्याचे जांबरीकरण करणे.	A22001430808	526/2019-20 Dt. 27.08.2019	T.S. No.67/EE/III Dt. 26.08.2019	12/HMP	29.11.2019	24.75	Amruta Const.	28.05.2020	निरंक	31.12.2020	20%	COVID-१९ दरम्यानचा काळात लाकडाऊन मुळे तसेच लेबरपुरवठा अभावी व बांधकाम साहीत्याच्या मुदतीत काम करता येणे शक्य झाले नाही. तसेच माहे जुन ते सप्टेंबर चे काळात पावसाळा सुरू असल्यामुळे जांबरीकरणाची कामे करता येणे शक्य झाले नाही, करिता नमुद कामाना मुदत वाढ देण्यास हरकत वाटत नाही.
281	HMP	25 B	विनोबा भावे नगर, धनलक्ष्मी सो गेथे विविध ठिकाणाचे रस्त्याचे जांबरीकरण करणे.	A22001430808	1064/2019-20 Dt. 28.01.2020	T.S. No.41/EE/Z-8 Dt. 29.08.2019	13/HMP	04.12.2019	49.21	D.C. Gurbaxani	3.02.2020	निरंक	31.12.2020	50%	COVID-१९ दरम्यानचा काळात लाकडाऊन मुळे तसेच लेबरपुरवठा अभावी व बांधकाम साहीत्याच्या मुदतीत काम करता येणे शक्य झाले नाही. तसेच माहे जुन ते सप्टेंबर चे काळात पावसाळा सुरू असल्यामुळे जांबरीकरणाची कामे करता येणे शक्य झाले नाही, करिता नमुद कामाना मुदत वाढ देण्यास हरकत वाटत नाही.

Heena
11/11/20

Shivaji
ECCP

अ.क्र.	झोन क्र.	प्रभाग क्र.	कामाचे नाव	पद/शेराचे क्रमांक	प्रशासकिय मास्यता क्रमांक व दिनांक	तांत्रिक मास्यता क्रमांक व दिनांक	कार्यादेश क्रमांक	कार्यादेशाचा दिनांक	कार्यादेश राशी (तक्ष)	कंत्राटदाराचे नाव	कार्यादेशानुसार कामाचो मूळत दिनांक (पर्यंत)	प्रथम मूळत वाढ (दिनांक पर्यंत)	प्रस्तावीत मूळत वाढ (दिनांक पर्यंत)	आजमतीस असलेली कामाची भौतिक प्रगती (%)	कामास होत असलेल्या विलंबाबाबतचे तांत्रिक/प्रशासकिय कारणे
282	HMP	29 D	श्री. महालक्ष्मीनगर येथे रस्त्याचे कर्तकीकरण व डांबरीकरण करणे.	A22001430808	563/2018-19 Dt. 03.09.2019	T.S. No.76/EEIII Dt. 27.08.2019	7/HMP/EE	22.11.2019	24.62	S.K.G Associates	21.02.2020	निरंक	21.12.2020	50%	COVID-१९ दरम्यानचा काळाला लकडाऊन मुळे तसेच लेबरपुरवठा अभावी व बांधकाम साहीत्याच्या तुटवडामुळे कंत्राटदारास विहीत मुदतीत काम करता येणे शक्य झाले नाही. तसेच माहे जुन ते सप्टेंबर चे काळात पावसाळा सुरू असल्यामुळे डांबरीकरणाची कामे करता येणे शक्य झाले नाही, करिता नमुद कामांना मुदत वाढ देण्यास हरकत वाटत नाही.
283	HMP	34 D	शाहू नगर येथील रस्त्याचे डांबरीकरण करणे	A22001430808	524/2019-20 Dt. 27.08.2019	T.S. No.70/EE Dt. 26.08.2019	11/Hmp	29.11.2019	24.99	Amruta Const.	28.05.2020	निरंक	31.12.2020	20%	COVID-१९ दरम्यानचा काळाला लकडाऊन मुळे तसेच लेबरपुरवठा अभावी व बांधकाम साहीत्याच्या तुटवडामुळे कंत्राटदारास विहीत मुदतीत काम करता येणे शक्य झाले नाही. तसेच माहे जुन ते सप्टेंबर चे काळात पावसाळा सुरू असल्यामुळे डांबरीकरणाची कामे करता येणे शक्य झाले नाही, करिता नमुद कामांना मुदत वाढ देण्यास हरकत वाटत नाही.

Heera
11/11/2020

Shruti Jadhav
EECR

अ.क्र.	श्रेणेत क्र.	प्रभाग क्र.	कामाचे नाव	पट/शीर्ष क्रमांक	प्रशासकीय मान्यता क्रमांक व दिनांक	तांत्रिक मान्यता क्रमांक व दिनांक	कार्यादेश क्रमांक	कार्यादेशाचा दिनांक	कार्यादेश राशी (लक्ष)	कंत्राटदाराचे नाव	कार्यादेशासार कामाची मूदत (दिनांक पर्यंत)	प्रथम मूदत वाढ (दिनांक पर्यंत)	प्रस्तावीत मूदत वाढ (दिनांक पर्यंत)	आवृत्तीस असलेली कामाची भौतिक प्रगती (%)	कामास होत असलेल्या विलंबाबाबतचे तांत्रिक/प्रशासकीय कारणे
162	5	30C	प्रभाग क्रमांक 30 क नवीन सुभेदार तेआऊट येथील यावलकर ते किशोर गीत घरापर्यंत व आनंद चुराड व पडोळे यांच्या घरापर्यंत रस्त्याचे रुंदीकरण व जांबरीकरणाचे काम करणे.	A20200441804	MC 849# 19.09.2019	65/2019-20 19.01.2019	680/G	19.09.2019	15.75	मे.एस.के.जी. अक्लोट्टिस	18.12.2019	31.05.2020	Proposed 31.12.2020	90%	कॉन्ट-19 असल्यामुळे संश्लेषित काम पूर्ण होत राखत नाही
163	5	30D	प्रभाग क्रमांक 30 ड सरकार कॉलनी, येथील राकस प्लॉट ते ताजबाग रस्त्या पर्यंत रस्त्याचे रुंदीकरण व जांबरीकरणाचे काम.	A20200441804	MC 28.12.2018	48/EE/18-19 15.12.2018	586/G	17.09.2019	15.61	मे.एस.के.जी. अक्लोट्टिस	16.12.2019	31.05.2020	Proposed 31.12.2020	50%	कॉन्ट-19 असल्यामुळे संश्लेषित काम पूर्ण होत राखत नाही
164	5	30D	प्रभाग क्रमांक 30 ड मधील सुभेदार तेआऊट, विडीपीट येथील सौता हाडवेअर ते रोडकर यांच्या घरापर्यंत रस्ता रुंदीकरण व जांबरीकरणाचे काम.	A20200441804	MC 09.08.2019	PWD/TS/09/ 18-19 07.09.2018	204/G	21.08.2019	19.29	मे.एस.के.जे.ला अश्व कोणी	20.11.2019	30.06.2020	Proposed 31.12.2020	60%	कॉन्ट-19 असल्यामुळे संश्लेषित काम पूर्ण होत राखत नाही
165	5	27A	प्रभाग क्रमांक 27 अ येथे बापू नगर मिरे तेआऊट व गुरुदेव नगर मध्ये रस्त्याचे रुंदीकरण व जांबरीकरणाचे काम.	A2201330802	MC 22.01.2018	51/CE/17-18 27.10.2017	12/Rd	03.01.2019	52.96	मे.कनिष्क इंजीनियर	02.07.2019	28.02.2020	Proposed 31.12.2020	50	रादर भौक्यावर अतिक्रमण असल्याने सार्व अतिक्रमण काढण्याकरीता विलंब झाला तसेच त्यानंतर जलप्रदाय विभागाचे पाईप लाईनचा काम प्रगतीपत्रावर होते
166	5	27B	प्रभाग क्रमांक 27 ब मधील ओम नगर, सुदामपुरी येथे रस्त्याचे जांबरीकरणाचे काम.	A22001330803	28.09.2018	26 # 17.09.2018	28/Rd	01.1.2019	15.40	मे.अमृता कंसूरकरान	01.04.2020	Proposed 30.12.2020	40	जलप्रदाय विभागाचे पाईप लाईनचे काम प्रगतीपत्रावर असल्याने तसेच त्यानंतर कोव्हिड-19 दरम्यानचा काळात लाकडाऊन मुळे तसेच लेबर पुर्चवा अभावी व बांधकाम साहित्याच्या पुटवडांमुळे कंत्राटदारास विक्षीत मुदतीत काम करता येणे शक्य झाले नाही.	

heera
11/11/2020

HEE-2-1

(3)

अ.क्र.	झोन क्र.	प्रमाण क्र.	कामाचे नाव	पद/शीर्ष क्रमांक	प्रशासकिय मान्यता क्रमांक व दिनांक	तांत्रिक मान्यता क्रमांक व दिनांक	कार्यदेश क्रमांक	कार्यदेशाचा दिनांक	कार्यदेश राशी (तशे)	कंत्राटदाराचे नाव	कार्यदेशानुसार कामाची मूदत (दिनांक पर्यंत)	प्रथम मूदत वाढ (दिनांक पर्यंत)	प्रस्तावीत मूदत वाढ (दिनांक पर्यंत)	अवसर्गता असलेली कामाची भागीता	कामास होत असलेल्या विलंबाबाबतचे तांत्रिक/प्रशासकिय कारणे
167	5	26A	प्रमाण क्रमांक 26 अ मधील गंगा विहार कोलनी येथे कोणकड पित बांधणे	A26101330807	SCR No 782 19.12.2019	23.08.2019	1401/G	30.12.2019	71.04	शे. लक्ष्मी कंसदरशन	29.06.2020		Proposed 30.11.2020	50%	MSEDCL विभागात भुमीगत उच्च दाब वाहरीने काम प्रगतीसाठी अस्तित्वात तसेच त्यानंतर कोरिडोर-19 दरम्यानचा काळात लाकडाऊन मुळे तसेच लेबर पुरवठा अभावी व बांधकाम साहित्याच्या तुटवडामुळे कंत्राटदारास विहीत मुदतीत काम करता येणे शक्य झाले नाही.
168	5	28D	प्रमाण क्रमांक 28 ड येथे आदर्श नगर प्रगती मार्गदर्शन दिवाळे योगा शेडचे बांधकाम करणे.	A46001673101	MC/355/45/ 2019 16.09.2019	DE/PWD /90/2019- 20 DE28.08.201 9	12/G 5	14.01.2020	9.25	शे. सुरात विसे	13.06.2020		Proposed 31.12.2020	10%	कोरिडोर-19 दरम्यानचा काळात लाकडाऊन मुळे तसेच लेबर पुरवठा अभावी व बांधकाम साहित्याच्या तुटवडामुळे कंत्राटदारास विहीत मुदतीत काम करता येणे शक्य झाले नाही.
169	5	28D	प्रमाण क्रमांक 28 ड येथे श्री स्टार गृह निर्माण सह. संस्था ख. क. 22/3, 23/2 मधील ओपन स्पेस मध्ये विविध स्थापत्य कामे करणे.	A46001673101	MC/339/45/ 2019 13.09.2019	EE/PWD /48/2019- 20 DE28.08.201 9	21/G 5	16.01.2020	21.47	शे. दिक्षांत नवनिचे	15.09.2020		Proposed 31.12.2020	15%	कोरिडोर-19 अस्तित्वात संदर्भित काम पूर्ण होत शकले नाही.
170	5	28D	प्रमाण क्रमांक 28 ड येथे जनता हाऊसिंग सोसायटी येथील उघडनाल विविध स्थापत्य कामे करणे.	A46001673101	MC/281/45/ 2019 05.09.2019	EE/PWD /78/2019- 20 DE22.02.201 9	22/G 5	20.01.2020	10.36	शे. रजत मेघना	19.07.2020		Proposed 31.12.2020	10%	कोरिडोर-19 अस्तित्वात संदर्भित काम पूर्ण होत शकले नाही.
171	5	28D	प्रमाण क्रमांक 28 ड येथे जनता हाऊसिंग सोसायटी येथील साहित्य लावणे.	A46001673101	MC/281/45/ 2019 05.09.2019	GS/TS /304/2019- 20 DE29.08.201 9	23/G 5	20.01.2020	1.93	शे. मन्दीपत सोल्युशन	19.03.2020		Proposed 31.12.2020	5%	कोरिडोर-19 अस्तित्वात संदर्भित काम पूर्ण होत शकले नाही.
172	5	28D	प्रमाण क्रमांक 28 ड येथे जनता हाऊसिंग सोसायटी येथील साहित्य लावणे.	A46001673101	MC/281/45/ 2019 05.09.2019	304/19-20 29.8.2019	24/G 5	20.01.2020	2.40	शे. गौरव केशीकेशन	19.03.2020		Proposed 31.12.2020	5%	कोरिडोर-19 दरम्यानचा काळात लाकडाऊन मुळे तसेच लेबर पुरवठा अभावी व बांधकाम साहित्याच्या तुटवडामुळे कंत्राटदारास विहीत मुदतीत काम करता येणे शक्य झाले नाही.

Heena
11/11/2020
Se

24.2.20
32

अ.क्र.	श्रेणी क्र.	प्रमाण क्र.	क्रमाचे नाव	पद/शेष क्रमांक	प्रशासकिय मास्यता क्रमांक व दिनांक	तांत्रिक मास्यता क्रमांक व दिनांक	कार्यादेश क्रमांक	कार्यादेशाचा दिनांक	कार्यादेश राशी (लाक्ष)	कंत्राटदाराचे नाव	कार्यादेशानुसार कामाची मूदत (दिनांक पर्यंत)	प्रथम मूदत वाढ (दिनांक पर्यंत)	प्रस्तावित मूदत वाढ (दिनांक पर्यंत)	अनुमोदित असलेली कामाची भौतिक प्रगती (%)	कामास होत असलेल्या विलंबाबाबतचे तांत्रिक/प्रशासकिय कारणे
173	5	28D	प्रमाण क्रमांक 28 ड जगाता हॅसिंग सोसायटी येथील उद्यानात हाटिकेवर वे काम करणे.	A46001673101	MC/281/45/2019 05.09.2019	304/19-20 29.8.2019	25/G S	20.01.2020	4.37	मे. वीम पार्क	19.05.2020		Proposed 31.12.2020	5%	कोविड-19 अस्वास्थ्यमुळे संश्लेषित काम पूर्ण होत राहिले नाही
174	5	28D	प्रमाण क्रमांक 28 ड विजा नाता नगर उद्यानात विविध स्वरूपय कामे करणे.	A46001673101	MC/356/45/2019 16.09.2019	EE/PWD /47/2019-20 Dt28.08.2019	27/G S	20.01.2020	15.72	मे. स्वतः मेशम	19.07.2020		Proposed 31.12.2020	5%	कोविड-19 अस्वास्थ्यमुळे संश्लेषित काम पूर्ण होत राहिले नाही
175	5	28D	प्रमाण क्रमांक 28 ड जीजा नाता नगर येथे खुल्या जागेत ग्रीन जीम साहित्य लावणे.	A46001673101	MC/356/45/2019 16.09.2019	EE/PWD /47/2019-20 Dt28.08.2019	28/G S	20.01.2020	2.23	मे. मातेली डूड इलीया	19.03.2020		Proposed 31.12.2020	5%	0.5 टक्के रकमसह मूलतःवाढीस विकारस
176	5	28D	प्रमाण क्रमांक 28 ड येथे जीजा नाता नगर उद्यानात खेळाचे साहित्य लावणे.	A46001673101	MC/356/45/2019 16.09.2019	EE/PWD /47/2019-20 Dt28.08.2019	29/G S	20.01.2020	1.99	मे. मातेली डूड इलीया	19.03.2020		Proposed 31.12.2020	5%	0.5 टक्के रकमसह मूलतःवाढीस विकारस
177	5	27B	प्रमाण क्रमांक 27 व मधील नेहरूनगर नगर उद्यानात येथे विविध स्वरूपय कामे करणे.	A46001673101	652/07.09.2019	53 / EE dt 30.08.2019	87/G S	10.11.2019	18.95	मे. बनरयाम विपक्वशेडे	10.03.2020		Proposed 31.12.2020	50%	0.5 टक्के रकमसह मूलतःवाढीस विकारस
178	5	30	प्रमाण क्रमांक 30 मध्ये सेवारत नगर, जूना सकरदरा येथे सिमेंट कोक्रीट पद्धतीचे बांधकाम करणे.	Govt Grant	19.08.2019	EE/slum/T.S. /109/18-19/ Dt. 26.02.2019	47/slum/Dalit Vasti	20.12.2019	10.08	मे. मोले कंसदरयान	19.09.2020		Proposed 19.02.2021	5%	कोविड-19 अस्वास्थ्यमुळे संश्लेषित काम पूर्ण होत राहिले नाही. बांधकाम साहित्याच्या तुटवडामुळे कंत्राटदारास विहीन मुदतीत काम करता येणे शक्य झाले नाही. तसेच लगेच पावसाळा सुरू झाल्यामुळे कामे करता येणे शक्य झाले नाही. करीना कामांना मुदतवाढ देण्यास हरकत नसली.
179	5	30	प्रमाण क्रमांक 30 मधील सकरदरा तलावाच्या प्रस्तावित सौंदर्यकरण्याचे काम	Govt Grant	प्र.पूरक-2019/77/नवी-16 दि.05.08.2019	175/CE/PWD Dt.30.07.19	394/G	09.09.2019	999.96	मे. जाखारु जगदाम कंसदरयान प्र. ली.	8.09.2020		Proposed 30.06.2021	30%	कोविड-19 अस्वास्थ्यमुळे संश्लेषित काम पूर्ण होत राहिले नाही

Heena
11/11/2020

33

अ.क्र.	झोन क्र.	प्रभाग क्र.	कामाचे नाव	पद/श्रीव क्रमांक	प्रशासकिय मान्यता क्रमांक व दिनांक	तांत्रिक मान्यता क्रमांक व दिनांक	कार्यदेश क्रमांक	कार्यदेशाचा दिनांक	कार्यदेश राशी (रुपये)	कंसादराचे नाव	कार्यदेशावर कामाची मूळ दिनांक (परत)	प्रथम मूदत वाढ (दिनांक परत)	प्रस्तावित मूदत वाढ (दिनांक परत)	अंजमतीस असलेली कामाची भौतिक प्रगती (%)	कामास होत असलेल्या विलंबाबाबतचे तांत्रिक/प्रशासकिय कारणे
180	5	28	प्रभाग क्रमांक 28 मधील रामना मासेली मीरेर मीजा-हरपूर येथे सौंदर्यकरण्याचे काम करणे.	Govt Grant	प्र.क्र.13/नवि-16 दि.28.03.2018	CE/PE/D/S./ 368/2019-20/DL 19.07.2019	395/G	5.09.2019	69.78	मे.सतीश खरकर	8.03.2020	30.05.2020	Proposed 30.10.2020	90%	कोविड-19 असल्यामुळे सर्वप्रथम काम पूर्ण होत राहिले नाही
181	5	30	पॅकेज 7 फेज 2 अंतर्गत सिमेंट क्रीक्रीटचे बांधकाम (रोड नंबर 10 अ.आणि 10 व)	C C ROAD PHASE 2 A 42001470514	दयाल क. 349 दि.17.12.2015	461/CE/201 5-16 Dt. 28-01-2016	13/CCRD	04.01.2017	1555.37	मे.पी.के.नारारे कंसादरास	03.12.2017	31.12.2019 Rs. 800/-per Day	31.03.2021 Rs. 800/-per Day	60%	0.5 टक्के रकम मूदतवाढीस मिळाले
182	5	26A	प्रभाग क्रमांक 26 अ येथे पडलेले नगर येथे यादव ते वक्रिकापुरे यांच्या घरापरीत सी.सी. फ्लोरींग व सीवर लाईनचे काम.	A4200470202	M.C 03.09.2019	19.12.2018	448/G	11.09.2019	11.63	मे.पनीर जी. पार्थिक	10.12.2019	31.5.2020	Proposed 30.11.2020	10%	सदर मासुबावर सिमेंट क्रीक्रीट रोडचे बांधकाम सुरू असल्याने मासुबावर साहिब देवाणे व काम करणे शक्य होत नाही कारिता विहित मुदतीत काम पूर्ण झाले नाही.
183	5	26A	प्रभाग क्रमांक 26 अ मधील सोनटक्के ते पडलेले नगर येथे सोनटक्केच्या घरापसुन ते मासुबुरले यांच्या घरापरीत आर.सी. सी एन पी - २ पाईप सीवर लाइन टाकणे व सी.सी. पेव्हमेंट करणे	A47501371912	M.C 02.12.2019	76/EE/(Slum) 11.12.2018	163/Slum	03.01.2020	24.75	मे.आर.बी.भारत	02.07.2020		Proposed 30.11.2020	5%	कोविड-19 असल्यामुळे सर्वप्रथम काम पूर्ण होत राहिले नाही
184	5	26A	प्रभाग क्र. 26 अ येथे पडलेले नगर मध्ये सी.सी. पेव्हमेंट व मलनिसारण लाईन टाकणे	A20200441804	MC 21.12.2018	EE/ 04.12.2018	319/G	04.09.2019	16.26	मे.वरसुभ ठोमणे	03.12.2019		30.11.2020	5%	0.5 टक्के रकम मूदतवाढीस मिळाले
185	5	28	प्रभाग क्रमांक 28 मधील सर्वश्री नगर दिगोरी येथे सीवर लाइनचे व आर.सी.सी. बॅन्कर चे बांधकाम करणे.	DPDC	1644/2018 dt 03.09.2018	6/EE (Z3) dt 17.07.2018	884/G	31.01.2019	22.30	मे.जेनार एम.नखवी	31.07.2020	30.03.2020	Proposed 30.11.2020	70%	सदर नस्ती जुन 2020 मध्ये प्राप्त झाली व तसेच कोविड-19 दरम्यानचा काळात लोकडोऊन मुळे तसेच तेथे पुरवठा अभावी व बांधकाम साहित्याच्या उदबुधमुळे कंसादरास विधीत मुदतीत काम करता येणे शक्य झाले नाही.
186	6	19	सि.ए. रोड शिवाजली चौक ते गणेश चौक, माधोसागर तलावापर्यंत वा रस्ता (डि.सी रोड) विकासीत करणे	A42001370406	15/G/AMC 20-4-2016	677/CE/zone 6 12-09-2016	1183/G	21/27/2019	375.30	एन.डी.करंकरनास	10/26/2020		3/31/2021	25%	मुसणंदानी कार्यावाही वाढु अमुन शीत भोकोळी करण्यास उशीर लागणार आहे

Handwritten signature and date: 11/11/2020

Handwritten signature and date: 11/11/2020

अ.क्र.	इंग्लिश क्र.	प्रभाग क्र.	कामाचे नाव	पद/शीर्ष क्रमांक	प्रशासकिय मान्यता क्रमांक व दिनांक	तांत्रिक मान्यता क्रमांक व दिनांक	कार्यादेश क्रमांक	कार्यादेशाचा दिनांक	कार्यादेश राशी (लक्ष)	कंत्राटदाराचे नाव	कार्यादेशाचा कामाची मूदत (दिनांक पर्यंत)	प्रथम मूदत वाढ (दिनांक पर्यंत)	प्रस्तावित मूदत वाढ (दिनांक पर्यंत)	अंमलीतल्ल कामाची भातीक प्रगती (%)	कामास होत असलेल्या विलंबाबाबतचे तांत्रिक/प्रशासकिय कारणे
187	6	3	प्रभाग क्र. ४ व, फुटबाल ग्राऊड पुरीसर कंत्राथान सोड येथे सिमेंट कॅक्रीटीकरण व सिव्हर लाईन टाकणे	A 42001470511	2/PWD/AM/C 06-10-2018	EE/VI/PWD/TS/46/18-19 27-09-2018	93/RD	8.3.2019	12.60	आर एस नायडू	7/7/2019		12/31/2020	75%	75% टक्के काम झाले अजुन सिलर लाईनवर अधिकमाण काढण्यास अजोरी लागल्यामुळे काम पूर्ण होऊ शकले नाही. तरी सदर कामास मुदतवाढी शिकारस आहे
188	6	3	प्रभाग 6. 8 व, सैकीनगर फजल मस्जीद परीशरात सि. सी. रोड बनविणे	A 42001470511	3/PWD/AM/C 06-10-2018	EE/6/PWD/T 54/7/18-19 27-09-2018	79/RD	28-02-19	27.20	महेंद्र सोमदवर्के	27-08-19		3/31/1921	50%	रस्त्याचे महीन (underground cable, पाण्याची लाईन स्थानातीत करण्यास वेळ लागल्यामुळे काम पूर्ण होऊ शकले नाही. तरी सदर कामास मुदतवाढी शिकारस आहे
189	6		आयाराग देवी चौक ते देवरस विल्डींग जवळ विदर्भ शिरीयर रोड ते लात इमली चौक ते टागा स्टॅंड रोड ते गंगाबाई घाट ते कावराती चौक सि सि रोड फेस 2 रोडचे बांधकाम करणे	C C ROAD PHASE 2 A 42001470511	478/AMC 30-07-2016	698/CE/201 6-17 21-11-2016	02/CCRD/2017	11/21/2017	13.32	एस आर जोतरे	8/31/2019	6/30/2020	3/31/1921	55%	नळ लाईन तसेच इलेक्ट्रीक पोस स्थलातीत करण्यास अजोरी लागत असल्यामुळे कामास मुदत वाढ देण्याची शिकारस आहे
190	6	19	प्रभाग 6. 19 गिताजली चौक येथे ईलायद्रीथे बांधकाम काम करणे	A 45600272905	13/PWD/AM/C 11-01-2019	CE/PWD/TS/ 285 05-01-2019	141/G	7/29/2019	454.20	संतोष खरकर	7/28/2020		31-06-21	5%	नकाशा ला नमुद्री प्राय झालेली नसल्यामुळे सदर कामास जोरि होत असल्यामुळे मुदत वाढ देणे आवश्यक आहे
191	6	19	प्रभाग 40 गंधीबाग बगिच्या मध्ये रसातलसंग्रामाचे 150 वर्ष पूर्ण झाल्याचे निमित्याने स्मारकाचे बांधकाम करणे (गंधीबाग बगिच्या येथे ओपन एअर थिएटरचे बांधकाम करणे)	A 46701373519	SC 401 Dt. 11-02-2013	115/SE/2012 -13 Dt. 31-01-2013	63/EP/P	08-03-2018	174.25	एस जी शर्मा	5/30/2019	12/31/2020	3/31/1921	80%	कोरोनाच्या प्रादुर्भावामुळे दिनांक 23.03.20 नंतर काम थांबलेल्यात आहे त्यामुळे मुदतीत काम पूर्ण करता आले नाही. कोरीवा विनादंड मुदतवाढ देण्याची शिकारस आहे
192	6	8	प्रभाग क्र. 8 क अजुमिया मस्जीद परीसर, मुर्तुजा गॅरेज येथे सि. सी. रोडचे बांधकाम करणे	A 22001330803	18/PWD/AM/C 28-12-2018	62/EE 26.12.2018	116/RD	18.2.2019	14.80	आर एस कानोजीग	17-06-19		10/31/2020	50%	नळ लाईन व व्हाल सल्लागतित करायवाचे असल्यामुळे कामाची प्रगती खालता येऊ शकलेली नाही. कोरीवा सारर कामास मुदतवाढी शिकारस आहे.

Heena
Alim

Se

2020-26

अ.क्र.	जोन क्र.	प्रभाग क्र.	कामाचे नाव	पद/शीर्ष क्रमांक	प्रशासकिय मान्यता क्रमांक व दिनांक	तांत्रिक मान्यता क्रमांक व दिनांक	कार्यादेश क्रमांक	कार्यादेशाचा दिनांक	कार्यादेश राशी (लक्ष)	कंत्राटदाराचे नाव	कार्यादेशानुसार कामाची मूळ दिनांक (पर्यंत)	प्रथम मूदत वाढ (दिनांक पर्यंत)	प्रस्तावीत मूदत वाढ (दिनांक पर्यंत)	असलेली कामाची भौतिक प्रगती (%)	कामास होत असलेल्या दिवंगावालाचे तांत्रिक/प्रशासकिय कारणे
193	6	19	प्रभाग क्र. 19 होलसेल ब्राव्हट तीनलल चैक दिलेश सायकल स्टोर्स ते भारत हिंडु इलेक्ट्रिकल्स व अनार पुपर कलेक्शन ते यादगार कलेक्शन पर्यंत सिमेंट रोडचे बांधकाम करणे.	GG	क्र. डेस्क २८/ एमएम-२/कॉ-१३३६/२०१८ दिनांक ०३-१०-२०१८	162/Chief Eng/2018 19 dt. 20.06.2018	452/G	9/12/2019	111.75	जिदु कंस्ट्रक्शन	9/11/2020		3/31/2021	10%	कोरोनाच्या प्रादुर्भावामुळे दिनांक 23.03.20 नंतर काम थांबविल्यात आले त्यामुळे मुदतीत काम पूर्ण करता आले नाही. कशीला विनादड मुदतवाढ देण्याची शिफारस आहे.
194	6	22	प्रभाग क्र. 22 मनपा समाज भवन ते चितेवर गेट आणि उमिया झंकर शाळेच्या बाजूला विजन कॉलेस पर्यंत सिमेंट कॉक्रीट रोडचे बांधकाम करणे	GG	क्र. डेस्क-१२/एमएम-३/कॉ-१०११/२०१८ दिनांक १९/०८/२०१८	CE/PWD/PW D/TS/392/19 -20 02.08.2019	1034/G	05/12/2019	90.01	झारका कंस्ट्रक्शन	12/4/2020		3/31/2021	65%	कोरोनाच्या प्रादुर्भावामुळे दिनांक 23.03.20 नंतर काम थांबविल्यात आले त्यामुळे मुदतीत काम पूर्ण करता आले नाही. कशीला विनादड मुदतवाढ देण्याची शिफारस आहे.
195	6	19	प्रभाग क्र. 19 नाका नं. 13 समाज भवनासमोर सिमेंट कॉक्रीट रस्ता बनविणे	GG	एमएम-२०१७/४ क्र. १७०-३/कॉ-१६ ३१.१०.२०१६	162/SE/PWD 27-09-2018	1-8/G	8/1/2019	38.07	इमरान अंसारी	1/31/2020		3/31/2021	0%	सरदुर्ग नगराची भिंत खचल्यामुळे भिंतीचे काम शास्त्रानुसार काम करता येईल.
196	6	19	प्रभाग क्र. 19 शिवाजली टॉकीजच्या मागे जय दुर्गा स्टीट ते श्याम हॉटेल पर्यंत सिमेंट कॉक्रीट रोडचे बांधकाम करणे	GG	क्र. डेस्क-१२/एमएम-३/कॉ-१०१२/२०१८ दिनांक १६/०८/२०१८	44/SE/PWC/ 2019 25.07.2019	1031/G	04/12/2019	40.81	इमरान अंसारी	6/3/2020		12/31/2020	25%	कोरोनाच्या प्रादुर्भावामुळे दिनांक 23.03.20 नंतर काम थांबविल्यात आले त्यामुळे मुदतीत काम पूर्ण करता आले नाही. कशीला विनादड मुदतवाढ देण्याची शिफारस आहे.
197	6	22	प्रभाग क्र. 22 चितेवर गेट ते धनंजय किराना दुकान व ओम स्टील ते दत्तु देवीकर पर्यंत सिमेंट कॉक्रीट रोड बनविणे	GG	क्र. डेस्क-१२/एमएम-३/कॉ-१३३६/२०१८ दिनांक २५/०६/२०१८	59/Chief Eng/ Dated 20.06.2018	1258/G	06/03/2019	67.96	अश्वित् कर्णे	9/5/2019	6/30/2020	11/30/2020	85%	कोरोनाच्या प्रादुर्भावामुळे दिनांक 23.03.20 नंतर काम थांबविल्यात आले त्यामुळे मुदतीत काम पूर्ण करता आले नाही. कशीला विनादड मुदतवाढ देण्याची शिफारस आहे.
198	6	18	प्रभाग क्र. 18 किल्ला माता मंदिर गल्ली रोड सिमेंट कॉक्रीट रोड बनविणे	GG	एमएम-२०१७/४ क्र. १७०-३/कॉ-१६ ३१/१०/२०१८	SE/PWD/T. S/163/18- D:27/9/2018	645/G	9/19/2019	37.54	सिंदी कंस्ट्रक्शन	3/18/2020		11/30/2020	70%	विधानसभा आचारसंहिनेमुळे व कोरोनाच्या प्रादुर्भावामुळे दिनांक 23.03.20 नंतर काम करता आले नाही. कशीला विनादड मुदतवाढ देण्याची शिफारस आहे.

Prepared by
11/11/2020

44-2-6

26

अ.क्र.	झोन क्र.	प्रभाग क्र.	कामाचे नाव	पट/शीट क्रमांक	प्रशासकिय मान्यता क्रमांक व दिनांक	तांत्रिक मान्यता क्रमांक व दिनांक	कार्यादेश क्रमांक	कार्यादेशाचा दिनांक	कार्यादेशा राशी (लक्ष)	कंत्राटदाराचे नाव	कार्यादेशानुसार कामाची मूलतः (दिनांक पर्यंत)	प्रथम मूलतः वाढ (दिनांक पर्यंत)	प्रस्तावीत मूलतः वाढ (दिनांक पर्यंत)	अंमलबजावणी कामाची भौतिक प्रगती (%)	कामास द्यावे असलेल्या विलंबाबाबतचे तांत्रिक/प्रशासकिय कारणे
199	6	17	प्रभाग क्र. 17 उंटखाना शेतकरी हॉस्पिटल समोर सुयोग इनक्लेव ते हॉटेल ओरीजेंटल गड आणि धनलक्ष्मी फेडीकेशन ते रामटेक आणि NIT complex च्या मार्गे पर्यंत सिमेंट कॉक्रीट रोड बनविणे.	GG	मसमा-2017/प्र क्र. 170-अ/नवि-16 31/10/2018	CE/PWD/T. S./209/18-19 Dt:29/10/2018	146/G	8/1/2019	142.76	आर एस नायडू	7/30/2020		11/30/2020	85%	कोलेनाच्या प्रादुर्भावामुळे दिनांक 23.03.20 नंतर काम थांबविण्यात आले त्यामुळे मुदतीत काम पूर्ण करता आले नाही. करीत विनाईद मुदतवाढ देण्याची शिफारस आहे.
200	6	18	प्रभाग क्र. 18 जबा नेहंदी कारखाना जवळ पर्यंत सिमेंट कॉक्रीट रोड बनविणे.	GG	मसमा-2017/प्र क्र. 170-अ/नवि-16 31/10/2018	100/EE/Con e/10/18-19 Dt:27/09/2018	94/G	16/1/2019	19.25	मोला कंस्ट्रक्शन्स	1/15/2020		1/31/2021	10%	विमानसर्गा आवारसंहिणेमुळे व कोलेनाच्या प्रादुर्भावामुळे दिनांक 23.03.20 नंतर काम करता आले नाही. करीत विनाईद मुदतवाढ देण्याची शिफारस आहे.
201	6	20	प्रभाग क्र. 20 तिननल चौक भारत होजीवरी ते भारत माता चौक पर्यंत सिमेंट कॉक्रीट रोड बनविणे.	GG	मसमा-2017/प्र क्र. 170-अ/नवि-16 31/10/2018	CE/PWD/T. S./21/1/18-19 Dt:29/10/2018	456/G	9/1/2019	57.05	क्रिस्टियु व रुक्मान	4/10/2020		12/31/2020	45%	कोलेनाच्या प्रादुर्भावामुळे दिनांक 23.03.20 नंतर काम थांबविण्यात आले त्यामुळे मुदतीत काम पूर्ण करता आले नाही. करीत विनाईद मुदतवाढ देण्याची शिफारस आहे.
202	6	22	प्रभाग क्र. 22 डॉ. सोनाजी हॉस्पिटल ते डॉ. जयरामल हॉस्पिटल दारोडकर चौक पर्यंत सिमेंट कॉक्रीट रोड बनविणे.	GG	मसमा-2017/प्र क्र. 170-अ/नवि-16 31/10/2018	CE/PWD/T. S./208/18-19 Dt:29/10/2018	140/G	7/29/2019	55.83	संतोष रुडकन्स	1/28/2020		12/31/2020	15%	विमानसर्गा आवारसंहिणेमुळे व रस्त्यावरील अधिकभारामुळे या मुदती मध्ये काम करणे शक्य झाले नाही. करीत विनाईद मुदतवाढ देण्याची शिफारस आहे.
203	6	31	प्रभाग क्र. 31 हजारे वाडी श्री. नाथनने यांच्या घरापासून जुना ट्रेडर्स पर्यंत सिमेंट कॉक्रीट रोड बनविणे.	GG	मसमा-2017/प्र क्र. 170-अ/नवि-16 31/10/2018	157/Chief E ng/18-19 07-06-2018	108/Slum Daltwasti	2/27/2019	121.74	एन एन इन्फ्रस्ट्रक्चर्स	11/30/2020		11/30/2020	80%	कोलेनाच्या प्रादुर्भावामुळे दिनांक 23.03.20 नंतर काम थांबविण्यात आले त्यामुळे मुदतीत काम पूर्ण करता आले नाही. करीत विनाईद मुदतवाढ देण्याची शिफारस आहे.

Heena
11/11/2020

Asb

22-2-6

अ.क्र.	इनेन क्र.	प्रभाग क्र.	कामाचे नाव	पद/शोध क्रमांक	प्रशासकिय मान्यता क्रमांक व दिनांक	तंत्रीक मान्यता क्रमांक व दिनांक	कार्यादेश क्रमांक	कार्यादेशाचा दिनांक	कार्यादेश राशी (लक्ष)	कंत्राटदाराचे नाव	कार्यादेशानुसार कामाची प्रगत (दिनांक पर्यंत)	प्रथम मुदत वाढ (दिनांक पर्यंत)	प्रस्तावीत मुदत वाढ (दिनांक पर्यंत)	असलेली कामाची प्रगती (%)	कामास होत असलेल्या विलंबाबाबतचे तंत्रीक/प्रशासकिय कारणे
204	6	19	प्रभाग क्र. 19 गांधीबाग होलसेल मार्केट नागपूर गुड्स ट्रान्स्पोर्ट ते हरेकृष्णा एंटरप्रायजेस आणि पटेल सॅन्स एजेंसी ते ओकर इलेक्ट्रीकल्स पर्यंत सिमेंट कॉंक्रीट रोड बनविणे.	GG	मनपा-2017/ग क्र 170-अ/नवि-16 31/10/2018	CE/PWD/T. S./21/218-19 Dt:29/10/2018	150/G	8/1/2019	56.21	विजु कंठूरशर्मा	2/29/2020		1/31/2021	15%	विधानसभा आवारसहीत नंतर या परीसरातील लात ईमटी चौक ते खुळे चौक या रस्त्याचे बांधकाम सुरू होते. तसेच परीसरात मुख्य वाजारासह व दादगावटीचे क्षेत्र असल्यामुळे या रस्त्याचे खोदकाम करून करण्यास परिसरात विरोध झाला. त्यामुळे काम सुरू करता येऊ शकले नाही. प्रकल्प विभागाचे रस्त्याचे काम पूर्ण झाल्यानंतर काम पूर्णत्वास येईल. करीता मुदतवाढीची शिफारस आहे.
205	6	18	प्रभाग क्र. 18 बडकस चौक ते विशेष व्यास यांचे जायलयाच्या मागे सिमेंट कॉंक्रीट रोड बनविणे	GG	मनपा-2017/ग क्र 170-अ/नवि-16 31/10/2018	SE/PWD/T. S./165/18-19 Dt:27/9/2018	646/G	9/19/2019	28.57	विजय नायडू	3/18/2020	7/30/2020	12/31/2020	75%	कोरोनाच्या प्रादुर्भावामुळे दिनांक 23.03.20 नंतर काम थांबविण्यात आले त्यामुळे मुदतीत काम पूर्ण करता आले नाही. करीता विनादंड मुदतवाढ देण्याची शिफारस आहे.
206	6	22	प्रभाग क्र. 22 कुंभारगुडा पोसर श्री. निरीष व्यास यांचे वरामागे सिमेंट कॉंक्रीट रोड बनविणे.	GG	मनपा-2017/ग क्र 170-अ/नवि-16 31/10/2018	CE/PWD/T. S./210/18-19 Dt:29/10/2018	199/G	21/8/2019	76.25	आदित्य इकरंकर	3/20/2020		2/28/2021	20%	विधानसभा निवडणूक आचारसंहिता असल्याने काम हिलवाने सुरू झाले. व इलेक्ट्रीक केबल मुरीत करणाऱ्या प्रस्तावकी भागणी कंत्राटामुळे काम पूर्ण करता आले नाही. करीता विनादंड मुदतवाढ देण्याची शिफारस आहे.
207	6	19	प्रभाग क्र. 19 गांधीबाग पुनियाजी हाऊस ते सत कवरास धर्मशालेपर्यंत सिमेंट रोड तयार करणे	GG	मनपा-2017/ग क्र 170-अ/नवि-16 31/10/2018	CE/PWD/T. S./217/18-19 Dt:15/1/2018	149/G	8/1/2019	99.00	विजु कंठूरशर्मा	2/29/2020		1/31/2021	10%	विधानसभा आवारसहीत नंतर या परीसरातील लात ईमटी चौक ते खुळे चौक या रस्त्याचे बांधकाम सुरू होते. तसेच परीसरात मुख्य वाजारासह व दादगावटीचे क्षेत्र असल्यामुळे या रस्त्याचे खोदकाम करून करण्यास परिसरात विरोध झाला. त्यामुळे काम सुरू करता येऊ शकले नाही. प्रकल्प विभागाचे रस्त्याचे काम पूर्ण झाल्यानंतर काम पूर्णत्वास येईल. करीता मुदतवाढीची शिफारस आहे.

Heena
11/11/2020

Shruti
11/11/2020

अ.क्र.	डोने क्र.	प्रमाण क्र.	कामाचे नाव	पद/शीर्ष क्रमांक	प्रशासकिय मान्यता क्रमांक व दिनांक	तांत्रिक मान्यता क्रमांक व दिनांक	कार्यादेश क्रमांक	कार्यादेशाचा दिनांक	कार्यादेश राशी (लक्ष)	कंत्राटदाराचे नाव	कार्यादेशाचा कामाची मूळ दिनांक (पर्यंत)	प्रथम मूदत वाढ (दिनांक पर्यंत)	प्रस्तावीत मूदत वाढ (दिनांक पर्यंत)	असलेली कामाची भौतीक प्रगती (%)	कामास होत असलेल्या विलंबाबाबतचे तांत्रिक/प्रशासकिय कारणे
208	6	18	प्रमाण क्र. १८ तुलशीबाग नगराखाला दर्जावळ समान भवनाचे बांधकाम करणे प्रमाण क्र. १८ कर्नालबाग आवेडकर वाचनालयावळ कंभाऊड भितीचे बांधकाम करणे	GG	सुक्र - २०१८/१८ क्र. १८-३१ नवि-१६, 13/04/2019	83/EE/Zone 6) DI 23/03/2018	169/G	9/12/2018	17.91	करपुन दोमणे	3/11/2019	1/31/2020	2/28/2021	40%	सुधारितरीचे काम पूर्ण झाले आहे. परिसरातील इलेक्ट्रिक पोल स्थानातील झाल्यानंतर काम सुरू करण्यात येईल करील मुदतवाढीची शिफारस आहे.
209	6	22	प्रमाण क्र. 22 इनालपुत्रा श्री. विजय जेन ते मिना हवाल आणि सुभाष पाखी ते आशमशहा दर्जा पर्यंत सिमेंट कोक्रीट रोड बनविणे	GG	मंगळ-2017/१८ क्र. 170-३/नवि-16 31/10/2018	SE/PWD/TS/ 167/18-19 27-09-2018	255/G	8/27/2019	29.82	मंगुर कंठूरसास	2/26/2020		12/31/2020	20%	परीसरात शिवर लाईनचे काम सुरू असल्यामुळे तसेच जगाबाग विवाद (अतिक्रमण) असल्यामुळे कामाची सुरुवाती प्रगती होवू शकली नाही. करीला मुदतवाढीची शिफारस आहे.
210	6	22	प्रमाण क्र. 22 नवाबपुत्रा श्री. गोविंदराव जोली ते श्री. नवन पर्यंत सिमेंट कोक्रीट रोड बनविणे	GG	मंगळ-2017/१८ क्र. 170-३/नवि-16 31/10/202018	EE103/CE/20 ne1018-19 27-09-2018	111/G	7/19/2019	72.6	मंगुर कंठूरसास	1/18/2020		11/30/2020	65%	जुनी अस्तीवात असलेली शिवर लाईन अंदाजे 8 ते 10फुट खोल असून ती जुनी लाईन बदलवून नवीन लाईन टाकाय्याकरीला लोकांचा प्रस्ताव असल्यामुळे तसेच OCM चे नवीन जोडणी झाली नसल्यामुळे मुदती मध्ये काम करणे शक्य झाले नाही. करीला मुदतवाढीची शिफारस आहे.
211	6	22	प्रमाण क्र. 22 गुजरनगर येथील गंगाबाई घाट ते गुजरनगर येथे रस्ता डांबरीकरण करणे	GG	क्र. 170-३/नवि-16 पुन-३/करी-० 72/2019 20/06/2019	SDE/PWD/TS 17/19-20 DI 22-07-2019	52/Slum/D.W	2/11/2020	5.05	अमृत कंठूरसास	5/10/2020		3/31/2021	0%	हल्लीनाल्याचे सुधारितरीचे काम सुरू असल्यामुळे रस्त्याचे डांबरीकरणचे काम सुरू करण्याचा आले नाही. करीला मुदतवाढीची शिफारस आहे.
212	6	21	प्रमाण क्र. 21 नायबी मंदिर मस्कासाथ ते ज्योतिपुत्रा ROB गंगेश ज्योतीस पर्यंत डांबरीकरण करणे.	GG	मंगळ-2017/१८ क्र. 170-३/नवि-16 31/10/2018	CE/PWD/T S/206/18-19 DI 25/10/2018	356/G	5/9/2019	61.90	शे. प्रेमचंद सायुमलक	3/4/2020		3/31/2021		विमानसमा निवडणूक आचारसंहिता अंमलात येव OCM चे कोलचे दुकरीतीचे काम सुरू असल्यामुळे तसेच दुकरीलाईनचे देखरेख नागुरुती असल्यामुळे काम करणे शक्य झाले नाही. करीला मुदतवाढीची शिफारस आहे.

Heena
Illigera

33-2-6

(39)

अ.क्र.	श्रेणे क्र.	प्रभाग क्र.	कामाचे नाव	पद/शीर्ष क्रमांक	प्रशासकिय माध्यता क्रमांक व दिनांक	तंत्रिक मा-यता क्रमांक व दिनांक	कार्यदेश क्रमांक	कार्यदेशाचा दिनांक	कार्यदेश राशी (लक्ष)	कंत्राटदाराचे नाव	कार्याभारुत्तर कामाची मूदत (दिनांक पर्यंत)	प्रथम मूदत वाढ (दिनांक पर्यंत)	प्रस्तावित मूदत वाढ (दिनांक पर्यंत)	आगमनास असलेली कामाची भौतिक प्रगती (%)	कामास होत असलेल्या विलंबाबाबतचे तांत्रिक/प्रशासकिय कारणे
213	8	23 A	प्रभाग क. 23 अ पडोळे नगर येथे खुले ऑनडरर समाल भवनाला संरक्षण भितीचे बाहकाम करणे.	A47501374009	88/2018-19, 11.12.2018	EE/Slum/TS/ 47/18-19	69/Slum,	07.02.2019	7.74	मे. योगेश न. कैराडे	06.06.2019	31/03/2020	31/12/2020	60%	१. लोकसभा निवडणूक आचारसंहिता, २. पावसाळा २०१९, ३. विधानसभा निवडणूक आचारसंहिता, ४. काळीड-१९ लोकडाउन ५. पावसाळा २०२०
214	8	23 B	प्रभाग क. 23 ब हिंदीनगर येथील भवनाच्या भितीचे नुलनीकरण व बाहकाम करणे.	A26101330807	41/2018-19, 27.11.2018	EE/TS/41/18 -19 Dt. 1/10/2018	1197/G	28/02/2019	9.02	मे. योगेश न. कैराडे	27/05/2019	31/04/2020	31/12/2020	25%	१. लोकसभा निवडणूक आचारसंहिता, २. पावसाळा २०१९, ३. विधानसभा निवडणूक आचारसंहिता, ४. काळीड-१९ लोकडाउन ५. पावसाळा २०२०
215	8	23 C	प्रभाग क. 23 क गरोबा भैदान स्टॅडियम जुवळे विमानचान्न होल चे बाहकाम करणे.	A42901371341	537/ 02.01.2019	EE/PV/D/TS/ 42/ 18-19, 1.10.2018	1232/G,	1.03.2019	23.84	मे. योगेश न. कैराडे	31.08.2019	30/04/2020	31/01/2021	20%	१. लोकसभा निवडणूक आचारसंहिता, २. पावसाळा २०१९, ३. विधानसभा निवडणूक आचारसंहिता, ४. काळीड-१९ लोकडाउन ५. पावसाळा २०२०
216	8	23 C	प्रभाग क. 23 क गरोबा भैदान येथे फुलझले चे ईरर सादन यांच्या छाराजल सिमेंट रस्ताचे बाहकाम करणे.	A42001470511	475/09.02.2 018	17/SE/PWD 31/08/2017	9/RD,	18.12.2018	28.29	मे. उत्तम इंटरप्राइजेस	17.06.2019	31/03/2020	31/12/2020	75%	१. लोकसभा निवडणूक आचारसंहिता, २. पावसाळा २०१९, ३. विधानसभा निवडणूक आचारसंहिता, ४. काळीड-१९ लोकडाउन ५. पावसाळा २०२०
217	8	25D	प्रभाग क. 25 ड मुनापूर सुविकास सोसा. आणि ओम सांडराम सोसा. येथे विविध ठिकाणी रस्ताचे डावरीकरण करणे.	A42001374612	854/2019- 20 Dt. 20/09/2019	EE/PV/D/TS/ 49/2019-20 Dt. 04/09/2019	1696/G	18/11/2020	31.79	मे. एस. जी. रुक्मा	17/05/2020	-----	31/12/2020	80%	१. काळीड-१९ लोकडाउन २. पावसाळा
218	8	25D	प्रभाग क. 25 ड मुनापूर येथे कटरे सोसा. आणि भोलेवर सोसा. येथे विविध ठिकाणी रस्ताचे डावरीकरण करणे.	A42001374612	859/2019- 20 Dt. 20/09/2019	EE/PV/D/TS/ 50/2019-20 Dt. 04/09/2019	1695/G	18/11/2020	27.62	मे. एस. जी. रुक्मा	16/05/2020	-----	31/12/2020	80%	१. काळीड-१९ लोकडाउन २. पावसाळा

मे. एस. जी. रुक्मा
11/11/2020

दि. ११/११/२०२०
EE(8)

अ.क्र.	ग्राम	कामाचे नाव	पद/शीर्ष क्रमांक	प्रशासकिय मासुता क्रमांक व दिनांक	तांत्रिक मासुता क्रमांक व दिनांक	कार्यादेश क्रमांक	कार्यादेशाचा दिनांक	कार्यादेश व्यक्ती (लिंग)	कंत्राटदाराचे नाव	कार्यादेशासाठी प्राप्त दिनांक (पर्यंत)	प्रथम मूदत वाढ (दिनांक पर्यंत)	प्रस्तावीत मूदत वाढ (दिनांक पर्यंत)	आजमातीस असलेली कामाची भौतिक प्रगती (%)	कामास होत असलेल्या दिवसांवाढाचे तांत्रिक/प्रशासकिय कारणे
219	8	25B	A42401370826	835/2019-20 Dt. 19/09/2019	SE/PWD/TS/ 70/2019-20 Dt. 07/08/2019	1221/G	17/12/2019	44.11	ने. विनोद मजळी	15/04/2020	-----	31/12/2020	80%	१. काढीड-१९ लोकडाउन २. पावसाळा
220	8	25A	A42001374602	175/ Sub No.171 Dt. 02/08/2019	CE/PWD/TS/ 290/2019-20 Dt. 19/01/2019	246/G	26/08/2019	77.46	मे. एम.ए. बेल्खुडे	25/02/2020	-----	31/12/2020	70%	१. निवासलगा निवडणूक आचारसंहिता, २. काढीड-१९ लोकडाउन ३. पावसाळा
221	8	25B	A42001374602	823/2019-20 Dt. 18/09/2019	EE/PWD/TS/ 18/2019-20 Dt. 21/08/2019	1070/G	4/12/2019	43.75	मे. जी. सी. गुलबर्गानी	3/4/2020	-----	31/12/2020	60%	१. काढीड-१९ लोकडाउन २. पावसाळा
222	8	25B	A23501130807	*824/2019-20 Dt. 18/09/2019	SE/PWD/TS/ 97/2019-20 Dt. 21/08/2019	1073/G	4/12/2019	62.16	मे. आर. बी. केकरयामनी	3/6/2020	-----	31/03/2021	50%	१. काढीड-१९ लोकडाउन २. पावसाळा
223	8	25B	A43501271705	24 Sub No. 23 Dt. 08/03/2019	SE/PWD/TS/ 134/2018-19 Dt. 11/10/2018	1312/G	8/3/2019	44.81	मे. आर. बी. केकरयामनी	7/9/2019	31/03/2020	31/12/2020	70%	१. लोकसभा निवडणूक आचारसंहिता, २. पावसाळा २०१९ ३. निवासलगा निवडणूक आचारसंहिता, ४. काढीड-१९ लोकडाउन ५. पावसाळा २०२०
224	8	25B	A42001374602	921/2019-20 Dt. 18/11/2019	EE/PWD/TS/ 19/2019-20 Dt. 21/08/2019	1069/G	4/12/2019	42.81	मे. जी. सी. गुलबर्गानी	3/4/2020	-----	31/12/2020	50%	१. काढीड-१९ लोकडाउन २. पावसाळा
225	8	24D	A40200470202	311/2019-20 Dt. 12-09-2019	SE/PWD/TS/ 717/2019-20 Dt. 05/08/2019	1698/G	18/1/2020	53.61	मे. विदेश कन्डूरयान	17/06/2020	-----	31/12/2020	25%	१. काढीड-१९ लोकडाउन २. पावसाळा
226	8	24D	A40200470202	311/2019-20 Dt. 12-09-2019	CE/PWD/TS/ 1403/19-20, 06/08/2019	1217/G	17/12/2019	55.55	मे. विजय पी. नायडू	16/08/2020	-----	15/11/2020	80%	१. काढीड-१९ लोकडाउन २. पावसाळा

Handwritten signature and initials

Handwritten signature and initials

अ.क्र.	श्रेणी क्र.	प्रभाग क्र.	कामाचे नाव	पद/श्रीव क्रमांक	प्रशासकिय मान्यता क्रमांक व दिनांक	तांत्रिक मान्यता क्रमांक व दिनांक	कार्यदेश क्रमांक	कार्यदेशाचा दिनांक	कार्यदेश राशी (लक्ष)	कंत्राटदाराचे नाव	कार्यदेशानुसार कामाची मूदत (दिनांक पर्यंत)	प्रथम मूदत वाढ (दिनांक पर्यंत)	प्रस्तावित मूदत वाढ (दिनांक पर्यंत)	आगमनास असलेली कामाची भौतिक प्रगती (%)	कामास होत असलेल्या विलंबाबाबतचे तांत्रिक/प्रशासकिय कारणे
227	8	24B	प्रभाग क्र. 23B डिस्ट्री सिंगल येथे छोटिसगाव व्हॅक व्या मार्गे कॉन्क्रेट पेरुभेट चे बांधकाम करणे.	A42001470511	883/PWD/A MC 2018-19 दि. 27-09-2018	SE/PWD/T.S. /102/18-19, 17/09/2018	75/RD	27/12/2019	29.58	मे. जगदिशारसाद पित्तारी	26/06/2019	-----	31/12/2020	60%	१. लोकसाग निवडणूक आचारसंहिता, २. पावसाळा २०१९, ३. विधानसभा निवडणूक आचारसंहिता, ४. काळीह-१९ लॉकडाउन ५. पावसाळा २०२० ६. लग्नव्या पोच मार्गीचे बांधकाम
228	8	24D	प्रभाग क्र. 24 ड सूर्य नगर येथे ई.एस.आर. ते मंदार बोट ते दुर्गा मंदिर जवळ सिमेंट रस्ताचे बांधकाम करणे.	A42001470511	आ.क्र./प्र.मा./ 706/2019-20 दि. 12-09-2019	EE/PWD/T.S. /42/19-20, 30/08/2019	26/RD	24/12/2019	51.17	मे. विजय पो. नायडू	23/06/2020	-----	15/11/2020	80%	१. काळीह-१९ लॉकडाउन २. पावसाळा
229	8	24D	प्रभाग क्र. 24 ड सूर्य नगर येथे ना. सुप्र. कॉम्प्लेक्स जवळ सिमेंट रस्ताचे बांधकाम करणे.	A42001470511	आ.क्र./प्र.मा./ 729/2019-20 दि. 12-09-2019	CE/PWD/T.S. /402/19-20, 06/8/2019	16/RD	18/12/2019	53.41	मे. महेश कॉन्स्ट्रक्शन	17/08/2020	-----	31/12/2020	80%	१. काळीह-१९ लॉकडाउन २. पावसाळा
230	8	24D	प्रभाग क्र. 24 ड सूर्य नगर येथील लता मंगेशकर छेद्यात विविध प्रकारची कामे करणे.		आ.क्र./प्र.मा./ 670/2019 दि. 09/09/2019	CE/T.S./A09/ 19-20, 09/8/2019	02/GS/2019-20/705	19/12/2019	87.08	मे. रिय कॉन्स्ट्रक्शन	18/08/2020	-----	31/12/2020	40%	१. काळीह-१९ लॉकडाउन २. पावसाळा
231	8	24D	प्रभाग क्र. 24 ड नेताजी नगर, फातरगुली सोसा. येथे केसल कोल्ड ते अजय ताना यांच्या घरापर्यंत सिमेंट रस्ताचे बांधकाम करणे.	A42001470511	आ.क्र./प्र.मा./ 772/2019-20 दि. 12-09-2019	SE/PWD/T.S. /123/19-20, 05/09/2019	12/RD	17/12/2019	57.12	मे. विजय पो. नायडू	16/08/2020	-----	15/11/2020	80%	१. काळीह-१९ लॉकडाउन २. पावसाळा
232	8	24D	प्रभाग क्र. 24 ड सूर्य नगर येथे हनुमान मंदिर ते किर्तीबाई पटेल यांच्या घरापर्यंत सिमेंट रस्ताचे बांधकाम करणे.	A42001470511	आ.क्र./प्र.मा./ 787/2019-20 दि. 13-09-2019	CE/PWD/T.S. /399/18-19, 06/08/2019	33/RD	13/01/2020	60.48	मे. अरुण कॉन्स्ट्रक्शन	12/9/2020	-----	31/12/2020	80%	१. काळीह-१९ लॉकडाउन २. पावसाळा
233	8	04-B	प्रभाग क्र. 04-ब विली नदीवर कळमना घाटजवळ रिटर्नींग बोल चे बांधकाम करणे.	A42001374602	SCN/367, Dt. 17/11/2018	147/SE/PWD, Dt. 19/09/2018	1201/G	29/2/2019	33.01	मे. व्ही. एफ. देवते	27/08/2019	31/03/2020	31/12/2020	60%	१. लोकसाग निवडणूक आचारसंहिता, २. पावसाळा २०१९, ३. विधानसभा निवडणूक आचारसंहिता, ४. काळीह-१९ लॉकडाउन ५. पावसाळा २०२० ६. Electric Pole Shifting

Handwritten signature and date: 11/11/2020

Handwritten signature and date: 11/11/2020

अ.क्र.	डोन क्र.	प्रभाग क्र.	कामाचे नाव	पद/शीर्ष क्रमांक	प्रशासकिय मान्यता क्रमांक व दिनांक	तांत्रिक मान्यता क्रमांक व दिनांक	कार्यादेश क्रमांक	कार्यादेशाचा दिनांक	कार्यादेश राशी (लक्ष)	कंत्राटदाराचे नाव	कार्यादेशासाठी कामाची मूळ दिनांक (पर्यंत)	प्रथम मूदत वाढ (दिनांक पर्यंत)	प्रस्तावीत मूदत वाढ (दिनांक पर्यंत)	आगमनास असलेली कामाची भांतीक प्राप्ती (%)	कामास होत असलेल्या विलंबाबाबतचे तांत्रिक/प्रशासकिय कारणे
234	8	04-B	प्रभाग क. 04-ब बांजरा गावातील भुमिगत नातीचे आणि सिमेंट कोंक्रीट रस्ताचे काम करणे.	A42001374602	SCR/359, Dt. 17/11/2018	146/SE/PWD Dt. 19/09/2018	1191/G	27/2/2019	53.27	मे. व्ही. एच. देवारे	26/06/2019	31/03/2020	31/12/2020	50%	१. लोकसभा निवडणूक आचारसंहिता, २. पावसाळा २०१९, ३. विधानसभा निवडणूक आचारसंहिता, ४. काळीड-१९ लोकडाउन, ५. पावसाळा २०२०
235	8	04-B	प्रभाग क. 04-ब मौजा कळमना अंतर्गत ठाकरे लेखावट येथील बॅक्स कलवई नात्याचे बांधकाम करणे.	A42001374602	68/2018-19 dt-31-10-2018	EE/2-8/PWD/T.S. /43/VIII/18-19, 01/10/2018	1192/G	27/2/2019	25.58	मे. आर. बी. यादव	26/06/2019	31/03/2020	31/12/2020	80%	१. लोकसभा निवडणूक आचारसंहिता, २. पावसाळा २०१९, ३. विधानसभा निवडणूक आचारसंहिता, ४. काळीड-१९ लोकडाउन, ५. पावसाळा २०२०
236	8	04-B	प्रभाग क. 04 ब वैष्णोदेवी नगर येथे बॅक्स कलवई चे काम करणे.	A42001374612	आ.क्र./प्र.मा. /86/2018-19 दि. 12-11-2018	EE/2-8/PWD/T.S. /50/VIII/18-19, 07/09/2018	1169/G	26/2/2019	25.48	मे. आर. बी. यादव	25/06/2019	31/03/2020	31/12/2020	5%	१. लोकसभा निवडणूक आचारसंहिता, २. पावसाळा २०१९, ३. विधानसभा निवडणूक आचारसंहिता, ४. काळीड-१९ लोकडाउन, ५. पावसाळा २०२०
237	8	04-C	प्रभाग क. ४ क शिखक कॉलोनी येथे काकडे हे घोषले याच्या घागजावळ नालाचे संरक्षण भिंतीची दुरुस्ती करणे करणे.	A43901370812	331 Dt. 19/10/2018	184/SE/PWD Dt. 18/09/2018	1042/G	16/2/2019	49.36	मे. विलेस कन्व्हन्शन	15/10/2019	---	31/12/2020	25%	१. लोकसभा निवडणूक आचारसंहिता, २. पावसाळा २०१९, ३. विधानसभा निवडणूक आचारसंहिता, ४. काळीड-१९ लोकडाउन, ५. पावसाळा २०२०
238	8	04-C	प्रभाग क. 04 क येथे हस्तांतरित लेखावट रु.क. 87 / 1 दिनांकी ग नि.स.स. येथे ब्लॉक लावणे व छात्रीकरण करणे.	A42001374612	Resolution No. of Std. Comm. 358, Dt. 17/11/2018	143/SE/PWD Dt. 19/09/2018	1112/G	22/2/2019	45.27	मे. मुकेश कन्व्हन्शन	21/08/2019	31/12/2019	31/12/2020	45%	१. लोकसभा निवडणूक आचारसंहिता, २. पावसाळा २०१९, ३. विधानसभा निवडणूक आचारसंहिता, ४. काळीड-१९ लोकडाउन, ५. पावसाळा २०२०

मे. विलेस कन्व्हन्शन

१३

अ.क्र.	इंग्लिश क्र.	प्रभाग क्र.	कामाचे नाव	पद/शीर्ष क्रमांक	प्रशासकिक मान्यता क्रमांक व दिनांक	तांत्रिक मान्यता क्रमांक व दिनांक	कार्यादेश क्रमांक	कार्यादेशाचा दिनांक	कार्यादेश राशी (लक्ष)	कार्यादेशाचे नाव	कार्यादेशासुर कामाची मूलतः दिनांक	प्रथम मुदत वाढ (दिनांक पर्यंत)	प्रस्तावीत मुदत वाढ (दिनांक पर्यंत)	आजमोतीस असलेली कामाची भौतिक प्रगती (%)	कामास होत असलेल्या विविधाबाधने तांत्रिक/प्रशासकिय कारणे
239	8	04-C	प्रभाग क्र. 04 क वॉजरा गाव ते भिलगाव दहल घाट पानवना रोड चे डांबरीकरण करणे.	A22001330802	SC/74/2018-19, Dt. 14/02/2019	142/SE/PWD/19/09/2018	86/RD	18-2-2019	47.32	मे. मुकेगा कॅन्स्ट्रक्शन	17/10/2019	31/12/2019	31/12/2020	70%	१. लोकसभा निवडणूक आचारसंहिता, २. पावसाळा २०१९ ३. विधानसभा निवडणूक आचारसंहिता, ४. काळीड-१९ लोकसभेच्या ५. पावसाळा २०२०
240	8	04-C	प्रभाग क्र. 04 क न्यु ओम सरई नगर येथे नात्यावा संरक्षण सिमेंट बांधकाम करणे.	A40200470202	Residation No. c/3rd, Contt. 364, Dt. 17/11/2018	SE/PWD/T.S. /154/19-20, 25/09/2018	189/G,	14/08/19	42.78	मे. सी. एम. दंगरे	13/02/2020	-----	31/03/2021	5%	१. लोकसभा निवडणूक आचारसंहिता, २. विधानसभा निवडणूक आचारसंहिता, ३. काळीड-१९ लोकसभेच्या ४. पावसाळा २०२०
241	8	25	प्रभाग क्र. 25, दिनाबाब सोसा. भोलेनगर रस्त्याचे डांबरीकरण	GG	NMC-2019/Sub. No. 36/13INV-16 Dt. 03/07/2019	SE/PWD/T.S. /16/19-20, 20/06/2019	438/G.	09/9/2019	44.64	मे. शांती इंटरप्राईस	8/3/2020	-----	31/10/2020	60%	१. लोकसभा निवडणूक आचारसंहिता, २. पावसाळा २०१९ ३. विधानसभा निवडणूक आचारसंहिता, ४. काळीड-१९ लोकसभेच्या ५. पावसाळा २०२०
242	8	25	प्रभाग क्र. 25, मौजा भांडेगाडी, ठाकरे वाडी, प्रजापती ते हनुमान मंदीर रस्त्याचे डांबरीकरण	GG	NMC-2019/Sub. No. 36/13INV-16 Dt. 03/07/2019	EE/PWD/T.S. /3/Revised/19-20, 21/06/2019	235/G.	28/08/2019	19.69	मे. शांती इंटरप्राईस	25/02/2020	-----	31/10/2020	60%	१. लोकसभा निवडणूक आचारसंहिता, २. पावसाळा २०१९ ३. विधानसभा निवडणूक आचारसंहिता, ४. काळीड-१९ लोकसभेच्या ५. पावसाळा २०२०
243	8	25	प्रभाग क्र. 25, फारदी तेलीपूर झाली राणी चौक श्री. डाफ ते राजेंद्र कापसे यांच्या घरा पर्यंत सिमेंट रस्त्याचे बांधकाम	GG	NMC-2019/Sub. No. 36/18INV-16 Dt. 03/07/2019	EE/PWD/T.S. /2/19-20, 12/06/2019	318/G	4/9/2019	16.94	मे. मोले कॅन्स्ट्रक्शन	3/3/2020	-----	31/12/2020	70%	१. लोकसभा निवडणूक आचारसंहिता, २. पावसाळा २०१९ ३. विधानसभा निवडणूक आचारसंहिता, ४. काळीड-१९ लोकसभेच्या ५. पावसाळा २०२०
244	8		पुर्व नागापूर विधानसभा क्षेत्रामध्ये विविध ठिकाणी सी. आय. बेन्चेस लावणे.	GG	NMC-2019/Sub. No. 36/18INV-16 Dt. 06/09/2019	EE/PWD/T.S. /32/19-20, 26/08/2019	738/G	20/9/2019	17.00	मे. सक्ल क.अदमने	19/01/2020	-----	30/11/2020	95%	१. पावसाळा २०१९ २. विधानसभा निवडणूक आचारसंहिता, ३. काळीड-१९ लोकसभेच्या ४. पावसाळा २०२० ५. Third Party Audit

Handwritten signature and date: 11/11/2020

Handwritten signature and date: 11/11/2020

अ.क्र.	डोने क्र.	प्रभाग क्र.	कामाचे नाव	पट्टीशीर्ष क्रमांक	प्रशासकिय मान्यता इमांक व दिनांक	तारोक्त मान्यता क्रमांक व दिनांक	कायदेश क्रमांक	कायदेशाचा दिनांक	कायदेश राशी (लक्ष)	कंत्राटदाराचे नाव	कायदेशानुसार कामाची मूलत (दिनांक पर्यंत)	प्रथम मूदत वाढ (दिनांक पर्यंत)	प्रस्तावित मूदत वाढ (दिनांक पर्यंत)	अवसर्पितास असलेली कामाची भागीकी प्रगती (%)	कामास होत असलेल्या विलंबाबाबतचे तांत्रिक/प्रशासकिय कारणे
245	8		सिमेंट कॉक्रीट प्रकल्प टप्पा 3, प्लेन क्र. 3, मधील रस्ता क्र. 6, 10 व 11,	C C ROAD PHASE 3 A 42001470514	हेल्स क्र. -12/पट्टी-3/कॉन्-1944/य.म. -144/2017, दिनांक 01/10/2017	14/Chief Eng/2017-2018 Dt. 01/08/2017	C3/CCRD-III/2018	11/7/2018	2322.91	मे. अमि ईकिनिअरिंग कार्यालय प्रा. लि.	10/1/2020	10/5/2020	31/12/2020	40%	१. लोकसभा निवडणूक आचारसंहिता, २. पावसाळ २०१९, ३. विधानसभा निवडणूक आचारसंहिता, ४. बजेट-१९ लोकसभे ५. पावसाळ २०२० ६. N H A I चे काम सुरू असल्यामुळे परवानगी मिळण्यात उशीर झाला.
246	8		सिमेंट कॉक्रीट प्रकल्प टप्पा 3, प्लेन क्र. 4, मधील रस्ता क्र. 7 व 8,	C C ROAD PHASE 3 A 42001470514	हेल्स क्र. -12/पट्टी-3/कॉन्-1944/य.म. -144/2017, दिनांक 04/10/2017	15/Chief Eng/2017-2018 Dt. 01/08/2017	04/CCRD-III/2018	11/7/2018	2204.89	मे. अमि ईकिनिअरिंग कार्यालय प्रा. लि.	10/1/2020	10/5/2020	31/12/2020	55%	१. लोकसभा निवडणूक आचारसंहिता, २. पावसाळ २०१९, ३. विधानसभा निवडणूक आचारसंहिता, ४. बजेट-१९ लोकसभे ५. पावसाळ २०२० ६. N H A I चे काम सुरू असल्यामुळे परवानगी मिळण्यात उशीर झाला.
247	9	6D	Provi. & Fixing I-Block Around Siddharth Nagar Park in Prabhag No-D	A22001330802	631/2019-20 Dt. 19/09/2019	25/EE/PW Dt. 23/08/2019	61/D	7/2/2019	17.83	Sayed Nazim Ali	7/6/2019	7/7/2020	7/11/2020	55%	Delay Due to Covid 19 & Election Period
248	9	2A	Const. of Cement Concrete Pavement Road at Republican Nagar behinde shrawasti Buddha Vihar in Prabhag No.02/A	A22001330803	156/2018-19 Dt. 11/12/2018	42/EE/Slu Dt. 20/11/2018	151/Slum/Rd	4/2/2019	22.13	Atul Ramteke	4/6/2019	4/10/2019	4/2/2020	75%	Delay Due to Covid 19
249	9	6A	Const of Cement Concrete Pavement Road at Mahendra nagar from H/o Shahu Atta Chakki Nawab Bhai in Pr no 06 A	A22001330803	-	88/EE/Slu Dt. 28/9/2018	36/Rd	15/1/2019	14.83	Syed Nazim Ali	15/5/2019	-	15.11.20	50%	Delay Due to Covid 19

Heena
11/11/2020

Heena
EE(8)

Heena
EE(9) (45)

अ.क्र.	डोन क्र.	प्रभाग क्र.	कामाचे नाव	पट/शीट क्रमांक	प्रशासकिय मान्यता क्रमांक व दिनांक	तांत्रिक मान्यता क्रमांक व दिनांक	कायदेश क्रमांक	कायदेशाचा दिनांक	कार्यादेश राशी (लक्ष)	कंत्राटदाराचे नाव	कायदेशानुसार कामाची मूदत (दिनांक पर्यंत)	प्राम मूदत वाढ (दिनांक पर्यंत)	प्रस्तावीत मूदत वाढ (दिनांक पर्यंत)	आजमातीस असलेली कामाची भांतीक प्रगती (%)	कामास होत असलेल्या विलंबाबाबतचे तांत्रिक/प्रशासकिय कारणे
98	3	32	प्रभाग ३२ येथे विभाजनगर ते नोजकमल चौक पावसाळी नाली टाकणे	Spl.G.G.	शामल निरंज क.भनगा - 20/18/प्र.क्र. 175(4) /त.वि-16 दिनांक 01/02/2019	91/EE Zone3 Dt 10/01/2019	66/G	28-6-19	17.80	अमोल सुखर	27-12-19	31.12.2020	15%	कोव्हीड-१९ लॉकडाऊन मुळे काम पूर्ण करण्यास उशीर होत आहे.	
99	3	32	विभाजनगर विरवकर्मानगर येथील सरसाचे डांबरीकरण	Spl.G.G.	क्रमांक कस 12/एमुपुन 3/रवपुरा/का.भ-1007/प्र.भा -155/2019 दिनांक 19.08.2019	48/S.E.P. W.D/2019 dt 29.07.2019	16slum	19-9-19	41.54	एस्.के. गुरुसाणी	15-6-20	31.12.2020	5%	कोव्हीड-१९ लॉकडाऊन मुळे काम पूर्ण करण्यास उशीर होत आहे.	
100	3		वजरांनगर गाल्सी न. २,३,४,५,६,७,८,९ येथे येथील सरसाचे डांबरीकरण करणे	Spl.G.G.	क्रमांक कस 12/एमुपुन 3/रवपुरा/का.भ-1007/प्र.भा -155/2019 दिनांक 19.08.2019	46/S.E.P. W.D/2019 dt 29.07.2019	22Slum/DW	18-9-2019	41.79	शेखर सुखल	17.6.2020	30.10.2020	100%	कोव्हीड-१९ लॉकडाऊन मुळे काम पूर्ण करण्यास उशीर होत आहे.	
101	3		जमबुलीप नाल्याचे रुंदीकरण व खोलीकरण	GG A4241370826	प्राम ३२१७/क्र. १/नवि १६, दि. ०२.०६.२०१८	१३५/मुल ३२१७/३०-१८ खंवि ३०१०-१८ दि. ३१.३.१८	990/G	11-2-19	70.00	के.पी.ईरफाखरे	10-08-20	15.11.2020	70%	अ) एमूण निधी १०.८० कोटी पैकी १ कोटी रक्कम यासनकडून प्राप्त झाली. उर्वरित राखकर निधी प्राप्त झाल्यानंतर मूदतवाढ देण्यात येईल. ब) मा. आयुक्त यांनी ७० लाख मजुरी केलेले आहे. याची मूदतवाढ दि. १५/११/२०२० पर्यंत वाढविण्याकरीता प्रस्तावित आहे.	
102	3	34	प्रभाग क्र. ३४ सेवानल नगर, कल्याणेश्वर नगर बालकृष्ण नगर अन्धा नगर जन गुरुदेव नगर कपील नगर आशि मातेबाडा गांव येथे पावसाळी नाली टाकणे	Spl.G.G.	Desk 12/MUN 3dkto-1009/izk-15/2019 Dt 19/08/2019	22/PW/DTS /EE Zone3 Dt 19/07/2019	614/G	19-9-2019	9.09	ईश्वर नखरे	18-01-2020	30.12.2020	15%	५० टक्के निधी उपलब्ध झाल्यानंतर २ महिन्यांच्या काळातची लागेल	

Debra Miller

3-3

अ.क्र.	श्रेण क्र.	प्रभाग क्र.	कामाचे नाव	पद/शीर्ष क्रमांक	प्रशासकिय मान्यता क्रमांक व दिनांक	तांत्रिक मान्यता क्रमांक व दिनांक	कायदेशि क्रमांक	कायदेशि क्रमांक	कायदेशि दिनांक	कायदेशि राशी (तक्ष)	कायदेशि कंत्राटदाराचे नाव	कायदेशि मूलत (दिनांक पर्यंत)	प्रस्तावीत मूलत वाढ (दिनांक पर्यंत)	अंमलबजावणी प्रगती (%)	कामास होत असलेल्या विलंबाबाबतचे तांत्रिक/प्रशासकिय कारणे
103	3	34	प्रभाग क्र. ३४ येथील मानेवाडा वस्ती व जवळलुगे ले आऊट येथील रस्त्याचे सिमेंट रस्त्याचे काम	Spl.G.G.	Desk 12/MUN 3/dkto- 1009/2ek- 15/7/2019 Dt 19/08/2019	30/SE/PW D/Ts Dt 19/07/2019	1082/G	4-12-2019	13.86	M/S Dixit gaibhiye	21/02/2020		30.12.2020	5%	५० टक्के निधी अलब्ध झाल्यानंतर २ महिन्यांच्या काळातही लगेच
104	3	34	प्र.क्र. ३४, सेवाटल नगर येथील मोकळ्या मैदानाला संरक्षण मिळ बांधणे.	Spl.G.G.	शसन निर्णय क्र.नं. २०१९/प्र.क्र. ३६(१) /त.दि.-१६ दिनांक १४/०६/२०१९	9/EE Zone3 Dt 28/05/2019	215/G	22.08.2019	14.36	अकाश विरेर	27/02/2020		30.11.2020	100%	कंत्राटदारी अर्थाक अडचणी, कोल्हीड-१९, लोकडाऊन
105	3	34	प्र.क्र. ३४, माँ भावली नगर (नगरीक सुविचार ग. नि. स. संस्था) येथील रस्त्याचे डांबरीकरण करणे.	Dalitehatter Yojna	Desk 12/MUN 3/dkto- 709/2ek- 81/2/2019 Dt 26/06/2019	125/EE Zone3 Dt 06/03/2019	264/G	28.08.2019	13.05	शंती इन्फ्रास्ट्रक्चर	27/02/2020	31.03.20	31.12.2020	30%	कंत्राटदारी अर्थाक अडचणी, कोल्हीड-१९, लोकडाऊन, पासवाळा
106	3	34	प्र.क्र. ३४, माँ भावली नगर व शेण नगर येथील रस्त्याचे डांबरीकरण करणे.	Dalitehatter Yojna	Desk 12/MUN 3/dkto- 709/2ek- 81/2/2019 Dt 26/06/2019	126/EE Zone3 Dt 06/03/2019	265/G	28.8.02019	12.33	शंती इन्फ्रास्ट्रक्चर	27/2/2020	31.03.20	31.12.2020	30%	कंत्राटदारी अर्थाक अडचणी, कोल्हीड-१९, लोकडाऊन, पासवाळा
107	3	34	प्र.क्र. ३४, जानकी नगर येथे सिमेंट कॉन्क्रीट रस्त्याचे काम करणे.	Spl.G.G.	Desk 12/MUN 3/dkto- 908/2ek- 128/2/2019 Dt 22/07/2019	CE/PWD/T S/369/2019 -20 Dt	1083 / G	5.12.2019	123.62	श्रीधर इन्फ्रास्ट्रक्चर	04.10.2020		15.02.2021	70%	कंत्राटदारी अर्थाक अडचणी, कोल्हीड-१९, लोकडाऊन, पासवाळा

Heena
Shilpa
Se

Se

17

अ.क्र.	इनेन क्र.	प्रभाग क्र.	कामाचे नाव	पद/शीर्ष क्रमांक	प्रशासकिय मान्यता क्रमांक व दिनांक	तांत्रिक मान्यता क्रमांक व दिनांक	कार्यदेश क्रमांक	कार्यदेशाचा दिनांक	कार्यदेश राशी (लक्ष)	कॅन्टारवाचो नाव	कार्यदेशानुसार कामाची मूदत (दिनांक पदेत)	प्रथम मूदत वाढ (दिनांक पदेत)	प्रस्तावीत मूदत वाढ (दिनांक पदेत)	असलेली कामाची भौतिक प्रगती (%)	कामात होत असलेल्या विलंबाबाबतचे तांत्रिक/प्रशासकिय कारणे
108	4	17 अ	प्र.क्र.17 अ अंतर्गत येणा-या काढला वस्ती येथील आयसोलेशन दवाखाना ते सर्वाजनिक शौचालय ते ग्रेट नागरोड पर्यंत सिमेंट रस्त तयार करणे	A22001339803 (682)	561/PW/D/I(Q) MC/682(8/3)2 9.11.2019	EE/Z- 4/PW/D/T.S./3 3/ए/20/04/201 9-20	57/RD	Dr.19.12.2019	19.99	सौम केन्द्रान	दि.18.3.2020 तीन महिने		31.12.2020	20% Work Done शकले नाही	अतिक्रम असल्यामुळे संदर्भित काम पूर्ण होत शकले नाही
109	4	17 अ	प्र.क्र. 17 अ अंतर्गत येणा-या टिबर् मार्केट परिसरात इले.पोल नं. 580/सि.ते नाला, घाट रोड ते शिंतला माता मंदीर पर्यंत मजबुतीकरण व डांबरीकरण करण्याबाबत	A42020170503 (676)	9/17/2019	EE/Z- 4/PW/D/T.S./7 4/EE/2004/20 19-20	22/RD	Dr.29.01.2020	8.99	एन.एन.केलवडे	दि.28.4.2020 तीन महिने		31.12.2020	60% Work Done अतिक्रम व कोविड-19 असल्यामुळे संदर्भित काम पूर्ण होत शकले नाही	अतिक्रम असल्यामुळे व कोविड-19 असल्यामुळे संदर्भित काम पूर्ण होत शकले नाही
110	4	17 क	प्रभाग क्र.17 क अंतर्गत चंद्रमणी नगर येथे वायुमारे यांचे घरापासून ते पाटिल यांचे घरापर्यंत सिमेंट रस्त्याचे बांधकाम करणे.	A42001470511 (679)		EE/PW/D/T.S./ 39/2019-20	30/RD	Dr.04.01.2020	24.64	आर.दि.वाचव	दि.03.4.2020 तीन महिने		31.12.2020	20% Work Done अतिक्रम असल्यामुळे व कोविड-19 असल्यामुळे संदर्भित काम पूर्ण होत शकले नाही	अतिक्रम असल्यामुळे व कोविड-19 असल्यामुळे संदर्भित काम पूर्ण होत शकले नाही

Heena
Wiliene
Se

E.E.(2)

अ.क्र.	झोन क्र.	प्रभाग क्र.	कामाचे नाव	पद/शीर्ष क्रमांक	प्रशासकिय मान्यता क्रमांक व दिनांक	तांत्रिक मान्यता क्रमांक व दिनांक	कार्यादेश क्रमांक	कार्यादेशाचा दिनांक	कार्यादेश राशी (लक्ष)	कंत्राटदाराचे नाव	कार्यादेशानुसार कामाची मूदत (दिनांक पर्यंत)	प्रथम मूदत वाढ (दिनांक पर्यंत)	प्रस्तावीत मूदत वाढ (दिनांक पर्यंत)	अंजमालास असलेली कामाची भातीक प्रगती (%)	कामास होत असलेल्या विलंबाबाबतचे तांत्रिक/प्रशासकिय कारणे
111	4	33 ब	प्र. क्र. 33 अ येथील मानेवाडा सी सी रोड (लेबर टीया) ते डा. बाबासाहेब आंबेडकर सोशियल इंस्टिट्यूट न्यू कैलासनगर येथे सिमेंट कोक्रेट रोड तयार करणे	A47501374008	प्र.क्र. 77/क्र. 14.05.2018	172/CE/2018-19 डी. 10.07.2018	104 /लस /Dhairi Wasti	11.02.2019	145.72	अ.ट. चौ.केलसमानरी	क्रि. 10.10.2019 आर सविने	28.02.2020	1/11/2021	60% Work Done	लोकप्रण आचार सल्लि, पावसाळा, विधानसभा आचार सल्लि कोक्रेट 19 मूले संशोधन काम होत राहिले नाही
112	4	33 ब	प्र. क्र. 33 (क) अंतर्गत जयभिम नगर येथे रस्त्याचे डांबरीकरण व फुटपाथचे काम करणे	A47501374008 (659)	प्र.क्र. 67/क्रि. 20.06.2019	28/EE/Slum/2019-20 डी. 25.07.2019	35 लस	20.09.2019	18.93	अ.ट. चौ.केलसमानरी	क्रि. 19.01.2020 लीन सविने		11/30/2020	40% Work Done	अतिप्रण अल्लपाळे संशोधन काम वेळेवर पूर्ण होत राहिले नाही
113	4	33 ब	प्रभाग क्र. 33 ब अंतर्गत न्यु ज्ञानेश्वर नगर,बालाजी नगर,मित्र नगर,बाघमाटे ले-आऊट येथील नाल्यावरील नाला वाल,बॉक्स सल टाईल्स,मुल व तसेच आर.सी.सी. पाईप लाईनचे काम करणयाबाबत	A42101370616 (678)	MC/1031/E/25-01-2019/17/PWB/ANCI/4.02.2019	EE/4/PE/D/T.S. 7/4.2018-19	7/Bhambur	21/8/2019	21.72	रंजित केन्समानरी	क्रि. 17.08.2019 लस सविने		12/30/2020	20% Work Done	लोकप्रण आचार सल्लि, पावसाळा, विधानसभा आचार सल्लि मूले संशोधन काम पूर्ण होत राहिले नाही
114	4	33 ब	प्रभाग क्र. 33 क गजानन नगर येथे आर. सी. सी. बॉक्स सल टाईप ब्रिज चे बांधकाम करणे	A42001374612 (680)	31.10.2018	EE/2-4/PWB/T.S./6 3/2018-19	817/G	1/22/2019	21.35	बा.न. केन्समानरी	क्रि. 22.04/2019 लीन सविने	30.12.2020	12/30/2020	80% Work Done	बा.न.केल अल्लपाळे व अतिप्रण अल्लपाळे संशोधन काम पूर्ण होत राहिले नाही

11/11/2020

EE(4)

अ.क्र.	इमेन क्र.	प्रभाग क्र.	कामाचे नाव	पद/शीर्ष क्रमांक	प्रशासकिय मान्यता क्रमांक व दिनांक	तांत्रिक मान्यता क्रमांक व दिनांक	कार्यादेश क्रमांक	कार्यादेशाचा दिनांक	कार्यादेश राशी (लक्ष)	कंत्राटदाराचे नाव	कार्यादेशसुरा कामाची मूल (दिनांक परत)	प्रथम मूदत वाढ (दिनांक परत)	प्रस्तावीत मूदत वाढ (दिनांक परत)	असलेली कामाची भौतिक प्रगती (%)	कामास होत असलेल्या विलंबाबाबतचे तांत्रिक/प्रशासकिय कारणे
115	4	33 म	प्र.क्र.33 (ड) अंतर्गत काशिनागर येथील सिव्हाय स्विट मार्ट ते श्री खैरकर यांचे घरापर्यंत सिमेंट क्रॉक्रीट रस्त्याचे काम करणे	A2/001330803 (682)	एच.सी./906/201 9/13.11.2019	EE/Dn-/J/W/D T/S./3/E- (Z/4)2019-20 Dn.11.1.2019	9/JMBD	Dn.16.01.2020	16.75	एस.सी.के.एन	दि.15.04.2020 तीन महिने		31.12.2021	30% Work Done	अतिक्रम व कॉन्ट्रि. 19 असल्यामुळे संकेतित काम पूर्ण होत राहिले नाही
116	4	33 म	प्र.क्र.33 (ब) अंतर्गत चंद्रमनि नगर उद्यानात विविध विकास कामे करणे	A4/001673101 (701)	आ.का./प्र.मा./283 /2018 दि. 27/12/2018	GS/G-andan Dn-m/1 S/253/ 2018-19 Dn. 20.11.2018	15/के. S.2019- 20/A20/00441804/D l. 30.12.2019 16/के. S.2019- 20/A20/00441804/D l. 30.12.2019	Dn.30.12.2019	44.54	दिवक आदपने आणि वडकर	दि.29.06.2020/म हा महिने दि.29.02.2020/ दोन महिने		31.12.2020	20% Work Done	कॉन्ट्रि. 19 असल्यामुळे संकेतित काम पूर्ण होत राहिले नाही
117	4	33 म	प्र.क्र. 33 (अ) अंतर्गत येणा-या कुकडे ते-आऊट येथे विविध स्थापत्ये कामे करणे.	A4/001673101 (701)	-	06/EE 21.05.2017	36/G.S.2017-18/701	Dn.08.03.2018	11.40	सविन दि. राहु	दि.07.11.2018 आठ महिने		31.10.2020	95% Work Done	95% काम पूर्ण झाले (कॉन्ट्रि. प्रकल्प असल्यामुळे विलंब झाला)
118	4	33 म	प्र.क्र.35 (ब) अंतर्गत येणा-या न्यु मनिष नगर येथील जयप्रभु सोसायटी, साईकुपा सोसायटी, भारतीय गृह समस्या निवारण सोसायटी मधील पावसाळी नालीचे काम करणे	A2/001330817	Dn. 11/12/2018	EE/Dn-/J/W/D T/S./6/2019-20 Dn.14.1.2018	4/88/C	Dn.09.09.2019	24.99	आल आर. कलेंते	दि.08.12.2019 तीन महिने		31.12.2020	95% Work Done	70% काम पूर्ण झाले आहे विनायका नाईर साईकुपे काम पूर्ण असल्यामुळे काम पूर्ण होण्यात विलंब होत आहे

Heaven
11/11/2020

CE(4)

20

अ.क्र.	झोन क्र.	प्रभाग क्र.	कामाचे नाव	पट्ट/शीट क्रमांक	प्रशासनिक मान्यता क्रमांक व दिनांक	तांत्रिक मान्यता क्रमांक व दिनांक	कार्यादेश क्रमांक	कार्यादेशाचा दिनांक	कार्यादेश राशी (लक्ष)	कार्यादेश कंत्राटदाराचे नाव	कार्यादेशानुसार कामाची मूदत (दिनांक पर्यंत)	प्रथम मूदत वाढ (दिनांक पर्यंत)	प्रस्तावित मूदत वाढ (दिनांक पर्यंत)	आजमातीस असलेली कामाची भौतिक प्रगती (%)	कामास होत असलेल्या विनावांवाढाचे तांत्रिक/प्रशासनिक कारणे
119	4	35	प्र.क्र.35 (क) अंतर्गत येणा-या श्रीनगर 85 प्लॉट परिसर, नेरुद्र नगर व विविध ठिकाणी पावसाळी नालीचे बांधकाम करणे	A42401370825 (614)	-	EE(Duc-)/PW/D T.S./S.45/2015- 20 Dn.12.09.2013	1107/G	Dn.22.02.2019	24.75	आर.वि.कार	दि.21.05.2019 तेव्हा संपले		31.12.2020	80% Work Done अतिरिक्त अस्त्यापुढे संदर्भात काम पूर्ण होत प्रगती नाही	
120	4	35	प्र.क्र.35 (ब) अंतर्गत येणा-या मनिष गृह निर्माण सोसायटी, आदीवासी सोसायटी व गोंडवाना नगर येथे डांबरीकरण करणे.	A4202070503 (676)	-	EE(Duc-)/PW/D T.S./S.75/2019- 20 Dn.28.01.2019	1243/G	Dn.19.12.2019	13.07	अणु केन्द्रम	दि.18.03.2020 तेव्हा संपले		30.12.2020	5% Work Done कंत्राटदारास काम पूर्ण करण्यास मूदत देण्यात आली आहे	
121	4	35	प्र.क्र.35 अंतर्गत येणा-या वर्धा रोड वरील खापरी डेपो येथील दुरुस्तीचे काम करणे.	A42701540703(359) T.D.	-	EE(Duc-)/PW/D T.S./S.66/2019- 20 Dn.17.11.2013	1006/G	Dn.30.11.2019	8.11	मनोज बी. कलिक	दि.28.02.2020 तेव्हा संपले		30.11.2020	95% Work Done कंत्राटदारास काम पूर्ण करण्यास संदर्भात मूदत देण्यात आलेली आहे	
122	4	35	प्र.क्र.35 (अ) अंतर्गत येणा-या भिन नगर, जोशीनगर व विविध ठिकाणी नविन सिव्हर लाईनचे काम करणे.	A47501371912 (655)	-	EE(Sham)/PW/D T.S./S.68/2019 -20 Dn.16.12.2018	1772/Sum	Dn.25.02.2019	19.95	अमल पुस्तक	दि.24.06.2019 वर संपले		31.12.2020	70% Work Done 70% काम पूर्ण होत आहे अतिरिक्त अस्त्यापुढे कामास विनावांवाढ देण्यात आले	
123	4	35	प्र.क्र.35 अंतर्गत विविध ठिकाणी रोड लगत चे फुटपाथ दुरुस्ती करणे.	A4200133981 (370)	214/अति. अणु/2019- 20 Dn.06.12.20 19 49/PW/D(MC)/ MC/700Dn. 80/12020	SPO/PW/D/T.S /300/2019-20 Dn.03.12.2019	32/RD	Dn.13.01.2020	9.46	दिवाकर मनीष	दि.12.04.2020 तेव्हा संपले		31.12.2020	90% Work Done फुटपाथ वरील अस्त्यापुढे अतिरिक्त संदर्भात काम पूर्ण होत आहे 19 मूदत काय पूर्ण करण्यास विनावांवाढ देण्यात आले	

Heena
11/11/20

21
ECG

अ.क्र.	झोन क्र.	प्रभाग क्र.	कामाचे नाव	पद/शीर्ष क्रमांक	प्रशासकिय मान्यता क्रमांक व दिनांक	तांत्रिक मान्यता क्रमांक व दिनांक	कार्यादेश क्रमांक	कार्यादेशाचा दिनांक	कार्यादेश राशी (लक्ष)	कार्यादेशाचे नाव	कार्यादेशास मूदत (दिनांक पदेत)	प्रथम मूदत वाढ (दिनांक पदेत)	प्रस्तावीत मूदत वाढ (दिनांक पदेत)	आजमातीस असलेली कामाची भौतिक प्रगती (%)	कामास होत असलेल्या विलंबाबाबतचे तांत्रिक/ प्रशासकिय कारणे
124	4	17	प्रभाग क्र. 17 अंतर्गत, शनिवारी आणि गुजरावाडी येथे सी.सी. फ्लोरेण करणे.	शासन निधी	कॅलेंडर: २०१९/२०२० नव्ह.१९ सकाळ, पुन: ४००३९ दिनांक २० फेब्रुवारी, २०१९	133/CE/PWD 31.03.2018	264/EE(P)/DPDC	Dr. 08.03.2019	40.04	आ.वि.यावर	Dr. 07.09.2019 का. ००१९	31.03.2021	10% Work Done	लोकेशन आधार सीटिंग, पावसाळा, विद्युतसमा आवार सीटिंग घुळे संदर्भित काम होत शकले नाही	
125	4	17	प्रभाग क्र. 17 अंतर्गत चंद्रमणीनगर गार्डन मध्ये सुलभ शौचालयाचे बांधकाम करणे	शासन निधी	शा.नि.क्र. भनक-2018/२२.क्र.147/न. बि.16 दि. 1 ऑक्टो. 2018	43/EE(P)/DPDC 17.12.09.18	214/EE(P)/DPDC	Dr. 22.02.2019	19.54	प्रशा. नि.यावर	Dr. 21.05.2019 का. ००१९	31.12.2020	05% Work Done	अतिरिक्त आवाक्यापुढे संदर्भित काम पूर्ण होत शकले नाही	
126	4	17	प्रभाग क्र. 17 अंतर्गत जाटतरोडी येथे म.न.पा मटन मार्केट जावळ सार्वजनिक शौचालय बांधणे	शासन निधी	शा.नि.क्र. भनक-2018/२२.क्र.147/न. बि.16 दि. 1 ऑक्टो. 2018	16/EE(P)/DPDC 17.12.09.18	84/EE(P)/DPDC	Dr. 19.09.2019	22.45	कॅन्ट. इतरावर	Dr. 18.12.2019 का. ००१९	31.03.2021	05% Work Done	शासकिय बैठकीचे माहितीवाचक्याची कामा अचानक बांधकामास ना होऊन प्रशासकिय प्रगत होत शकले नाही	
127	4	17	प्रभाग क्र. 17 अंतर्गत श्री. गणेश अपार्टमेंट पटेल टिमबर मार्केट चेंक पासून सम्यक् बौध विहार बारसिंगल पर्यंत बोरेकर नगर येथील रस्त्यांचे सिमेंटीकरण करणे.	शासन निधी	भनक/२०१९/२२.क्र. ११४/नव्ह.१९, सकाळ, पुन: दि. 0२.०९.२०१९	CE/PW/D.T.A/ 20.02/2018-19 Dr. 20.06/2019	151/EE(P)/DPDC	Dr. 04.12.2019	296.13	एम.टी.कॅन्ट.यावर	Dr. 03.11.2020 का. ००१९	31.03.2021	06% Work Done	कॉन्टि-19 अस्तव्यापुढे संदर्भित काम पूर्ण होत शकले नाही	
128	4	17	प्रभाग क्र. 17 अंतर्गत डॉ. आंबेडकर पुतळा जाटतरोडी ते एस. आर. एस. क्वार्टर्स येथील सी.सी. पेव्हमेंट चे काम करणे.	शासन निधी	भनक/२०१९/२२.क्र. ११४/नव्ह.१९, सकाळ, पुन: दि. 0२.०९.२०१९	123/Q- 9/SE/PWD 05-09-2019	156/EE(P)/DPDC	Dr. 04.12.2019	77.26	आ.वि.यावर	Dr. 03.06.2020 का. ००१९	31.03.2021	05% Work Done	अतिरिक्त आवाक्यापुढे संदर्भित काम पूर्ण होत शकले नाही	

Heena
Hillview
S.E

EE(4)

अ.क्र.	इशोन क्र.	प्रभाग क्र.	कामाचे नाव	पद/शीर्ष क्रमांक	प्रशासकिय मान्यता क्रमांक व दिनांक	तारीख मान्यता क्रमांक व दिनांक	कार्यादेश क्रमांक	कार्यादेशाचा दिनांक	कार्यादेशा राशी (लाक्ष)	कॅजेटदाराचे नाव	कार्यादेशासह कामाची मुदत (दिनांक पर्यंत)	प्रथम मुदत वाढ (दिनांक पर्यंत)	प्रस्तावीत मुदत वाढ (दिनांक पर्यंत)	आजमातीस असलेली कामाची भौतिक प्रगती (%)	कामास होत असलेल्या विलंबाबाबतचे तारीख/प्रशासकिय कारणे
135	4	33	प्र.क्र. 33 (क) अंतर्गत जयभिन नगर येथे रस्त्याचे डांबरीकाण व फुटपाथ चे काम करणे.	शासन नियी	-	-	35/Sham	Dr. 20.09.2019	18.03	अणु केडुखान	Dr. 13.01.2020 वा.सह		30.11.2020	95% Work Done	पासला, विचारलया आचार संहिता पुढे संदर्भित काम होत राहिले नाही
136	4	35	प्र.क्र. 35 अंतर्गत जोगीनगर येथे सि.सि. पेक्मेंटचे काम करणे	शासन नियी	शा.क्र. क्रमा. 2018/प्र.क्र.147/म. वि.-16 वि. 1 अक्ट. 2018	CE/PWB/T.S./ 103/2018-19 14.09.18	179/EE(P)/PPDC	Dr. 08.02.2019	89.12	डि.एफ. टेंडरे	Dr. 07.08.2019 वा.सह	31.03.2020	31.12.2019	80% Work Done	नोकसभा आचार संहिता, पासला, पुढे संदर्भित काम होत राहिले नाही
137	4	35	प्र.क्र. 35 अंतर्गत नरेन्द्र नगर येथील मिलीव हाकिमिंग सोसायटी येथे डांबरीकरण करणे	शासन नियी	क्र. डेक-12/ एपयुए-3/कमि- 907/मम- 127/2019 दिनांक 01.08.2019	EE(P)/114 4.7.19	33/EE(P)/PPDC	Dr. 12.09.2019	23.83	एन.सी.पुन्हावानी	Dr. 11.12.2019 वा.सह		28.02.2021	5% Work Done	नोकसभा आचार संहिता, पासला, विचारलया आचार संहिता पुढे संदर्भित काम होत राहिले नाही
138	4	35	प्र.क्र. 35 अंतर्गत स्वर्गीय दशरथ पाटील लायब्ररी चे नवनीकरण करणे तसेच ई- लायब्ररी व फर्निचरचे काम करणे तसेच साणक पुरवठा करणे.	शासन नियी	शासन निर्णय क्र.असम- 2018/प्र.क्र.147/म. वि.-16 वि.नं. 12 अक्टोबर, 2022	CE/PWB/T.N/ 138/2018-19	141/EE(P)/PPDC	Dr. 26.11.2019	56.67	एन.सी.पुन्हावानी	Dr. 25.08.2020 वा.सह		30.12.2020	40% Work Done	कॉमि. 19 असल्यामुळे संदर्भित काम पूर्ण होत राहिले नाही
139	4	35	प्र.क्र. 35 अंतर्गत धाडीवाल ले-आऊट येथे सी.सी. फ्लोरींग आणि पावसाळी नातीचे बाणकाम करणे	शासन नियी	शा.क्र. क्रमा. 2018/प्र.क्र.147/म. वि.-16 वि. 1 अक्ट. 2018	CE/PWB/T.S./ 132/2018-19 14.09.18	181/EE(P)/PPDC	Dr. 08.02.2019	106.20	786 केडुखान	Dr. 07.08.2019 वा.सह	28.03.2020	31.12.2020	80% Work Done	अधिकार्या असल्यामुळे संदर्भित काम पूर्ण होत राहिले नाही
140	4	35	प्र.क्र. 35 अंतर्गत गावडे ले आऊट येथे सी.सी. पेक्मेंटचे काम करणे	शासन नियी	शा.क्र. क्रमा. 2018/प्र.क्र.147/म. वि.-16 वि. 1 अक्ट. 2018	CE/PWB/T.S./ 244/2018-19 11.12.18	245/EE(P)/PPDC	Dr. 06.03.2019	64.64	786 केडुखान	Dr. 05.08.2019 वा.सह	31.03.2020	31.12.2020	95% Work Done	नोकसभा आचार संहिता, पासला, पुढे संदर्भित काम होत राहिले नाही

Heena
11/11/2020

EE(4)

अ.क्र.	डोन क्र.	प्रभाग क्र.	कामाचे नाव	पद/शीर्ष क्रमांक	प्रशासकिय मान्यता क्रमांक व दिनांक	तांत्रिक मान्यता क्रमांक व दिनांक	कार्यादेश क्रमांक	कार्यादेशाचा दिनांक	कार्यादेश राशी (त्तम)	कंत्राटदाराचे नाव	कार्यादेशानुसार कामाची मूदत (दिनांक पर्यंत)	प्रथम मूदत वाढ (दिनांक पर्यंत)	प्रस्तावीत मूदत वाढ (दिनांक पर्यंत)	असलेली कामाची भौतिक प्रगती (%)	कामास होत असलेल्या विलंबाबाबतचे तांत्रिक/प्रशासकिय कारणे
129	4	17	प्रभाग क्र. 17 अंतर्गत कुंदनलाल वाचनालय च्या मागील भागातील रस्त्यांचे सिमेंटीकरण करणे.	शासन निधी	मनपा/२०१९/प्र.क्र. ११४/वि.२६, मंत्रालय, मुंबई. दि. 0३.०९.२०१९	CE/PWB/T.S./ 440/2019-20 Dn. 07/09/2019	115/E/E(P)/DP/DC	Dn. 21.09.2019	186.46	आर.एस. नायडू	२०.09.2020 पर्यंत		31.03.2021	10% Work Done	अतिरिक्त मलेख मॅकिंग 19 अस्त्यापट्टे संदर्भात काम पूर्ण होत राहिले नाही
130	4	17	प्रभाग क्र. 17 अंतर्गत कुंदनलाल वाचनालय येथे सुरक्षा भित आणि सभा मंडपाचे बांधकाम करणे.	शासन निधी	शा.नि.क्र. मनपा- 2018/प्र.क्र.147/न. दि. 16. वि. 1 ऑक्टो. 2018	CE/PWB/T.S./ 96/2018-19 14.09.18	241/E/E(P)/DP/DC	Dn. 06.03.2019	66.82	एस.एस. केकरावडे	०5.09.2019 पर्यंत		31.12.2020	30% Work Done	लोकप्रमाण आचार संहिता, पंचसाला, मुळे संदर्भात काम होत राहिले नाही
131	4	33	प्र.क्र. 33 अंतर्गत हावरापेठ पुल ते रामेश्वरी रस्त्याचे सि.सि. पेव्हमेंट चे काम करणे.	शासन निधी	शा.नि.क्र. मनपा- 2018/प्र.क्र.147/न. दि. 16. वि. 1 ऑक्टो. 2018	CE/PWB/T.S./ 100/2018-19 14.09.18	250/E/E(P)/DP/DC	Dn. 06.03.2019	123.10	766 केकरावडे	०5.09.2019 पर्यंत		31.12.2020	10% Work Done	लोकप्रमाण आचार संहिता, पंचसाला, मुळे संदर्भात काम होत राहिले नाही
132	4	33	प्र.क्र. 33 अंतर्गत बॅनर्जी लेआऊट येथे सभागृहाचे बाणकाम करणे	शासन निधी	संकीर्ण- २०१९/प्र.क्र.१००/ नॉक-१६ मंत्रालय, मुंबई-४०००३२ दिनांक २० फेब्रुवारी, २०१९	07/S/E/P/W/D 10/04/2018	16/E/E(P)/DP/DC	Dn. 30.08.2019	50.42	नॉक-६२कार	१९.04.2020 पर्यंत		31.03.2021	10% Work Done	अतिरिक्त व कॉन्क्रीट 19 अस्त्यापट्टे संदर्भात काम पूर्ण होत राहिले नाही
133	4	33	प्र.क्र. 33 अंतर्गत अविनाश एने ग्राऊड पार्वती नगर नाल्यापर्यंत आर.सी.सी. पावसाळी नाली टाकणे.	शासन निधी	संकीर्ण- २०१९/प्र.क्र.१००/ नॉक-१६ मंत्रालय, मुंबई-४०००३२ दिनांक २० फेब्रुवारी, २०१९	17/S/E/P/W/D 20.03.2018	39/E/E(P)/DP/DC	Dn. 30.08.2019	26.90	दिए केकरावडे	१९.04.2020 पर्यंत		31.03.2021	40% Work Done	अतिरिक्त अस्त्यापट्टे संदर्भात काम पूर्ण होत राहिले नाही
134	4	33	प्र.क्र. 33 अंतर्गत बॅनर्जी लेआऊट येथे सि.सि. पेव्हमेंट चे काम करणे.	शासन निधी	मनपा/२०१९/प्र.क्र. ११४/वि.२६, मंत्रालय, मुंबई. दि. 0३.०९.२०१९	CE/PWB/T.S./ 39/2019-20 07/09/2019	116/E/E(P)/DP/DC	Dn. 21.09.2019	266.98	मुळा केकरावडे	२०.09.2020 पर्यंत		31.03.2021	7% Work Done	अतिरिक्त व कॉन्क्रीट 19 अस्त्यापट्टे संदर्भात काम पूर्ण होत राहिले नाही

वेबसाइट
०१/११/२०२०

२३
११/११/२०२०

अ.क्र.	झोन क्र.	प्रमाण क्र.	कामाचे नाव	पद/शीर्ष क्रमांक	प्रशासकिय मान्यता क्रमांक व दिनांक	तांत्रिक मान्यता क्रमांक व दिनांक	कार्यादेश क्रमांक	कार्यादेशाचा दिनांक	कार्यादेश राशी (लक्ष)	कार्यादेश कंत्राटदाराचे नाव	कार्यादेशानुसार कामाची मूलत (दिनांक पर्यंत)	प्रथम मुदत वाढ (दिनांक पर्यंत)	प्रस्तावीत मुदत वाढ (दिनांक पर्यंत)	आजमातीस असलेली कामाची भागीक प्रगती (%)	कामास होत असलेल्या विलंबाबाबतचे तांत्रिक/प्रशासकिय कारणे
135	4	33	प्र.क्र. 33 (क) अंतर्गत जयभिन नगर येथे रस्त्याचे डांबरीकरण व फुटपाथ चे काम करणे.	शासन निधी	-	-	35/Siam	Dt. 20.09.2019	18.93	अग्रत कंत्राटदार	हे. 19.01.2020 पर्यंत		30.11.2020	95% Work Done	पासवाडा, विमानराम आचार सहित मूळे संबंधीत काम होत शकले नाही
136	4	35	प्र.क्र. 35 अंतर्गत जोगीनगर येथे सि.सि. पेव्हमेंटचे काम करणे	शासन निधी	शा.सि.क्र. सप्त- 2018/प्र.क्र.14/म- वि.-16 दि. 1 ऑक्टो. 2018	CE/PWB/T.S./ 103/2018-19 14.09.18	179/EE/P/DPDC	Dt. 08.02.2019	89.12	वि.एच. दंडारे	हे. 07.08.2019 पर्यंत	31.03.2020	31.12.2019	80% Work Done	लोकमान आचार सहित, पासवाडा, मूळे संबंधीत काम होत शकले नाही
137	4	35	प्र.क्र. 35 अंतर्गत नरेन्द्र नगर येथील मिलींद हाऊसिंग सोसायटी येथे डांबरीकरण करणे	शासन निधी	प्र.क्र. 12/ एमएम-3/मि.सि. 907/प्र.क्र. 127/2019 दिनांक 01.08.2019	EE/P/114 4.7.19	33/EE/P/DPDC	Dt. 12.09.2019	23.83	एम.सी.कुंजरामन	हे. 11.12.2019 पर्यंत		28.02.2021	5% Work Done	लोकमान आचार सहित, पासवाडा, विमानराम आचार सहित मूळे संबंधीत काम होत शकले नाही
138	4	35	प्र.क्र. 35 अंतर्गत स्वर्गाय दशरथ पाटील लायब्ररी चे नवीनीकरण करणे तसेच ई- लायब्ररी व फनिचरचे काम करणे तसेच संगणक पुरवठा करणे.	शासन निधी	शासन निधीय क्र.सप्त- 2018/प्र.क्र.14/म- वि.-16 दिनांक 12 ऑक्टोबर, 2022	CE/PWB/T.S./ 138/2018-19	141/EE/P/DPDC	Dt. 26.11.2019	56.67	एम.सी.कुंजरामन	हे. 25.05.2020 पर्यंत		30.12.2020	40% Work Done	कोविड-19 असल्यामुळे संबंधीत काम पूर्ण होत शकले नाही
139	4	35	प्र.क्र. 35 अंतर्गत धाडीवाल ले-आऊट येथे सी.सी. फ्लोरींग आणि पावसाळी नालीचे बांधकाम करणे	शासन निधी	शा.सि.क्र. सप्त- 2018/प्र.क्र.14/म- वि.-16 दि. 1 ऑक्टो. 2018	CE/PWB/T.S./ 132/2018-19 14.09.18	181/EE/P/DPDC	Dt. 08.02.2019	106.20	786 कंत्राटदार	हे. 07.08.2019 पर्यंत	28.03.2020	31.12.2020	80% Work Done	अतिप्रमाण असल्यामुळे संबंधीत काम पूर्ण होत शकले नाही
140	4	35	प्र.क्र. 35 अंतर्गत गावडे ले आऊट येथे सी.सी. पेव्हमेंटचे काम करणे	शासन निधी	शा.सि.क्र. सप्त- 2018/प्र.क्र.14/म- वि.-16 दि. 1 ऑक्टो. 2018	CE/PWB/T.S./ 244/2018-19 11.12.18	245/EE/P/DPDC	Dt. 06.03.2019	64.44	786 कंत्राटदार	हे. 05.08.2019 पर्यंत	31.03.2020	31.12.2020	95% Work Done	लोकमान आचार सहित, पासवाडा, मूळे संबंधीत काम होत शकले नाही

Heena
11/11/2020

EE(4)

अ.क्र.	श्रेणी	प्रभाग	कामाचे नाव	पद/शीर्ष क्रमांक	प्रशासकीय मान्यता क्रमांक व दिनांक	तांत्रिक मान्यता क्रमांक व दिनांक	कार्यादेश क्रमांक	कार्यादेशाचा दिनांक	कार्यादेश राशी (लक्ष)	कंत्राटदाराचे नाव	कार्यादेशानुसार कामाची प्रगती (दिनांक पर्यंत)	प्रथम भूत वाढ (दिनांक पर्यंत)	प्रस्तावित भूत वाढ (दिनांक पर्यंत)	आयसर्वात असलेली कामाची प्रगती (%)	कामास होत असलेल्या विलंबाबाबतचे तांत्रिक/प्रशासकीय कारणे
141	4	35	प्र.क्र. 35 अंतर्गत सुयोग नगर येथील मैदानात सपाटीकरण, जॉर्जिंग ट्रॅक व बाहेरील भागाला आय क्लॉक लावणे.	शासन निधी	शा.क्र. मन्स-2018/प्र.क्र.147/म.क्र.16 वि.1 अंके, 2018	SE/PW/DT.A/17/2018-19 27.09.18	237/E(E/P)/DP/BC	DP-02.03.2019	29.95	संदेश बँक	क्र.01/06/2019 दि. 06.09.2019	10.05.2020	30.11.2020	92% Work Done शकले नाही	लोकसभा आणि सहित मूळे संवदीन काम होत शकले नाही
142	4	35	प्र.क्र. 35 अंतर्गत जयहिंद सोसायटी खसरा क्र. 85 येथील मैदानावर स्केटींग कोर्ट तयार करणे.	शासन निधी	शा.क्र. मन्स-2018/प्र.क्र.147/म.क्र.16 वि.1 अंके, 2018	04/SE/PW/DT 21.09.18	02/E(E/P)/DP/BC	DP-07.06.2019	41.42	संदेश बँक	क्र.06/09/2019 दि. 06.09.2019		31.12.2020	50% Work Done लोकसभा आणि सहित, पावसाळा, विमानसभा काम होत शकले नाही	लोकसभा आणि सहित, पावसाळा, विमानसभा काम होत शकले नाही
143	4	35	प्र.क्र. 35 अंतर्गत रमा नगर येथील सी.सी. प्लॅटमेंटचे काम करणे	शासन निधी		SE/36/PW/DT/20 18-19 DP-23.07.2019	83/E(E/P)/DP/BC	DP-19.09.2019	31.91	दिव कॅन्व्हेन्शन	क्र.18/12/2019 दि. 23.01.2020		31.12.2020	100% Work Done लोकसभा आणि सहित, पावसाळा, विमानसभा काम होत शकले नाही	लोकसभा आणि सहित, पावसाळा, विमानसभा काम होत शकले नाही
144	4	35	प्र.क्र. 35 अंतर्गत अरविंद सोसायटी ते निवास पापुलर सोसा. शिला सोसा. लघुवृत्तन सोसा. साईकृपा सोसा. गुरुदत्त सोसा. म्हाडा कॉलनी येथील रस्त्याचे डांबरीकरण करणे.	शासन निधी	शा.क्र. मन्स-2018/प्र.क्र.147/म.क्र.16 वि.1 अंके, 2018	CE/PW/DT/S/105/2018-19 14.09.18	11/E(E/P)/DP/BC	DP-24.07.2019	124.24	कोनिस रीजिस्ट्रार	क्र.23/01/2020 दि. 23.01.2020		31.12.2020	80% Work Done लोकसभा आणि सहित, पावसाळा, विमानसभा काम होत शकले नाही	लोकसभा आणि सहित, पावसाळा, विमानसभा काम होत शकले नाही
145	4	35	प्र.क्र. 35 अंतर्गत नरेंद्रनगर ते बोरेकुटे ले-अऊट मनिचनगर रेल्वे क्रॉसिंग पर्यंत रस्त्याचे डांबरीकरण करणे.	शासन निधी	शा.क्र. मन्स-2018/प्र.क्र.147/म.क्र.16 वि.1 अंके, 2018	CE/PW/DT/S/106/2018-19 14.09.18	180/E(E/P)/DP/BC	DP-06.02.2019	313.21	कोनिस रीजिस्ट्रार	क्र.07/02/2020 दि. 07.02.2020		31.12.2020	70% Work Done लोकसभा आणि सहित, पावसाळा, विमानसभा काम होत शकले नाही	लोकसभा आणि सहित, पावसाळा, विमानसभा काम होत शकले नाही

Heena
11/11/2020

26
ECC 49

अ.क्र.	डोने क्र.	प्रभाग क्र.	कामाचे नाव	पद/शीर्ष क्रमांक	प्रशासकिय मान्यता क्रमांक व दिनांक	तारीख मान्यता क्रमांक व दिनांक	कार्यदेश क्रमांक	कार्यदेशाचा दिनांक	कार्यदेश राशी (लक्ष)	कॅनडाद्वारेचे नाव	कार्यदेशासार कामाची मूदत (दिनांक पर्यंत)	प्रथम मूदत वाढ (दिनांक पर्यंत)	प्रस्तावीत मूदत वाढ (दिनांक पर्यंत)	अंजमतीस असलेली कामाची मारीक प्रगती (%)	कामास होत असलेल्या विलंबाबाबतचे तारीख/प्रशासकिय कारणे
146	4	35	प्र.क्र. 35 अंतर्गत 85 प्लॉट व इंडस्ट्रीअल विकर सोसायटी येथे गडर लाईन टाकण्याचे काम करणे	शासन नियम			15/EE(P)/DPDC	Dr. 30.08.2019	20.51	शेकेन्ड बायलॉई	Dr. 29.11.2019 दिवस	30.11.2020	30.11.2020	90% Work Done लोकसभा आचार संहिता, पावसाळा पुढे संदर्भित काम होत शकते नाही	
147	4	35	प्र.क्र. 35 अंतर्गत आनंद बौध्द विहार व रेणुका माता मंदिर रिसरात 85 प्लॉट ते आऊट येथे गडर लाईन टाकणे.	शासन नियम	शा.नि.क्र. सन- 2018/प्र.क्र.147/नं. क्र.-16 दि. 1 ऑक्टो. 2018	SE/PWD/T.A./ 24/2018-19 28.09.18	202/EE(P)/DPDC	Dr. 18.02.2019	28.93	शेकेन्ड बायलॉई	Dr. 17.06.2019 दिवस	30.11.2020	30.11.2020	90% Work Done अतिक्रमण असल्यामुळे संदर्भित काम पूर्ण होत शकते नाही	
148	4	35	प्र.क्र. 35 अंतर्गत भिलींद हाऊसिंग सोसा., संत साईकृपा गृहनिर्माण संस्था खसरा क्र. 65/4, 62/11, 65/2 मधील नॅरेड नगर सिव्हरलाईन टाकणे	शासन नियम	शासन निर्णय क्र. 2017/प्र.क्र. 170/अ-वि-16 दिनांक 20 जून, 2014	EE(P)/PWD/T. S/9/2018-19 01/9.1.19	29/EE(P)/DPDC	Dr. 18.02.2019	24.78	कॅनडाई कॅनडाई	Dr. 11.01.2020 दिवस	30.11.2020	30.11.2020	95% Work Done अतिक्रमण असल्यामुळे संदर्भित काम पूर्ण होत शकते नाही	
149	4	35	प्र.क्र. 35 अंतर्गत युनिक सोसायटी येथील मैदानावर बॉस्केटबॉल कोर्ट चे निर्माण करणे.	शासन नियम	शा.नि.क्र. सन- 2018/प्र.क्र.147/नं. क्र.-16 दि. 1 ऑक्टो. 2018	13/SE/PWD 19.09.18	178/EE(P)/DPDC	Dr. 08.02.2019	26.79	कॅनडाई कॅनडाई	Dr. 07.06.2019 दिवस	30.11.2020	30.11.2020	40% Work Done लोकसभा आचार संहिता पुढे संदर्भित काम होत शकते नाही	

Heena
11/11/2020 Hse

Heena
EEC9

अ.क्र.	श्रीनं.	प्रभाग क्र.	कामाचे नाव	पद/श्रीचे क्रमांक	प्रशासकिय मान्यता क्रमांक व दिनांक	तांत्रिक मान्यता क्रमांक व दिनांक	कार्यदेश क्रमांक	कार्यदेशाचा दिनांक	कार्यदेश राशी (लाक्ष)	कंत्राटदाराचे नाव	कार्यदेशानुसार कामाचे मूदत (दिनांक पर्यंत)	प्रथम मूदत वाढ (दिनांक पर्यंत)	प्रस्तावित मूदत वाढ (दिनांक पर्यंत)	आजमनास असलेली कामाची भागीक	कामास होत असलेल्या विलंबाबाबतचे तांत्रिक/प्रशासकिय कारणे
	150	4	Cement Concrete Road Phase III, Package 2, RD-1. Imamwada Road - Daida Factory Square to Great Nag Road to Isolation Hospital. RD-2. Rly. Feeder Road - Cottan market square to Mokshdham Sq. RD-3. Azad Square to Lakdi Pool & Zenda Square to Sakardara Square via Juni Shukrawari. RD-4. Mehndibagh Road - From Kradak Road Maskath square to Raut Square to Kharipura Rly Crossing (to Kangi House Square to Ring Road - North). RD-5. Manipura Square to Lakdi Pool Ayachit Mandir	CC ROAD PHASE 3 A 42001470514	इस्कर/एमयु एमयुएन-3/ कोवि-19 1544/एम. 144/ 2017 Dt.04.10.2017	13/Chief Engg./2017-2018 Dated 01.08.2017		13.07.2018	2,233.19	M/S J P Enterprises	12.10.2019	12.06.2020	31.03.2021	30%	कोविड-19 आर-व्यापुडे संदर्भित काम पूर्ण होत राहिले नाही
	151	4	Cement Concrete Road Phase III, Package 11 Part-I Improvement of Existing footpath storm drain and square.	CC ROAD PHASE 3 A 42001470514	इस्कर/एमयु एमयुएन-3/ कोवि-19 1544/एम. 144/ 2017 Dt.01.02.2017	CE/PWD/T.S. /220/2018-19 Dt. 28.11.2018		09.09.2019	974.80	M/S J P Enterprises	08.08.2020		31.03.2021	5%	कोविड-19 आर-व्यापुडे संदर्भित काम पूर्ण होत राहिले नाही
	152	5	प्रभाग क्रमांक 28 ड मधील रावेसर नगर मौजा दिशेची सभ्या गजानना सोसायटी च्या क्रमांक 49, 50 येथे फुटपाथ चे बांधकाम	AA2001370509	613/201-2020 05.09.2019	40/EE/19-20 27.08.2019	12/RD	26.12.2019	8.80	मे गोवर कंत्राटदारा	25.02.20		Proposed 31.12.2020	20%	सदर मौजावर अधिकांश काम असल्याने सदर अधिकांश कामाबाबतची विलंब आता पर्यंत त्यानंतर सदर ठिकाण कोविड-19 दरम्यानचा काळाने प्रतिबंधित क्षेत्रात समाविष्ट झाले

Heena
Heena

Heena
Heena

अ.क्र.	क्र.	प्रभाग क्र.	कामाचे नाव	पद/शीर्ष क्रमांक	प्रशासकिय मान्यता क्रमांक व दिनांक	तांत्रिक मान्यता क्रमांक व दिनांक	कार्यादेश क्रमांक	कार्यादेशाचा दिनांक	कार्यादेश राशी (लक्ष)	कंत्राटदाराचे नाव	कार्यादेशानुसार कामाची मूदत (दिनांक पर्वत)	प्रथम मूदत वाढ (दिनांक पर्वत)	प्रस्तावीत मूदत वाढ (दिनांक पर्वत)	असलेली कामाची भावितिक प्रगती (%)	कामास होत असलेल्या विलंबाबाबतचे तांत्रिक/प्रशासकिय कारणे
153	5	27A	शाहूच्या घरापासून ते हटवार यांच्या घरापर्यंत सी. सी. पेक्कमेंट करणे व नंदनवन झोपडपट्टी येथे नाली क्रमांक 13 येथे पावसाळी नाली टाकणे.	A47501370511	182/AMC 19.11.2019	119/SDE- 5/2019-20	205/Slum	24.01.2020	6.70	मे. ऐ. बी. कंत्राटदारान	24.04.2020		Proposed 31.12.2020	5%	होळी नंतर काम करण्यास नागरिकांनी निमित्ती केले होते त्यानंतर कोव्हिड-19 दरम्यानचा काळात लाकडाऊन मुळे तसेच लेबर पुरवठा अभावी व बांधकाम साहित्याच्या पुटवड्यामुळे कंत्राटदारास विहीत मुदतीत काम करता येणे शक्य झाले नाही.
154	5	27A	प्रभाग क्रमांक 27 अ मधील हसनबाग कंत्राटदार येथे शौचालय व शेड चे बांधकाम	A43501271705	SCR No.787 19.12.2019	29.08.2019	1403/G	30.12.2019	39.21	मे. एन. एन. शेटे	29.05.2020		Proposed 30.12.2020	15%	कोव्हिड-19 दरम्यानचा काळात लाकडाऊन मुळे तसेच लेबर पुरवठा अभावी व बांधकाम साहित्याच्या पुटवड्यामुळे कंत्राटदारास विहीत मुदतीत काम करता येणे शक्य झाले नाही.
155	5	27A	प्रभाग क्रमांक 27 अ येथे नंदनवन येथील एमआरजी बार्डरमध्ये आरसीसी लाईनचे बांधकाम	A40300470202	Addl MC 02.01.2019	29.12.2018	346/G	05.09.2019	7.55	मे. सी. के. भागी कंत्राटदारान	04.12.2019		Proposed 31.12.2020	10%	सादर काम झाला व साहलीचा अपार्टमेंट मधील जागेतून असल्याने त्याचे नांदरकरत प्रमाणपत्र देण्यास तिवर झाला. त्यानंतर कोव्हिड-19 दरम्यानचा काळात लाकडाऊन मुळे तसेच लेबर पुरवठा अभावी व बांधकाम साहित्याच्या पुटवड्यामुळे कंत्राटदारास विहीत मुदतीत काम करता येणे शक्य झाले नाही.
156	5	27B	नेहरू नगर व ओम नगर येथे प्रभाग क्रमांक 27 ब मधील रस्त्याचे जांभरीकरण करणे.	A20200441804	MC 08.08.2019	02.05.2019	750/G	20.09.2019	14.81	मे. एस. के. मुलगाणी	19.12.2019		Proposed 19.11.2020	10%	जलप्रवाह विनागाचे पाईप लाईनचे काम प्रगतीसाठी अडकलेले तसेच त्यानंतर कोव्हिड-19 दरम्यानचा काळात लाकडाऊन मुळे तसेच लेबर पुरवठा अभावी व बांधकाम साहित्याच्या पुटवड्यामुळे कंत्राटदारास विहीत मुदतीत काम करता येणे शक्य झाले नाही.

heena
11/11/2020
st

EE-2-5

अ.क्र.	डोन क्र.	प्रभाग क्र.	कामाचे नाव	पद/शीर्ष क्रमांक	प्रशासकिय मान्यता क्रमांक व दिनांक	तांत्रिक मान्यता क्रमांक व दिनांक	कार्यादेश क्रमांक	कार्यादेशाचा दिनांक	कार्यादेश राशी (लक्ष)	कंत्राटदाराचे नाव	कार्यादेशानुसार कामाची मूदत (दिनांक पर्यंत)	प्रथम मूदत वाढ (दिनांक पर्यंत)	प्रस्तावित मूदत वाढ (दिनांक पर्यंत)	आजमतीस असलेली कामाची भागीक प्रगती (%)	कामास होत असलेल्या विलंबाबाबतचे तांत्रिक/प्रशासकिय कारणे
157	5	27B	प्रभाग क्रमांक 27 व मधील ओम नगर, सुदामपुरी येथील रस्त्याचे डांबरीकरण करणे	A2201330802	MC 21.08.2019	21.08.2019	30/Rd	11.12.2019	12.91	मे. अमृता कॅन्स्ट्रक्शन	10.03.2020		Proposed 10.11.2020	10%	MSMEDCL विभागाचे भूमीगत उच्च दाख यादीनेचे काम प्रगतीबाधर असल्याने एसेच त्यानंतर कोरिडू-19 दरम्यानचा काळाला लाकडाकान मुळे तसेच लेबर पुरवठा अभावी व बांधकाम साहित्याच्या तुटवडामुळे कंत्राटदारास विलंब मुदतीत काम करता येणे शक्य झाले नाही.
158	5	27B	गुरदेव नगर, नंदलवन येथील प्रभाग क्रमांक 27 व येथे रस्त्याचे रुंदीकरण व डांबरीकरण करणे	A20200441804	MC/209- 17.12.2018	31.10.2018	182/G	13.08.2019	42.25	मे. एस.के. मेहता अँड कंपनी	13.02.2020	15.07.2020	Proposed 06.11.2020	70%	कोरिडू-19 दरम्यानचा काळाला लाकडाकान मुळे तसेच लेबर पुरवठा अभावी व बांधकाम साहित्याच्या तुटवडामुळे कंत्राटदारास विलंब मुदतीत काम करता येणे शक्य झाले नाही. कथील कामाना मुदतवाढ देण्यास हरकत नसली.
159	5	28D	प्रभाग क्रमांक 28 ड मधील मौजा - दिघारी येथील प्रगती को.ओ. सो. व सनर्ग गजानन को.ओ. सो. येथील फुटपाथ व रस्त्याचे डांबरीकरणाने काम	A20200441804	MC 03.09.2019	PWD/TS/4/1 9-20 27.08.2019	88/Rd	07.01.2020	19.80	मे. एस.के. जी. असीसीएस्	6.5.2020		Proposed 31.12.2020	5%	कोरिडू-19 असल्यामुळे संश्लेषण काम पूर्ण होत राहिले नाही
160	5	28D	प्रभाग क्रमांक 28 ड मधील मौजा दिघारी येथील शिवसर नगर व ठवकर ग्राम ग्रह. निर्माण सोसायटी येथे फुटपाथ व रस्त्याचे डांबरीकरणाने काम.	A20200441804	SCR No.846 07.09.2019	PWD/TS/31/ 19-20 27.08.2019	1737/G	22.01.2020	42.91	मे. एस.के. जी. असीसीएस्	21.06.2020		Proposed 31.12.2020	5%	कोरिडू-19 असल्यामुळे संश्लेषण काम पूर्ण होत राहिले नाही
161	5	30B	प्रभाग क्रमांक 30 व मधील एनआयटी गाईनच्या बाजूने सनकरदरा तलावाकडे खुली नाली दुसरी व बांधकाम करणे.	A40200470202	MC 11.12.2018	PWD/TS/19/ 18-19 07.09.2018	744/G	20.09.2019	28.35	मे. बाला आर बालासे	19.1.2020	31.08.2020	Proposed 30.11.2020	60	कोरिडू-19 असल्यामुळे संश्लेषण काम पूर्ण होत राहिले नाही

breva
11/11/2020
se

18-2-25

नागपूर महानगरपालिका, नागपूर

सावजनिक बांधकाम विभाग

सुरू वगमांना मुदतवाढ आवश्यक असलेल्या विकास कार्यांची यादी

अ.क्र.	क्र.	प्रभाग क्र.	कामाचे नाव	पद/शीर्ष क्रमांक	प्रशासकिय मान्यता क्रमांक व दिनांक	तांत्रिक मान्यता क्रमांक व दिनांक	कार्यादेश क्रमांक	कार्यादेशाचा दिनांक	कार्यादेश राशी (लक्ष)	कंत्राटदाराचे नाव	कार्यादेशनुसार कामाची मुदत (दिनांक पर्यंत)	प्रथम मुदत वाढ (दिनांक पर्यंत)	प्रस्तावीत मुदत वाढ (दिनांक पर्यंत)	असलेली कामाची भौतिक प्रगती (%)	कामास होत असलेल्या विलंबाबाबतचे तांत्रिक/प्रशासकिय कारणे
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	1	१६ (५६ जुना)	राभाजी प्लॉट, छत्रपती नगर येथे व्हॅमिटेड हॉलचे बांधकाम करणे	शासन निधी	संकीर्ण- 2016/प्र. क्र. 275(1)/नि. 16 अंमलबजावणी मुद्दे- 400032 दिनांक 24 नोव्हेंबर, 2016	612/CE/2016-17 Date- 09.06.2016	218/EE(P)/DPD C,	30/12/2016	416.62	M/s S.S. P&H & Co.	08.06.2017	31.03.2020	31.12.2020	७५ टक्के पूर्ण	१) नविन दोन कोर्टांची उंची अधिक असल्याने, २) कोर्टांना मुळे मजुरांमध्ये सामाजिक अंतर ठेवून काम करावे लागत आहे. ३) आवश्यकतेनुसार मजुर उपलब्ध नसल्याने
2	1	१६	लक्ष्मी विहार, कर्वे नगर येथील नल्याचे भिंतीचे बांधकाम करणे.	शासन निधी	आदेश क्र.- शासन निर्णय क्रमांक - २०१७/प्र. क्र. १७०/नि-१६ दिनांक २० जुलै, २०१९	CE/PWD/T. S/297/2018-19	135/EE(P)/DPD C dt.	25.11.2019	154.98	M/s Hieshi Constn.	04.10.2019	24.08.2020	31.12.2020	८० टक्के पूर्ण	१) कोर्टांना प्रादुर्भाव, २) पावसाळ्यात अलॅट जमिनी काम करणे क्लेशाकारण, ३) मजुरांची कमतरता
3	1	१६	विकास नगर येथे क्रिडा सुलभता विविध विकास कामे करणे	शासन निधी	संकीर्ण- 2017/प्र. क्र. 170/नि-16 अंमलबजावणी मुद्दे- 400032 दिनांक 20 फेब्रुवारी, 2018	143/EE(P)/DPDC- 12.03.2018	276/CE PWD/2018,	29/12/2019	174.65	M/s Abhi Engg. Corporation Pvt. Ltd.	29.06.2020	-	30.05.2021	१० टक्के पूर्ण	१) खेळाडूंचे सरावांमुळे लागव काम सुरू करता आले नाही. २) कोर्टांना प्रादुर्भाव, ३) आवश्यक नोक्यास साहित्य वेळेत उपलब्ध न झाल्याने

Heena

11/11/2020

Dr

EE01

अ.क्र.	डोन क्र.	प्रभाग क्र.	कामाचे नाव	पद/शीर्ष क्रमांक	प्रशासकिय मान्यता क्रमांक व दिनांक	तंत्रिक मान्यता क्रमांक व दिनांक	कार्यादेश क्रमांक	कार्यादेशाचा दिनांक	कार्यादेश राशी (लक्ष)	कंत्राटदाराचे नाव	कार्यादेशासुर कामाची मूदत (दिनांक परत)	प्रथम मूदत वाढ (दिनांक परत)	प्रस्तावीत मूदत वाढ (दिनांक परत)	आजमतीस असलेली कामाची भौतीक प्रगती (%)	कामास होत असलेल्या विलंबाबाबतचे तंत्रिक/प्रशासकिय कारणे
4	1	१६, (५१ जुना)	गोरक्षणा सभा परिसराचा विकास करणे.	शासन निधी	शासन निर्णय क्र. २०१६-५२ क्र. २५७/नवी-१६ मुंबई ४०००३२ दि. २४.०३.२०१७	5.3.2019	739/G.	20/09/2019	229.13	M/s Hitesh Constn.	19.06.2020	31.12.2020	31.03.2021	५० टक्के पूर्ण	१) कार्यदेश होताना विनम्रभा निवडणूक आचारसंहिता, २) बांधकामाचे जमिनी देणान्या शाहना तोंडपयासीदी उशिरा परवानगी मिळाल्याने
5	1	१६	नागरी प्राथमिक आरोग्य केंद्र सोमलवाडा विस्तारिकरण करण्याबाबत	शासन निधी	मनपा. प. मा. / ६१२/ २०१६-२० दि. १८.१२.२०१६	TS/46/DYE/ PRA. NO. 16/3 Date- 13.12.2019	168/EE(P).	2/3/2020	8.99	M/s Kapil Pratik Thakur	01.04.2020	26.06.2020	31.03.2021		प्रस्तावित जागी नागरीकांचा विरोध असल्याने मीका बदल करायला लागत आहे.
6	1	३७	एन.आय.टी. लेआऊट येथे रोड डांबरीकरण आणि आय ब्रॉक लावणे	शासन निधी	शासन निर्णय क्र. मनपा- 2018/प. क्र. 1 47/नवि-16 दिनांक 1 ऑक्टोबर, 2018	255/CE/PW D/D T- 12.12.2018	144/EE(P)/DPD C,	20/09/2019	76.91	M/ Prem Sai Construction	19.12.2019	-	30.11.2020	६५ टक्के पूर्ण	१) कोरेनामुळे मंजुरांमध्ये सामाजिक अंतर ठेवून काम करावे लागत आहे. २) आवरकरीनुसार मजुर उपलब्ध नाहीत.
7	1	३८	अहिल्यानगर येथे नाल्यावर पुल तयार करणे	शासन निधी	मनपा- 2018/प. क्र. 147/नवि-16 मंत्रालय, मुंबई- 400032 दिनांक 1 ऑक्टोबर, 2018	CE/PW/D.T. S/122/2018 -19	20/EE(P)/DPD C	7/9/2019	67.45	M/s Deep Construction	06.11.2019	-	31.12.2020	९० टक्के पूर्ण	१) कोरेनामुळे मंजुरांमध्ये सामाजिक अंतर ठेवून काम करावे लागत आहे. २) आवरकरीनुसार मजुर उपलब्ध नाहीत.

Heera
Siddharth

Se

EE(01)

अ.क्र.	इोन क्र.	प्रभाग क्र.	कामाचे नाव	पद/शीर्ष क्रमांक	प्रशासकिय मान्यता क्रमांक व दिनांक	तांत्रिक मान्यता क्रमांक व दिनांक	कार्यादेश क्रमांक	कार्यादेशाचा दिनांक	कार्यादेश राशी (लक्ष)	कंत्राटदाराचे नाव	कार्यादेशानुसार कामाची मुदत (दिनांक पर्यंत)	प्रथम मुदत वाढ (दिनांक पर्यंत)	प्रस्तावीत मुदत वाढ (दिनांक पर्यंत)	असलेली कामाची भौतिक प्रगती (%)	कामास होत असलेल्या विलंबाबाबतचे तांत्रिक/प्रशासकिय कारणे
13	1	३७	कामगार कॉलनी गेन रोड व विविध ठिकाणी सी.सी. पेव्हमेंटचे काम करणे	शासन निधी	क्र. कक्ष १२/ एम. यू. एल. ३/दवसुयो /कावी/ 1014/ प्र. मा. 161/२०१९ जिल्हाधिकारी कार्यालय नागपूर दिनांक 20.08.2019		50/Slum,	20/01/2020	17.06	M/s Bravesh Mishra			31.12.2020		१) कोरेनामुळे मंजुरांमध्ये सामाजिक अंतर ठेवून काम करावे लागत आहे. २) आचरकतेनुसार मजूर उपलब्ध नाहीत.
14	1	३७	गुर्मा फुटाणा स्टोअर ते श्रीनगर डेली निडस् पर्यंत रस्ते डांबरीकरण करणे	शासन निधी	क्र. इस्क-१२/ एसयुन-३ /कावि-७४/ प्र मा १२/ २०१८ दिनांक १६.01.2018	152/EE/Slum/ Date:- 28.11.217	11/Slum,	26/04/2018	23.87	M/s Seth Construction	25.08.2018		31.12.2020		१) कोरेनामुळे मंजुरांमध्ये सामाजिक अंतर ठेवून काम करावे लागत आहे. २) आचरकतेनुसार मजूर उपलब्ध नाहीत.
15	1	३६	राजिव नगर, वर्धा रोड ते सहकार नगर, खानमला पर्यंत सिमेंट रोडचे काम करणे.	शासन निधी	संकीर्ण- 2017/प्र. क्र. 170/नवि-16 मंत्रालय, मुंबई- 400032 दिनांक 20 फेब्रुवारी, 2018	64/CE/2017 -18 25.06.2018	263/EE(P)/DPD C,	08/03/2019	807.95	M/s Khadakkar Construction	07.12.2019		30.11.2020	९० टक्के पूर्ण	कंत्राटदाराने मुदत वाढीमध्ये ९० टक्के काम पूर्ण केले आहे. कोविड १९ लॉकडाऊन मुळे काम बंद करावे लागल्यामुळे काम पूर्ण करता आले नाही.
16	1	३६	खानमला रस्त्याचे सहकार नगर पासून सावरकर नगर चौक ते सहकारनगर नाल्यापर्यंत रस्त्याचे डांबरीकरण करणे.	शासन निधी	संस्त- २०१८/प्र. क्र. १९/कावी-१६ दि. २५/०६/२०१८	CE/PWD/T S/283/2018 Date:- 05/01/2019	1205/G	28/02/2019	130.37	M/s Premchand Rachumal	27.08.2019		31.03.2021	कामास सुरुवात करण्यात आली नाही	सदर काम घेण्यात आलेल्या ठिकाणी कोविड रस्त्याचे काम सुरू असल्याने कामाचे मोक्यात बदल करण्यात आला असल्याने काम विहीत कालावधीत पूर्ण करता आले नाही.

Heena
11/11/2020
Rite

4

अ.क्र.	घोना क्र.	प्रमाण क्र.	कामाचे नाव	पद/शीर्ष क्रमांक	प्रशासकिय मान्यता क्रमांक व दिनांक	तांत्रिक मान्यता क्रमांक व दिनांक	कार्यादेश क्रमांक	कार्यादेशाचा दिनांक	कार्यादेश राशी (लक्ष)	कंत्राटदाराचे नाव	कार्यादेशानुसार कामाची मूदत (दिनांक पर्यंत)	प्रथम मूदत वाढ (दिनांक पर्यंत)	प्रस्तावीत मूदत वाढ (दिनांक पर्यंत)	आजमातीस असलेली कामाची भौतिक प्रगती (%)	कामास होत असलेल्या विलंबाबाबतचे तांत्रिक/प्रशासकिय कारणे
17	1	३६	हिंगण टी पॉईंट पासून सहकार नगर घाट पर्यंत पावसाळी नालीचे काम करणे	शासन निधी	क्र. डेस्क-१२ / एमएम-३ / क्रमि-१८२७ / प्रमा २३० / २०१६ दिनांक 19.12.2016	721/CE/2016-17 Date:- 05/12/2016	258/G/EE(T)/2017-18.	31/08/2017	2117.65	M/s Abhi Engg. Corporation Pvt. Ltd.	30.07.2018	31.12.2019	30.06.2021	२५ टक्के पूर्ण	सदर कामाचा प्रस्ताव वाढावळ विभागासमर्पित नगर करणारा आला होता. सदर काम करण्याकरिता मोक्या देण्यात आला नव्हता. या कामाचे मु. अंमि. Micro Planning करण्याचे आदेश असल्याने Micro Planning चे काम सुरू आहे. त्यामुळे सदर काम पूर्ण करण्याकरिता मुदतवाढ देणे आवश्यक आहे.
18	1	३६	भावावती लॉन ते नेताजी कॉलनी येथील रस्त्याचे डांबरीकरण करणे	शासन निधी	संकीर्ण-2017/प्र. क्र. 170/निधि-16 मंत्रालय, मुंबई-400032 दिनांक 20 फेब्रुवारी, 2018	150/EE(P)/DPDC 12.03.2018	09/EE(P)/DPD C	21/05/2018	13.79	M/s Shri Ganesh Land Developers and Construction Company	20.08.2018	-	31.03.2021	कामास सुरुवात झाली नाही	कामाचे ठिकाणी मुख्य मलवनिरीक्षक काम (वाढावळ विभाग) प्रगतीत असल्याने हे काम सुरू करण्यात विलंब होत आहे. आता हे काम सुरू करणे शक्य आहे.
19	1	३६	मोखारे कॉलेज रोडवरील नागोबा मंदिर जवळ नाल्यावर पुलाचे बांधकाम करणे.	शासन निधी	अनप-2018/प्र. क्र. 147/निधि-16 मंत्रालय, मुंबई-400032 दिनांक 1 ऑक्टोबर, 2018	CE/PWD/1 24/ 2018-19n 24-09-2018	265/EE(P)/DPD C	08.03.2019	95.09	M/s Hitesh Constn.	07.12.2019	-	31.05.2021	कामास सुरुवात झाली नाही	सदर काम सुरू करण्यापूर्वी येथे असलेल्या पाण्याची लाईन व विद्युत वाहनी सीमांतरीत करणे आवश्यक आहे. सदर प्रक्रिया होणे बाकी आहे.
20	1	३६	स्नेहनगर येथे गडर लाईन / पावसाळी नालीचे काम करणे.	शासन निधी	क्र. डेस्क-१२ / एमएम-३ / क्रमि-१२२७ / प्रमा २३४ / २०१८ दिनांक 25.09.2018	177/TE/ DT-27.03.2018	06/G.G/Traffic	2/3/2019	23.02	M/s Rajesh J. Chavare	01.09.2019	30.11.2019	30.12.2020	७० टक्के पूर्ण	दि. ०८.०३.२०१९ पासून लोकसभा निवडणूक आचारसंहिता, त्यानंतर पावसाळा व नंतर विधानसभा निवडणूक आचारसंहिता असल्याने काम सुरू करता आले नाही. कंत्राटदाराचे कामास सुरुवात केली असून ७० टक्के काम पूर्ण झाले आहे. उर्वरित काम पूर्ण करण्याकरिता दि. ३१.०९.२०१९ पर्यंत मुदतवाढ आवश्यक आहे.

होम
in the
st

५

अ.क्र.	झोन क्र.	प्रभाग क्र.	कामाचे नाव	पद/शीर्ष क्रमांक	प्रशासकिय मान्यता क्रमांक व दिनांक	तांत्रिक मान्यता क्रमांक व दिनांक	कार्यदेश क्रमांक	कार्यदेशाचा दिनांक	कार्यदेश राशी (लक्ष)	कंत्राटदाराचे नाव	कार्यदेशानुसार कामाची मूदत (दिनांक पर्यंत)	प्रथम मूदत वाढ (दिनांक पर्यंत)	प्रस्तावीत मूदत वाढ (दिनांक पर्यंत)	आजमोतीस असलेली कामाची भौतीक प्रगती (%)	कामास होत असलेल्या विलंबाबाबतचे तांत्रिक/प्रशासकिय कारणे
21	1	३६	मौजा सोनेगांव, एच.बी. इस्टेट येथे पावसाळी नालीचे काम करणे	शासन निधी	क्र. डेस्क-१२/एमयुए-३/कां-९१७/प्रमा १२९/२०१९ दिनांक ०२.०८.२०१९	EE(P)/PwD /133/ dt.24.7.19	72/EE(P)/DPD C,	19/03/2019	21.36	Shri. Padmakar Harshe	13.12.2019	-	30.12.2020	-	सदर काम करताना पावसाळी नाली जोडणी करिता मिळान झिडया लि. (एयरपोर्ट) याचे अधिकार क्षेत्रात असलेल्या जोमपथन जोटकामास परवानगी देलेले मिळालेले नसल्याने काम विलंबित कालावधीत सुरू करून पूर्ण करता आले नाही.
22	1	३६	कन्नमवार नगर येथे सिमेंट कोक्रीट रस्ते बांधणे	शासन निधी	क्र. डेस्क-१२/एमयुए-३/कां-९१६/प्रमा १३०/२०१९ दिनांक ०२.०८.२०२०	CE/PWD/T S 3567.7.19	108/EE(P)/DP DC,	20/09/2019	74.52	M/s Deep Construction	19.06.2020	-	31.03.2021	-	दि. २९.०९.२०१९ पासून विमानपत्तण निवडणूक आचार समितीमुळे तसेच सदर ठिकाणी विद्युत वाहिनी टाकण्याचे काम सुरू असल्यामुळे सदर काम सुरू करता आले नाही.
23	1		नागपूर शहराकरीता सिमेंट कोक्रीट रोड करणे, फेज ३ अंतर्गत पॅकेज ९ अंतर्गत चार रस्त्यांचे सिमेंटिकरण करणे.	CC ROAD PHASE 3	क्र. डेस्क-१२/एमयुए-३/कां-९१४/प्रमा १४४/२०१७ दिनांक 04.10.2017	20/CE/201 7-18 Date:- 01.08.2017	09/C.C.R.D-	16/06/2018	1553.16	M/s Khadalkar Construction	15.10.2019	-	31.08.2021	२५ टक्के पूर्ण	या कामातील चार रस्त्यांकी तीन रस्त्यांचे काम प्रगती पथावर आहेत. या निधी व कोविड १९ अभावी हे काम पूर्ण होवू शकले नाही. तसेच चौथ्या रस्त्याचे काम तांत्रिक अडथळीमुळे सुरू करण्यास विलंब होत आहे.
24	1		नागपूर शहराकरीता सिमेंट कोक्रीट रोड करणे, फेज ३ अंतर्गत पॅकेज १० अंतर्गत चार रस्त्यांचे सिमेंटिकरण करणे.	CC ROAD PHASE 3	क्र. डेस्क-१२/एमयुए-३/कां-९१४/प्रमा १४४/२०१७ दिनांक 04.10.2017	21/CE/201 7-18 Date:- 01.08.2017	11/C.C.R.D- 11/2018	16.07.2018.	2139.96	M/s Khadalkar Construction	15.10.2019	-	31.08.2021	२५ टक्के पूर्ण	या कामातील चार रस्त्यांकी तीन रस्त्यांचे काम प्रगती पथावर आहेत. या निधी व कोविड १९ अभावी हे काम पूर्ण होवू शकले नाही. तसेच चौथ्या रस्त्याचे काम तांत्रिक अडथळीमुळे सुरू करण्यास विलंब होत आहे.
25	1		नागपूर शहराकरीता सिमेंट कोक्रीट रोड करणे, फेज ३ अंतर्गत पॅकेज ११ अंतर्गत चार रस्त्यांचे पावसाळी नाली फुटपाथ दुर्बस्ती करणे व चौकांचा विकास करणे.	CC ROAD PHASE 3	क्र. डेस्क-१२/एमयुए-३/कां-९१४/प्रमा १४४/२०१७ दिनांक 04.10.2017	22 /CE/2017- 18 Date:- 01.08.2017	03/C.C.R.D- /2018	09.09.2019	878.67	M/s J.P. Enterprises	08.08.2020	-	30.08.2021	१० टक्के पूर्ण	सदर काम सिमेंट रस्ता टप्पा-३ अंतर्गतचे असून सगळा एका रस्त्याचे काम सुरू आहे. या हे काम सेंट स्टेशन पर्यंत करावयाचे आहे. परंतु कोविड-१९ च्या लोकाप्रजनमुळे काम पूर्ण करण्यास उशीर होत आहे.

Heena
11/11/2020

EE/01

अ.क्र.	झोन क्र.	प्रभाग क्र.	कामाचे नाव	पद/शीर्ष क्रमांक	प्रशासकिय मान्यता क्रमांक व दिनांक	तांत्रिक मान्यता क्रमांक व दिनांक	कायदेशि क्रमांक	कायदेशि दिनांक	कायदेशि राशी (लक्ष)	कंत्राटदाराचे नाव	कायदेशिनुसार कामाची मूदत (दिनांक पर्यंत)	प्रथम मूदत वाढ (दिनांक पर्यंत)	प्रस्तावीत मूदत वाढ (दिनांक पर्यंत)	आजमीतीस असलेली कामाची भौतिक प्रगती (%)	कामास होत असलेल्या विलंबाबाबतचे तांत्रिक/प्रशासकिय कारणे
26	1	३८	यशोदा नगर, हिंमणा रोड ते डिफेंस लॅण्ड पर्यंत पावसाळी नाली टाकणे	A42401370326	28.11.2018	27.9.2018		4.1.2020	10.6	M/s Baba Construction	3.07.2020	-	30.12.2020	४५ टक्के पूर्ण करता आले नाही.	ईलेक्ट्रिक केबल असल्यामुळे काम पूर्ण
27	1	२६	उज्ज्वल नगर येथे जाँगिंग ट्रक तयार करणे	A46101373208	23.8.2019	20.8.2019	12/31/2019	12/31/2019	35.9	M/s Sandip Aradhye	30/06/2020	30.10.2020	30.12.2020	७० टक्के पूर्ण	१) कोरोनामुळे मजुरांमध्ये सामाजिक अंतर ठेवून काम करावे लागत आहे. २) आंतरयंत्रणेनुसार मजूर उपलब्ध नाहीत.
28	2	13	Const of Compound Wall and Walking Track at Hazaripahad NMC School in Pra.No. 13 B	A45202072702	MC/ 209 / 18-19 Dt. 05/03/19	32/EE 02/ PWD Dt. 31/08/19	1313/G, 415/G	8/3/19, 9/9/2019	38.30	M/S Samir Enterprises	8/3/2020	-	31.12.2020	65%	Delay due to Covid-19 Epidemic & Construction material like sand not available on time
29	2	13	Asphalting The Road at Ram Nagar near House of Sadavarte in Pra.No. 13 C	A22001330803	28/PWD HQ/MC Dt. 16/09/19	12/EE 02/ PWD Dt. 14/08/19	49/RD	12/12/19	17.00	M/S R.M. Gopalani	11/4/2020	-	31.12.2020	15%	Delay due to Covid-19 Epidemic (lockdown from 23.03.2020)
30	2	14	Construction of Samaj Bhavan at Khatikpura in Prabhag No 14	DPDC (MP) Shri Nitin Gadkari	approval Letter No- DPDC/Dsk- 37/386/2019 Date 17.02.2018	35/SE/PWD Dt- 15.02.2019	100/DPDC	13.09.2019	43.24	M/s. Akshay Construction	12.09.2020	-	31.05.2021	20%	Delay due Code of Conduct of Election, approval of structural drawing & Covid-19 Epidemic
31	2	15	Construction of sanvidhan smarak at sanvidhan square reserve bank of India infront of Dr. babasaheb Ambedkar statue in pr no 15.	A 46701373515	Standing committee Resolution 504 Dt 06.05.2015	35/EE 02/ PWD Dt. 7/02/18	397/G	27/11/2018	23.00	M/s. Abid Const.	26/05/2019	30.03.2020	31.12.2020	60%	work Delay due to Covid-19 Epidemic, Rainy season & material transportation problem from Rajasthan due to covid
32	2	15	Construction of C.C. Road from W.H.C. road, Times Square to Sony center pr. No-15	G G A42001361002	शासन निर्णय क्रमांक-मुक- २०८८/स.क्र. १७५६(६)/नि- २६, दि.०४ जानेवारी २०१९	32/CE(PWD) Dt.08/03/19	644/G	9/19/2019	105.19	M/s. Sweety const.	19.09.2020	-	31.03.2021	30%	Delay due to Code of Conduct of Election, Sand was not available & Covid-19 Epidemic

Heera
11/11/2020

SS
EE(02)

EE(02)
7

अ.क्र.	झोन क्र.	प्रभाग क्र.	कामाचे नाव	पद/शीर्ष क्रमांक	प्रशासकिय मान्यता क्रमांक व दिनांक	तांत्रिक मान्यता क्रमांक व दिनांक	कार्यादेश क्रमांक	कार्यादेशाचा दिनांक	कार्यादेश राशी (लक्ष)	कंत्राटदाराचे नाव	कार्यादेशनुसार कामाची मूदत (दिनांक पर्यंत)	प्रथम मूदत वाढ (दिनांक पर्यंत)	प्रस्तावीत मूदत वाढ (दिनांक पर्यंत)	असलेली कामाची शेतिक प्रगती (%)	कामास होत असलेल्या विलंबाबाबतचे तांत्रिक/प्रशासकिय कारणे
33	2	15	Providing and Fixing I-Block at Shankar Nagar near Shankar Nagar Garden in Pra.No. 15C	A 20200441804	MC/ 789/ 18-19 Dt. 09/01/19	20/EE 02/ PWD Dt. 5/01/19	410/G	9/09/19	22.50	M/S Jayshree Enterprises	8/12/2019	—	31.12.2020	75%	Delay due to Covid-19 Epidemic
34	2	Phase	Cement Concrete Road Phase III, Package 11 Part -IV Improvement of Existing Footpath storm drain and Square.	C C ROAD PHASE 3	ईस्क12/ एमयुएन-3/ कां-154/ए.आ-21/ 2019 Dt01.02.2019	CE/PWD/T.S. /223/2018-19 Dt. 28.11.2021	4/CC/RD	06.11.2019	129.86	M/s Laxmi Civil Engineering Services Pvt.Ltd.	05.10.2020	—	31.03.2021	5%	In this package work was start but delay due to departmental decision & Covid-19 Epidemic
35	2	DP RD	Development of 18.0 m wide road (EP-68) from Morris college T Point to Institute of science building.	A 42001370406	Standing committee Resolution 41 Dt 06.05.2015	02.01.2015 and Revised T.S.Accorded on 06.12.2017	377/6	Dt.08.09.2016	478.99	M/s Phoenix Engineering	07.06.2017	30.11.2017	31.03.2021	50%	Delayed as work front not made available due to ongoing Metro Station work, Covid-19 Epidemic. Now change in alignment proposed by Metro is under consideration.
36	3	29	हुडकेश्वर येथील देवकीनंदननगर येथे रस्त्याचे खडीकऱ्याचे काम	A 42001374602	619/2018-19 dt. 05.09.2019	72/EE/III 27.08.18	1271/G	20-12-2019	20.50	प्रशांत ठाकरे	19-6-2020		15.02.2021	10%	कोव्हीड-१९ लॉकडाऊन मुळे काम पूर्ण करण्यास उशीर होत आहे.
37	3	29 B	प्रभाग क्र. २९-ब अंतर्गत नरसाळा गाव येथे सी.सी. फ्लोरींगचे काम	A 47501370511	870/2018-19 20.9.2019	66/EE/Slum/ 2019-20 17.9.2019	138/Slum	12/19/2020	21.97	शरद कऱ्हाड	18-04-2020		15.02.2021	10%	कोव्हीड-१९ लॉकडाऊन मुळे काम पूर्ण करण्यास उशीर होत आहे.
38	3	29	नितिन बहुदेशी शाळेजवळ पावसाळी नाली टाकणे	A 42001374602	20.09.19	132/EE/III 16.09.19	1350/G	24-12-2019	24.40	प्रंजली पैयस	23-06-2020		28.2.2021	10%	कोव्हीड-१९ लॉकडाऊन मुळे काम पूर्ण करण्यास उशीर होत आहे.
39	3	29	सुर्योदयनगर येथे रस्त्याचं डांबरीकरण करणे	A 42001374602	3/PWD/H.Q. /MC/629/A4 602 dt. 3.9.2019	73/EE/III/20 19 20 27.08.19	1624/G	15-01-2020	29.90	श्री. जयवंत कऱ्हाड	15-07-2020		31.12.2020	30%	कोव्हीड-१९ लॉकडाऊन मुळे काम पूर्ण करण्यास उशीर होत आहे.
40	3	29 C	प्रभाग क्र. २९ क हुडकेश्वर रोड ते म्हाळगीनगर पाण्याचे टाकी पर्यंत सिमेंट रस्त्याचे बांधकाम	A 22001330803	561/2018-19 03.09.19	71/EE/III 26.08.19	11/RD	20-9-2019	24.60	विराटीस कऱ्हाड	20-03-2020	31.03.20	30.11.2020	75%	कोव्हीड-१९ लॉकडाऊन मुळे काम पूर्ण करण्यास उशीर होत आहे.
41	3	29	निलकंठनगर येथे श्री बुळ यांचे घराजवळ रस्त्याचे रुंदीकरण व डांबरीकरण	A 42001374602	894/2018-19 dt 29.9.2019 17.01.20	123/EE/III/2 018-19 5.09.19	1699/G	18-01-2020	24.70	M/s. S.K.G. Associates	18-07-2020		31.12.2020	40%	कोव्हीड-१९ लॉकडाऊन मुळे काम पूर्ण करण्यास उशीर होत आहे.

Heard
11/11/2020
Khe

EE-3

EE-2

अ.क्र.	झोन क्र.	प्रभाग क्र.	कामाचे नाव	पद/शीर्ष क्रमांक	प्रशासकिय मान्यता क्रमांक व दिनांक	तांत्रिक मान्यता क्रमांक व दिनांक	कार्यदिश क्रमांक	कार्यदिशाचा दिनांक	कार्यदिश राशी (तक्का)	कार्यदिश कंत्राटदाराचे नाव	कार्यदिशनुसार कामाची मूदत (दिनांक पर्यंत)	प्रथम मूदत वाढ (दिनांक पर्यंत)	प्रस्तावीत मूदत वाढ (दिनांक पर्यंत)	आजमीतीस असलेली कामाची भौतिक प्रगती (%)	कामास होत असलेल्या विलंबाबाबतचे तांत्रिक/प्रशासकिय कारणे
42	3	29	हुडकेश्वर येथे श्री उत्तम ते श्री आरवरे यांचे घरापर्यंत रस्त्याचे सिमेंटीकरण करणे	A 42001374602	889/2018-19 dt. 20.9.2019	122/EE/III 05.09.19	1734/G	21-01-2020	15.60	अंदुर पैष	21-07-2020		31.01.2021	10%	कोव्हीड-१९ लॉकडाऊन मुळे काम पूर्ण करण्यास उशीर होत आहे.
43	3	29 A	प्रभाग क्र. २९ अ शाहानगर श्री सोनेकर यांचे घराजवळ सिमेंट रस्त्याचे बांधकाम	A 22001330803	566/2018-19 3.9.2019	82/EE/III 28.08.18	44/RD	12/11/2019	19.40	अदित्या कळें	11.6.2020		31.01.2021	40%	कोव्हीड-१९ लॉकडाऊन मुळे काम पूर्ण करण्यास उशीर होत आहे.
44	3	29-D	प्रभाग क्र. २९ ड प्रेरणानगर येथील मोकळ्या मैदानात आय ब्रॉक लावणे	A 26101330807	HQ/PWD/३ पा. III 29.8.2019	56/SDE/III 23.08.19	875/G	18-11-2019	3.81	नगर विकास वास्तुस्थल	17-02-2020	31.03.20	30.11.2020	10%	कोव्हीड-१९ लॉकडाऊन मुळे काम पूर्ण करण्यास उशीर होत आहे.
45	3	29-D	भायश्रीनगर मोकळ्या मैदानात आय ब्रॉक लावणे	A 26101330807	157/2018-19 5.9.2019	86/SDE/III 29.08.19	876/G	18-11-2019	6.49	नगर विकास वास्तुस्थल	17-02-2020	31.03.20	30.11.2020	30%	कोव्हीड-१९ लॉकडाऊन मुळे काम पूर्ण करण्यास उशीर होत आहे.
46	3	29-D	प्रेरणानगर नाला ते गजानन नगर पर्यंत पावसाळी नालीचे बांधकाम	A 42001374612	11.01.19	17/EE/III 7.09.18	883/G	31-01-2019	20.35	विनोद मजारी	30-05-2020	30.07.20	31.12.2020	90%	कोव्हीड-१९ लॉकडाऊन मुळे काम पूर्ण करण्यास उशीर होत आहे.
47	3	29-A	प्रभाग क्र. २९ हुडकेश्वर येथील सार्डनगर पावसाळी नाली टाकणे	A 42001374602	892/2018-19 20.9.2019	128/EE/III 5.9.2019	1766/G	24-01-2020	21.76	प्रमोद कल्लकर	23-07-2020		15.01.2021	15%	कोव्हीड-१९ लॉकडाऊन मुळे काम पूर्ण करण्यास उशीर होत आहे.
48	3	31-D	लालवहदुर शास्त्री शाळा मैदानाला संरक्षण भित बांधणे	A 42001374615	8/27/2019	52/EE/III 23.08.19	687/G	19-9-19	21.26	माधुसगरे	18-01-20		15.01.2021	25%	कोव्हीड-१९ लॉकडाऊन मुळे काम पूर्ण करण्यास उशीर होत आहे.
49	3	31-D	प्रभाग क्र. ३१-ड अंतर्गत शिवनगर येथील आतील रस्त्याचे दोन्ही कडेला सिमेंट कोक्रीट पेव्हिंग ब्रॉक बसविणे.	A 22001330802	519/2019-20 27.8.19	49/III 23.08.19	11/RD	19-9-2019	24.80	नरवरे	18-01-20		31.12.2020	75%	कोव्हीड-१९ लॉकडाऊन मुळे काम पूर्ण करण्यास उशीर होत आहे.
50	3	31-D	प्रभाग क्र. ३१-ड हनुमान नगर येथे रोडच्या बाजूला आय ब्रॉक लावणे एन.आ.टी ऑफिस	A 22001330802	520/2019-20 19.09.19	51/III 23.08.19	9/RD	19-09-19	24.87	माधुसगरे	18-01-20		30.01.2021	10%	कोव्हीड-१९ लॉकडाऊन मुळे काम पूर्ण करण्यास उशीर होत आहे.
51	3	31-A	प्रभाग क्र. ३१-अ अंतर्गत चंदननगर येथील आतील रस्त्याचे दोन्ही कडेला सिमेंट कोक्रीट पेव्हिंग ब्रॉक बसविणे.	A 22001330802	518/2019-20 27.8.19	45/III 23.08.19	10/RD	19-9-2019	24.80	नरवरे	18-01-20		31.12.2020	75%	कोव्हीड-१९ लॉकडाऊन मुळे काम पूर्ण करण्यास उशीर होत आहे.

Handwritten signature and date: 09/12/2020

Handwritten text: JE-3

Handwritten number: 5

अ.क्र.	डोन क्र.	प्रभाग क्र.	कामाचे नाव	पद/शीर्ष क्रमांक	प्रशासकिय मास्यता क्रमांक व दिनांक	तांत्रिक मास्यता क्रमांक व दिनांक	कार्यादेश क्रमांक	कार्यादेशाचा दिनांक	कार्यादेश राशी (लक्ष)	कार्यादेश कंत्राटदाराचे नाव	कार्यादेशानुसार कामाची मूदत (दिनांक पर्यंत)	प्रथम मूदत वाढ (दिनांक पर्यंत)	प्रस्तावीत मूदत वाढ (दिनांक पर्यंत)	आजमातीस असलेली कामाची भौतिक प्रगती (%)	कामास होत असलेल्या विलंबाबाबतचे तांत्रिक/प्रशासकिय कारणे
52	3	31-B	प्रभाग क्र. ३१ व अंतर्गत तुकडोजीनगर आणि न्य रायजीनगर व विविध ठिकाणी रस्त्याचे कडेला सिमेंट पेव्हिंग ब्लॉक लावणे	A 42001470511	553/2019-20 31.8.19	62/EE/III 23.08.19	7/Rd	21/2/2019	24.88	तेकाडे	1/4/2020		30.01.2021	20%	कोव्हीड-१९ लॉकडाऊन मुळे काम पूर्ण करण्यास उशीर होत आहे.
53	3	32-B	आर.एम.एस. कॉलनी, खानखोजेनगर रस्त्याचे रुंदीकरण व डांबरीकरण	A 40200470202	30.05.19	173/SE/PWD 1.10.18	183/G	13-08-2019	47.40	एन.के. मेहता	12.02.2020	31.03.20	31.12.2020	50%	कोव्हीड-१९ लॉकडाऊन मुळे काम पूर्ण करण्यास उशीर होत आहे.
54	3	32-B	महालक्ष्मीनगर न. ३ गल्ली न. २, ३, ४ रस्त्याचे रुंदीकरण व डांबरीकरण	A 42001374612	606/2019-20 05.09.19	35/EE/III 19/08/19	1278/G	21-12-19	23.43	मुकेश कान्दूरवाल	20-6-20		31.12.2020	50%	कोव्हीड-१९ लॉकडाऊन मुळे काम पूर्ण करण्यास उशीर होत आहे.
55	3	32-B	महालक्ष्मीनगर न. ३ गल्ली न. ५, ६ रस्त्याचे रुंदीकरण व डांबरीकरण	A 42001374612	09.09.19	36/EE/III 19.08.19	1361/G	26-12-19	23.62	अशुता कान्दूरवाल	25-6-20		31.12.2020	10%	कोव्हीड-१९ लॉकडाऊन मुळे काम पूर्ण करण्यास उशीर होत आहे.
56	3	32-B	प्रभाग क्र. ३२ व शिर्डीनगर हनुमान मंदीर जवळ रस्त्याचे डांबरीकरण व रुंदीकरण	A 22001330803	673/2019-20 09.09.19	88/EE/III 28.08.19	59/RD	21-12-2019	18.90	मुकेश कान्दूरवाल	20-6-20		31.12.2020	50%	कोव्हीड-१९ लॉकडाऊन मुळे काम पूर्ण करण्यास उशीर होत आहे.
57	3	32-C	अयोध्यानगर गांधी चौक श्री लाडसे यांचे घराजवळ सिमेंट कॉन्क्रीट रस्ता करणे	A 42001374612	03.09.19	61/EE/III 23.08.19	1445/G	4/1/2020	17.22	मो. वैजनाथी कान्दूरवाल	03.07.2020		28.02.2021	10%	कोव्हीड-१९ लॉकडाऊन मुळे काम पूर्ण करण्यास उशीर होत आहे.
58	3	32-C	जवाहरनगर गल्ली न. ६ श्री धावडे यांचे घराजवळ सिमेंट कॉन्क्रीट रस्ता करणे	A 42001374612	546/2018-19 31.08.19	60/EE/III 23.08.19	1397/G	30-12-19	24.49	जयदीप शिबारे	29-6-2020		31.03.2021	10%	कोव्हीड-१९ लॉकडाऊन मुळे काम पूर्ण करण्यास उशीर होत आहे.
59	3	32-C	प्रभाग क्र. ३२-क अंतर्गत आदिवासीनगर येथे सिमेंट कॉन्क्रीट रस्ता तयार करणे	A 47501370511	821/2019-20 18.9.2019	55/ee/slum 12.9.2019	137/slum	19-12-19	10.15	शैलेश लोखंडे	18-04-2020		28.02.2021	10%	कोव्हीड-१९ लॉकडाऊन मुळे काम पूर्ण करण्यास उशीर होत आहे.
60	3	32-C	प्रभाग क्र. ३२ क श्रीरामवाडी गणेश मंदीर जवळ मंदीर जवळ रस्त्याचे डांबरीकरण व रुंदीकरण	A 22001330803	03.09.19	74/EE/III 27.08.19	34/RD	5/12/2019	18.40	दी.सी. गुरुदासणी	4/6/2020		31.11.2020	90%	कोव्हीड-१९ लॉकडाऊन मुळे काम पूर्ण करण्यास उशीर होत आहे.
61	3	32-C	प्रभाग क्र. ३२ क जवाहरनगर गल्ली न. ५ येथे सिमेंट कॉन्क्रीट रस्त्याचे बांधकाम	A 22001330803	03.09.19	83/EE/III 28.08.19	64/RD	26-12-2019	24.70	जयदीप शिबारे	25-06-2020		31.03.2021	10%	कोव्हीड-१९ लॉकडाऊन मुळे काम पूर्ण करण्यास उशीर होत आहे.

जेवण
11/11/2020
15/11/2020

मे-3

अ.क्र.	क्रोन	प्रभाग	कामाचे नाव	पद/शीर्ष क्रमांक	प्रशासकिय मान्यता क्रमांक व दिनांक	तांत्रिक मान्यता क्रमांक व दिनांक	कायदेश क्रमांक	कायदेशाचा दिनांक	कायदेश राशी (लाक्ष)	कंत्राटदाराचे नाव	कायदेशाप्रमाण कामाची मूदत (दिनांक पर्यंत)	प्रथम मूदत वाढ (दिनांक पर्यंत)	प्रस्तावित मूदत वाढ (दिनांक पर्यंत)	अंजमालास असलेली कामाची भौतिक प्रगती (%)	कामास होत असलेल्या विलंबाबाबतचे तांत्रिक/प्रशासकिय कारणे
62	3	32-C	प्रभाग क्र. ३२-क श्रीरामवाडी येथील कलहोडे, वाघणकर यांच्या घराजवळून रस्त्याचे रुंदीकरण व डांबरीकरण करणे	A 42001374612	03.09.19	59/EE/III 23.08.19	107/G	4/12/2019	22.85	ई.सी. गुरुवाराणी	3/6/2020		31.12.2020	50%	कोव्हीड-१९ लॉकडाऊन मुळे काम पूर्ण करण्यास उशीर होत आहे.
63	3	34-B	लवकुशनगर येथे आय ब्लॉक लावणे	A 42001374612	535/2019-20 28.8.2019	37/EE/III 20.08.19	921/G	21-11-19	21.29	नरबरे	24-03-2020	31.05.20	31-12-2020	20%	कोव्हीड-१९ लॉकडाऊन मुळे काम पूर्ण करण्यास उशीर होत आहे.
64	3	34-B	अध्यापकनगर येथे आय ब्लॉक लावणे	A 42001374612	536/2019-20 28.8.2019	40/EE/III 20.08.19	918/G	21-11-2019	21.16	गौर महार	20-03-2020		31-12-2020	20%	कोव्हीड-१९ लॉकडाऊन मुळे काम पूर्ण करण्यास उशीर होत आहे.
65	3	34	अवधुतनगर येथे आय ब्लॉक लावणे	A 42001374612	537/2019-20 28.08.2019	39/EE/III 20/08/2019	1216/G	17-12-2019	18.97	सुनील बेलेकर	16-04-2020	31.05.2020	31-12-2020	15%	कोव्हीड-१९ लॉकडाऊन मुळे काम पूर्ण करण्यास उशीर होत आहे.
66	3	34-B	श्रीहरीनगर व विणकर कॉलनी येथे सिमेंट कॉक्रीट रस्त्याचे काम	A 42001470511	348/2018-19 10/01/2019	51/PWD 08/01/2019	68/RD	22-02-2019	22.95	एन.एन. बेल्हाडे	21-08-2019	31.12.2019	31.01.2021	50%	कोव्हीड-१९ लॉकडाऊन मुळे काम पूर्ण करण्यास उशीर होत आहे.
67	3	34-B	प्रभाग क्र. ३४-ब अंतर्गत नुतु आकाशनगर येथे सिमेंट कॉक्रीट फ्लोरींगचे काम	A 47501370511	173/19-20 20-9-19	143/SDE/III 12-9-19	204/sum	24-1-20	9.03	ए.सी. कस्तूरशत	23-04-2020	31.05.20	31.12.2020	15%	कोव्हीड-१९ लॉकडाऊन मुळे काम पूर्ण करण्यास उशीर होत आहे.
68	3	34-C	चिखली रोड ते जानकीनगर येथील रस्त्याचे रुंदीकरण व डांबरीकरण करणे	A 42001374612	367/2019-20 20.9.2019	75/EE/III 27.08.18	1625/G	15-01-2020	41.54	मुकेश कस्तूरशत	14-07-2020		31.12.2020	50%	कोव्हीड-१९ लॉकडाऊन मुळे काम पूर्ण करण्यास उशीर होत आहे.
69	3	34-D	ओकारनगर येथे वॉकींग ट्रॅकचे काम	A 42001374612	302/2018-19 21.9.2018	30/PWD/III 12.09.18	894/G	1/2/2019	12.99	मिलर कस्तूरशत	30-05-2019	31.03.20	31.12.2020	15%	मौका बदल, आचार संहिता, कंत्राटदाराची आर्थिक अडचणी, कोव्हीड-१९ लॉकडाऊन, पावसाळा
70	3	34-D	शाहुनगर कल्पतरूनगर येथे रस्त्याचे डांबरीकरण करणे	A 42001374612	298/2018-19 21.09.2018	29/III/PWD 12.09.18	594/G	20-12-2018	23.46	श्री गणेश लॅंड डेव्हलपर्स अँड कन्स्ट्रक्शन कंपनी	19-06-2019	30.12.19	30-11-2020	20%	आचार संहिता, कंत्राटदाराची आर्थिक अडचणी, कोव्हीड-१९ लॉकडाऊन, पावसाळा
71	3	34-A	प्रभाग क्र. ३४ (अ), महाराष्ट्रप्रमाण कॉलनी येथे उद्यान विकसीत करण्याविरिता विविध स्थापत्य कामे करणे	A 40200470202	316- 13/12/2018	194- 16/10/2018	14/GS/2019-20	11.9.2019	9.07	सोराकर	10/2/2020		30.11.2020	80%	कोव्हीड-१९ लॉकडाऊन मुळे काम पूर्ण करण्यास उशीर होत आहे.

Heena
Mishra

11/11/2020

अ.क्र.	झोन क्र.	प्रभाग क्र.	कामाचे नाव	पद/शीर्ष क्रमांक	प्रशासकिय मान्यता क्रमांक व दिनांक	तांत्रिक मान्यता क्रमांक व दिनांक	कार्यदेश क्रमांक	कार्यदेशाचा दिनांक	कार्यदेश राशी (लक्ष)	कंत्राटदाराचे नाव	कार्यदेशासुर कामाची मूदत (दिनांक पर्यंत)	प्रथम मूदत वाढ (दिनांक पर्यंत)	प्रस्तावीत मूदत वाढ (दिनांक पर्यंत)	असलेली कामाची भौतिक प्रगती (%)	कामास होत असलेल्या विलंबाबाबतचे तांत्रिक/प्रशासकिय कारणे
72	3	34-A	प्रभाग क्र. ३४ (अ), श्रीनाथ साई नगर बाबुलखेडा येथील मोकळ्या जागीत ओकार नगर वॉटर टँक जावळ विविध स्थापत्य कामे करणे	A 40200470202	8/2/2019	SE-264-15/01/2019	19/GS/2019-20	16.9.2019	29.56	धारका कन्स्ट्रक्शन	17/02/2020		31.12.2020	80%	कोव्हीड-१९ लॉकडाऊन मुळे काम पूर्ण करण्यास उशीर होत आहे.
73	3	34-A	रहाडेनगर येथे सिमेंट रस्त्याचे काम	A 22001330803	9/9/2019	130/E/III 08.09.2019	74/Rd	31/12/2020	19.97	धरती कन्स्ट्रक्शन	2/5/2020		31/12/2020	15%	कोव्हीड-१९ लॉकडाऊन मुळे काम पूर्ण करण्यास उशीर होत आहे.
74	3	34-A	रहाडेनगर येथे पावसाळी नाली दाकणे	A 23901330817	539/2019-20 31.08.2019	76/SDE/III 27.08.2019	1423/G	31/12/2020	10.71	धरती कन्स्ट्रक्शन	2/5/2020		31/12/2020	10%	कोव्हीड-१९ लॉकडाऊन मुळे काम पूर्ण करण्यास उशीर होत आहे.
75	3	34-A	श्रीनाथ साईनगरी येथील मैदानात वॉकींग ट्रॅक चे काम करणे	A 26101330807	2HQ/PWD/AMC1 481/A-2-807 04-09-2019	177/Garden 28-08-2019	1713/G	20-01-2020	7.36	कॉन्स्ट्रक्शन	15-05-2020		30/11/2020	10%	कोव्हीड-१९ लॉकडाऊन मुळे काम पूर्ण करण्यास उशीर होत आहे.
76	3	34-A	अभयनगर येथील मैदानात शेड तयार करणे	A 26101330807	3HQ/PWD/AMC-1/481-A-2-807 04.09.2019	78/SDE/III 28.08.2019	1191/G	13-12-2019	7.10	नगर विकास कन्स्ट्रक्शन	12/4/2020		30/11/2020	10%	कोव्हीड-१९ लॉकडाऊन मुळे काम पूर्ण करण्यास उशीर होत आहे.
77	3	34-A	मौजा बाबुलखेडा कर्मचारी गृहनिर्माण सहकारी संस्था येथील मोकळ्या मैदानातील विकास करणे.	A 26001630804	310/2018 31.12.2018	193/Garden /18-19 16-10-2018	7/GS	11/9/2019	12.89	विस्तार विस्तार घाटे	10/2/2020		31/12/2020	10%	कोव्हीड-१९ लॉकडाऊन मुळे काम पूर्ण करण्यास उशीर होत आहे.
78	3	34-B	प्रभाग क्र. ३४ व आकाशनगर येथील रस्त्याचे डांबरीकरण करणे	A 22001330803	692 9.9.2019	92/E/III 29.08.19	20/Rd	27-11-2019	18.68	ओ.पी. बवाल	26-05-2020		31.12.2020	10%	कोव्हीड-१९ लॉकडाऊन मुळे काम पूर्ण करण्यास उशीर होत आहे.
79	3	34-B	प्रभाग ३४ व गुरुकंजनगर येथे सिमेंट रस्त्याचे काम	A 42015170553	243 23.12.2019	472/SDE/III 16.12.19	131/G	30-01-2020	4.95	कोर के इन्स्ट्रक्शन	24-04-2020	31.05.20	31.12.2020	15%	कोव्हीड-१९ लॉकडाऊन मुळे काम पूर्ण करण्यास उशीर होत आहे.
80	3	34-C	जानकीनगर मैदानावर शेड बांधणे	A 28901341002	147/2019-20 5.9.2019	111/SDE/III 04/09/2019	919/G	21-11-2019	7.59	गौरव गहकर	20-03-2020		30/11/2020	15%	कोव्हीड-१९ लॉकडाऊन मुळे काम पूर्ण करण्यास उशीर होत आहे.
81	3	34-D	प्रभाग ३४ ड चिंतामणीनगर व श्रीहरीनगर येथे रस्त्याचे डांबरीकरण	A 42001374612	297/2018-19 13.09.2018	28/III/PWD 12.09.18	595/G	20-12-18	23.62	श्री गणेश लॅन्ड डेव्हलपर्स ऑन कन्स्ट्रक्शन कंपनी	19-06-2020	30.12.19	31.12.2020	20%	कोव्हीड-१९ लॉकडाऊन मुळे काम पूर्ण करण्यास उशीर होत आहे.

11/11/2020

12-3

12

अ.क्र.	झोन क्र.	प्रभाग क्र.	कामाचे नाव	पद/शीर्ष क्रमांक	प्रशासकिय मान्यता क्रमांक व दिनांक	तांत्रिक मान्यता क्रमांक व दिनांक	कायदेश क्रमांक	कायदेशाचा दिनांक	कायदेश राशी (लक्ष)	कंत्राटदाराचे नाव	कायदेशानुसार कामाची मूदत (दिनांक पर्यंत)	प्रथम मूदत वाढ (दिनांक पर्यंत)	प्रस्तावीत मूदत वाढ (दिनांक पर्यंत)	असलेली कामाची भौतिक प्रगती (%)	कामास होत असलेल्या विलंबाबाबतचे तांत्रिक/प्रशासकिय कारणे
82	3	34-A	प्रभाग ३४ अ सेवादलनगर येथे आय ब्रॉडक लावणे	A42015170553	195 23/12/2019	465/SDE/II 16.12.19	79/G	21-01-2020	4.37	एस. एस. केंबरे	20-04-2020		30.11.2020	10%	कोव्हीड-१९ लॉकडाऊन मुळे काम पूर्ण करण्यास उशीर होत आहे.
83	3		१) रस्ता २१ क्रिडा चौक ते तुकडोजी पुतळा चौका पर्यंत २) रस्ता क्र. २२ मेडीकल चौक ते तुकडोजी पुतळा चौक मेडीकल कॉलेज कॅम्पाऊड लागत मागाने ३) रस्ता क्र. २५ लिंक रोड ते नंदनवन सिमेंट रोड ते मयुर मंगल कार्यालय आय.आर.डी.पी. रस्त्या पर्यंत ४) रस्ता क्र. २६ वंजारीनगर पाण्याची टाकी ते टि.बी. हॉस्पिटल चौक ५) रस्ता क्र. २७ रिज रोड ते शाखा चौक ते आदर्श मंगल कार्यालय पर्यंत सिमेंट रोड	A 42001470514 Cement Road Phase-III Package 6	डेस क्र. -12/एनयुएन-3/कॉन्-1544 /प्र.मा. -144/2017, दिनांक 04/10/2017	17/Chief Eng./2017-18 dt. 01/08/2017	5C.C.Rd	11-7-18	1893.74	Dishti Structural Engineering Pvt. Ltd.	10.10.2019	30.9.2020	31.03.2021	70%	सदर कामास दि. ३०.०९.२०२० पावेतो द्वितीय मुदत वाढ देण्यात आली होती परंतु मार्च २०२० नंतर कोव्हीड-१९ चे लॉकडाऊन मुळे काम बंद करण्यात आले त्यामुळे दिलेल्या मुदतीत काम पूर्ण करता आले नाही. करीता दि. २९.०७.२०२० चे शासन निर्णयानुसार दि. ३१.०३.२०२१ पावेतो मुदत वाढ देण्याची विनंती आहे.
84	3		१) रस्ता क्र. २० छोटा ताजबाग चौक ते तुकडोजी पुतळा ते वंजारीनगर पाण्याची टाकी पर्यंत २) रस्ता क्र. २३ मानेवाडा सिमेंट रोड प्रथमेश अपार्टमेंट ते अयोध्यानगर सिमेंट रोड	A 42001470514 Cement Road Phase-III Package 6	डेस क्र. -12/एनयुएन-3/कॉन्-1544 /प्र.मा. -144/2017, दिनांक 04/10/2017	16/Chief Eng./2017-18 dt. 01/08/2017	10C.C.Rd	16-7-18	2045.52	M/s Khadalkar Con.	15.10.2019	30.9.2020	31.03.2021	70%	सदर कामास दि. ३०.०९.२०२० पावेतो द्वितीय मुदत वाढ देण्यात आली होती परंतु मार्च २०२० नंतर कोव्हीड-१९ चे लॉकडाऊन मुळे काम बंद करण्यात आले त्यामुळे दिलेल्या मुदतीत काम पूर्ण करता आले नाही. करीता दि. २९.०७.२०२० चे शासन निर्णयानुसार दि. ३१.०३.२०२१ पावेतो मुदत वाढ देण्याची विनंती आहे.

heena
11/11/2020
Se

He-3

अ.क्र.	झोन क्र.	प्रभाग क्र.	कामाचे नाव	पद/शीर्ष क्रमांक	प्रशासकिय मान्यता क्रमांक व दिनांक	तांत्रिक मान्यता क्रमांक व दिनांक	कार्यादेश क्रमांक	कार्यादेशाचा दिनांक	कार्यादेश राशी (लक्ष)	कंत्राटदाराचे नाव	कार्यादेशानुसार कामाची मूदत (दिनांक पर्यंत)	प्रथम मूदत वाढ (दिनांक पर्यंत)	प्रस्तावीत मूदत वाढ (दिनांक पर्यंत)	आजमातीस असलेली कामाची भौतिक प्रगती (%)	कामास होत असलेल्या विलंबाबाबतचे तांत्रिक/प्रशासकिय कारणे
85	3	29	प्र. क्र. २९, येथे दुवेनगर व या भागात श्री. रमेश शेडे ते श्री. गवई यांच्या घरापर्यंत आणि वाकोडीकर ते श्री. राज वैदय रस्त्याचे रुंदीकरण व डांबरीकरण करणे.	GG A 475013740038	क्रमांक क्र. १२/एमयुए ३/दवयु/कां. व-९३३/ म. म. १३४/दिनांक १९.०८.२०१९	25/EE (Slum) 2019-20 dt. 23.7.2019	7/Slum/D.W.	11.09.2019	11.63	अमृत कन्स्ट्रक्शन	10.03.2020		31.12.2020	5%	कोव्हीड-१९ लॉकडाऊन मुळे काम पूर्ण करण्यास उशीर होत आहे.
86	3	29	प्र. क्र. २९, गुलमोहर कॉलनी आणि मातोती नगर येथील रस्त्याचे डांबरीकरण करणे.	Dalitthehatter Yojna	क्रमांक क्र. १२/एमयुए ३/दवयु/कां. व-९३३/ म. म. १३४/दिनांक १९.०८.२०१९	24/EE (Slum) 2019-20 dt. 23.7.2019	8/Slum/D.W.	11.09.2020	7.25	अमृत कन्स्ट्रक्शन	10.03.2020		31.12.2020	5%	कोव्हीड-१९ लॉकडाऊन मुळे काम पूर्ण करण्यास उशीर होत आहे.
87	3	29	हुडकेवर राजाजपेट ते पिपळा रोड येथे मुख्य स्ट्रीट ड्रेनचे काम	A 42001360905	A.A. 80/201 Bdt 14.5.18	170/CE/17-18	1349/G	8.3.2019	59.6	प्रवर्ता	07.09.2019		31.03.2021	70%	कोव्हीड-१९ लॉकडाऊन मुळे काम पूर्ण करण्यास उशीर होत आहे.
88	3	29	प्रभाग २९ श्रीकांठनी महालक्ष्मीनगर कडुनगर, हुडकेवर येथील रस्त्याचे खडीकरण व डांबरीकरण	A 42001360905	AA232/2018 dt. 21.9.2018	CE/PWD/S/ 179/2018-19 dt. 20.7.2019	293/G	30-8-19	91.52	प्रेमार्थ कन्स्ट्रक्शन	29.02.2020		31.03.2021	80%	कोव्हीड-१९ लॉकडाऊन मुळे काम पूर्ण करण्यास उशीर होत आहे.
89	3	29	प्रभाग क्र. २९ मौजा नरसाळा येथील राधारमण कॉलनी येथे सिमेंट रस्त्याचे काम	DPDC	A.A. 118 /2019 dt 26.7.19	CE/336/ 7.6.19	451/G	11-9-2019	55.12	भोले कन्स्ट्रक्शन	10.07.2020		15.03.2021	50%	कोव्हीड-१९ लॉकडाऊन मुळे काम पूर्ण करण्यास उशीर होत आहे.
90	3	29	प्रभाग क्र. २९ मौजा हुडकेवर येथील अकनू रस्त्याचे रुंदीकरण व डांबरीकरण भाग २ सरोदे ते कोनरे ख.क्र. ४० शिवाजी सोसायटी येथील रस्त्याचे खडीकरण व डांबरीकरण करणे	A 42001360905	Desk 12/MUN 3/कां. 157/2019 Dt.....	CE/PWD, NMCT/338 7/19-20 dt 01-08-19	36/Slum	20.09.2019	92.92	Mukesh Construction	10.07.2020		31.12.2020	80%	कोव्हीड-१९ लॉकडाऊन मुळे काम पूर्ण करण्यास उशीर होत आहे.

Heena
Illimase

14-3

अ.क्र.	झेन क्र.	प्रभाग क्र.	कामाचे नाव	पद/शीर्ष क्रमांक	प्रशासकिय मान्यता क्रमांक व दिनांक	तांत्रिक मान्यता क्रमांक व दिनांक	कार्यादेश क्रमांक	कार्यादेशाचा दिनांक	कार्यादेश राशी (लक्ष)	कंत्राटदाराचे नाव	कार्यादेशानुसार कामाची मूदत (दिनांक पर्यंत)	प्रथम मूदत वाढ (दिनांक पर्यंत)	प्रस्तावीत मूदत वाढ (दिनांक पर्यंत)	आजमातीस असलेली कामाची भौतिक प्रगती (%)	कामास होत असलेल्या विलंबाबाबतचे तांत्रिक/प्रशासकिय कारणे
91	3	29	मौजा - नरसाळा अंतर्गत बोवडे लेआउट, स्वागत नगर येथे सभा मंडपाचे काम करणे.	DPDC	अभिमत/कार्य ३७/असामिका /का-२/१५० १/२०१९ दिनांक ७.८.२०१९	25/EE/III 2019-20 dt. 23.7.2019	207/DPDC	29.11.2019	13.52	अलकर	28/05/2020		31.03.2021	5%	कोव्हीड-१९ लॉकडाऊन मुळे काम पूर्ण करण्यास उशीर होत आहे.
92	3	29	मौजानरसाळा दुर्गावती नगर व सुयोदयनगर येथील रस्त्याचे खडीकरणाचे काम	GG A 47501374008	Desk 12/MUN 3/काशि-...../डेक- 15/7/2019 Dt.....	CE/ PWD, NMC/TS37/ 19-20 dt 01-08-19	11/slum	12-09-2019	156.00	अर.सौ. केवलसानी	11.06.2020		15.3.2021	80%	कोव्हीड-१९ लॉकडाऊन मुळे काम पूर्ण करण्यास उशीर होत आहे.
93	3	29	मौजा नरसाळा येथे रीक्रेशन ग्राउंडचे बांधकाम करणे	A 42001374602	250/PC60/ NV-16 11-7-2017	25/chief Engg/2017-18 16-08-2017	197 /G dt 26.9.18	26.9.2018	100.89	M. D. Const.	25.12.2019	30.9.2020	31.12.2020	80%	कोव्हीड-१९ लॉकडाऊन मुळे काम पूर्ण करण्यास उशीर होत आहे.
94	3	29	मौजा हुडकेखर येथे रेक्रेशन ग्राउंडचे बांधकाम करणे	A 42001374602	250/PC60/ NV-16 11-7-2017	26/chief Engg/2017-18 16-08-2017	1443/G 26.3.2018	26.3.2018	88.7	Musale Developars	25.11.2019	25.3.2020	30.11.2020	80%	कोव्हीड-१९ लॉकडाऊन मुळे काम पूर्ण करण्यास उशीर होत आहे.
95	3	29	मौजा नरसाळा येथे सशान शुमीचे विकास कामे करणे.	A 42001374602	250/PC60/ NV-16 11-7-2017	446/chief Engg/2017-18 16-08-2017	888/Gdt 12.1.18	12.1.2018	112.50	M. D. Const.	17.4.2019	31.03.2020	31.12.2020	80%	कोव्हीड-१९ लॉकडाऊन मुळे काम पूर्ण करण्यास उशीर होत आहे.
96	3	32	बजरंगनगर येथील मोकळ्या मैदानात वॉकींग ट्रक व स्थापत्य कामे	A 42001360905	A.A. 238 /2018 dt 03.10.2018	25/SE/PW D dt 27.07.2018	164/G	5-8-19	36.30	अमोल पुसदकर	04-02-20	31.03.20	31.12.2020	70%	कोव्हीड-१९ लॉकडाऊन मुळे काम पूर्ण करण्यास उशीर होत आहे.
97	3	32	प्रभाग क्र. ३२ आदीवासी कॉलनी येथील मोकळ्या मैदानावर वॉकींग ट्रक व ग्रीन जिम लावणे	Spl.G.G.	शासन निर्णय क्र.मनपा - 2019/प्र.क्र. 36(1) /त.दि. 16 दिनांक 14/06/2019	4/EE Zone3 Dt. 28/05/2019	416/G	9-9-19	22.10	विदर्भ स्वारसेल सॉलिसि	30-08-20	31.03.20	31.01.2021	10%	कोव्हीड-१९ लॉकडाऊन मुळे काम पूर्ण करण्यास उशीर होत आहे.

Heera
Mishra

जे-३