

G-20 परिषदेच्या अनुषंगाने करण्यात येणाऱ्या शासन निधिमधून कामाचा प्रगती अहवाल (लोककर्म विभागाची माहिती)

| अ.क्र. | मनपा विभागाचे नाव / यंत्रणा | G-20 च्या अनुषंगाने प्रस्तावित कामे | तांत्रिक मान्यता दिनांक | प्रशासकीय मान्यता दिनांक | शासन आदेशान्वये कामाची मंजूर रक्कम (लक्ष) | प्राकलनीय राशी (लक्ष) | कार्यादेश दिनांक | कार्यादेश राशी (लक्ष) | कामाची सद्यस्थिती | शासकिय अनुदान (49.77) / शासन (132.69) अनुदाना अंतर्गत प्रस्तावीत | Bill Number & Date | Bill Amount up to date (Lakhs) |
|--------|---|---|--|---|---|-----------------------|------------------|-----------------------|-------------------|--|--------------------------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 |
| १ | सार्वजनिक बांधकाम विभाग, लक्ष्मीनगर झोन क्र. १ (शासन अनुदान) | मिहान उड्डान पुलाची (आर्टिस्टीक पेंटिंग) व सुशोभीकरण करणे. | CE/PWD/TS/२५२/२०२२-२३, दि. ०२-१२-२०२२ | डेस्क-१२/एमयूएन-३/मु.सो.सु./कावि-४६६/प्र.मा.-१६०/२०२२, दि. १४/१२/२०२२ | 113.40 | 133.41 | ५०१/२७/०१/२०२३ | 92.30 | Completed | शासकिय अनुदान (४९.७७) | 1st & Final Bill Dt. 22.05.2023 | 92.21 |
| २ | सार्वजनिक बांधकाम विभाग, लक्ष्मीनगर झोन क्र. १ (शासन अनुदान) | हॉटेल रेडिसन ब्लू ते ली-मेरीडियन पर्यंत वर्धा रोड च्या दुरुफा असलेल्या भिंतीला आर्टिस्टीक पेंटिंग व सौंदर्यीकरण चे काम करणे | CE/PWD/TS/२५४/२०२२-२३, दि. ०२-१२-२०२२ | डेस्क-१२/एमयूएन-३/मु.सो.सु./कावि-४६६/प्र.मा.-१६०/२०२२, दि. १४/१२/२०२२ | 95.05 | 95.06 | ४९९/२७/०१/२०२३ | 74.78 | Completed | शासकिय अनुदान (४९.७७) | 1st & Final Bill Dt. 05.06.2023 | 73.74 |
| ३ | सार्वजनिक बांधकाम विभाग, लक्ष्मीनगर झोन क्र. १ (शासन अनुदान) | चिंचभवन रेल्वे पुलाची रंगरंगोटी (आर्टिस्टीक पेंटिंग) व परिसरातील सुधोभीकरण करणे. | CE/PWD/TS/२४४/२०२२-२३, दि. ०२-१२-२०२२ | डेस्क-१२/एमयूएन-३/मु.सो.सु./कावि-४६६/प्र.मा.-१६०/२०२२, दि. १४/१२/२०२२ | 111.00 | 110.24 | ५०२/२७/०१/२०२३ | 88.23 | Completed | शासकिय अनुदान (४९.७७) | Bill No. 1 Final Bill Dt. 19/06/2023 | 75.64 |
| ४ | सार्वजनिक बांधकाम विभाग, लक्ष्मीनगर झोन क्र. १ (शासन अनुदान) | रेडिसन ब्लू हॉटेल च्या अप्रोच रस्त्यांची सुधारणा (पावसाळी नाली, फुटपाथ व वॉल पेंटिंग सह) करणे | CE/PWD/TS/२५०/२०२२-२३, दि. ०२/१२/२०२२, Revised CE/PWD/TS/२६७/२०२२-२३, दि. २०/१२/२०२२ | डेस्क-१२/एमयूएन-३/मु.सो.सु./कावि-४६६/प्र.मा.-१६०/२०२२, दि. १४/१२/२०२२ | 154.00 | 153.36 | ५००/२७/०१/२०२३ | 99.93 | Completed | शासकिय अनुदान (४९.७७) | Bill No. 1 Final Bill Dt. 26/06/2023 | 80.25 |
| ५ | सार्वजनिक बांधकाम विभाग, लक्ष्मीनगर झोन क्र. १ (नविन शासन अनुदान) | प्रभाग क्र. 16 अंतर्गत राहटे कॉलोनी चौक ते क्रॉयस नगर चौक ते अजनी रेल्वे स्टेशन पर्यंत आर्टिस्टीक वॉल पेंटिंग चे काम करणे. | SE/PWD/TS/६०६/२०२२-२३ Dt. २६/१२/२०२२ | प्र.मा./२२६/2022-23 दिनांक:- २८/१२/२०२२ | 15.00 | 14.95 | ५१४/१४/०२/२०२३ | 14.24 | Completed | नविन शासकिय अनुदान (१३२.६९) | 1st & Final Bill Dt. 20.05.2023 | 12.55 |
| ६ | सार्वजनिक बांधकाम विभाग, लक्ष्मीनगर झोन क्र. १ (नविन शासन अनुदान) | प्रभाग क्र. 16 अंतर्गत क्रिपलानी चौक ते अजनी रेल्वे स्टेशन चौक पर्यंत आर्टिस्टीक पेंटिंग चे काम करणे | SE/PWD/TS/६०५/२०२२-२३ Dt. २६/१२/२०२२ | प्र.मा./२२९/2022-23 दिनांक:- २८/१२/२०२२ | 25.00 | 24.18 | ५५२/०१/०३/२०२३ | 19.06 | Completed | नविन शासकिय अनुदान (१३२.६९) | FINAL BILL Dt. 27/06/2023 | 18.76 |
| ७ | सार्वजनिक बांधकाम विभाग, लक्ष्मीनगर झोन क्र. १ (नविन शासन अनुदान) | प्रभाग क्र. 16 अंतर्गत अजनी रेल्वे स्टेशन चौक ते राजीव गांधी चौक FCI ROAD यथे आर्टिस्टीक पेंटिंग चे काम करणे | SE/PWD/TS/६०८/२०२२-२३ Dt. २६/१२/२०२२ | प्र.मा./२२५/2022-23 दिनांक:- २८/१२/२०२२ | 21.00 | 20.87 | ५१६/१४/०२/२०२३ | 19.87 | Completed | नविन शासकिय अनुदान (१३२.६९) | 1st & Final Bill | 10.85 |

| अ.क्र. | मनपा विभागाचे नाव / यंत्रणा | G-20 च्या अनुषंगाने प्रस्तावित कामे | तांत्रिक मान्यता दिनांक | प्रशासकीय मान्यता दिनांक | शासन आदेशान्वये कामाची मंजूर रक्कम (लक्ष) | प्राकलनीय राशी (लक्ष) | कार्यादेश दिनांक | कार्यादेश राशी (लक्ष) | कामाची सद्यस्थिती | शासकिय अनुदान (49.77) / शासन (132.69) अनुदाना अंतर्गत प्रस्तावीत | Bill Number & Date | Bill Amount up to date (Lakhs) |
|--------|---|--|--|---|---|-----------------------|---|-----------------------|-------------------|--|--|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 |
| ८ | सार्वजनिक बांधकाम विभाग, लक्ष्मीनगर झोन क्र. १ (नविन शासन अनुदान) | प्रभाग क्र. 16 अंतर्गत सेंट्रल बाजार रोड काचीपुरा चौक ते श्री गुरू रामदासजी चौक पर्यंत आर्टिस्टीक पॅन्टींग चे काम करणे | SE/PWD/TS/६०७/२०२२-२३ Dt. २६/१२/२०२२ | प्र.मा./२२७/२०२२-२३ दिनांक:- २८/१२/२०२२ | 15.00 | 14.79 | ५१३/६ १४/०२/२०२३ | 11.59 | Completed | नविन शासकिय अनुदान (१३२.६९) | 1st & Final Bill Dt. 22.05.2023 | 11.35 |
| ९ | सार्वजनिक बांधकाम विभाग, लक्ष्मीनगर झोन क्र. १ (नविन शासन अनुदान) | प्रभाग क्र. 16 अंतर्गत दिक्षाभुमी काचीपुरा चौक ते अण्णाभाऊ साठे चौक ते लक्ष्मीनगर चौक पर्यंत आर्टिस्टीक पॅन्टींग चे काम करणे | SE/PWD/TS/६०९/२०२२-२३ Dt. २६/१२/२०२२ | प्र.मा./२२८/२०२२-२३ दिनांक:- २८/१२/२०२२ | 15.00 | 14.53 | ५१५/६ १४/०२/२०२३ | 11.46 | Completed | नविन शासकिय अनुदान (१३२.६९) | 1st & Final Bill Dt. 22.05.2023 | 11.15 |
| १० | सार्वजनिक बांधकाम विभाग, लक्ष्मीनगर झोन क्र. १ (नविन शासन अनुदान) | प्रभाग क्र. 36 अंतर्गत सोनेगांव HB Estate ते एअर पोर्ट पर्यंत आर्टिस्टीक पॅन्टींग चे काम करणे | SE/PWD/TS/६०४/२०२२-२३ Dt. २६/१२/२०२२ | प्र.मा./२२४/२०२२-२३ दिनांक:- २८/१२/२०२२ | 14.00 | 13.80 | ५३२/६ १७/०२/२०२३ | 11.46 | Completed | नविन शासकिय अनुदान (१३२.६९) | 1st & Final Bill Dt. 20/06/2023 | 10.76 |
| ११ | सार्वजनिक बांधकाम विभाग, लक्ष्मीनगर झोन क्र. १ (नविन शासन अनुदान) | प्रभाग क्र. 36 अंतर्गत NIT गार्डन, रिंग रोड व फायर स्टेशन वरील भितीवर आर्टिस्टीक पॅन्टींग चे काम करणे | EE/(Z-१)/TS/३४/२०२२-२३ Dt. २६/१२/२०२२ | प्र.मा./२२३/२०२२-२३ दिनांक:- २८/१२/२०२२ | 10.00 | 9.93 | ५१८/६ १४/०२/२०२३ | 8.33 | Completed | नविन शासकिय अनुदान (१३२.६९) | 1st & Final Bill Dt. 23/05/2023 | 7.43 |
| १२ | सार्वजनिक बांधकाम विभाग, लक्ष्मीनगर झोन क्र. १ (नविन शासन अनुदान) | प्रभाग क्र. 37 अंतर्गत व्हि.एन.आय.टी.च्या विरुध्द बाजूची दक्षीण अंबाझरी रोड साईडच्या भितीवर आर्टिस्टीक पॅन्टींग चे काम करणे | EE/(Z-१)/TS/३५/२०२२-२३ Dt. २६/१२/२०२२ | प्र.मा./२२२/२०२२-२३ दिनांक:- २८/१२/२०२२ | 11.00 | 10.85 | ५४२/६ २७/०२/२०२३ | 8.59 | Completed | नविन शासकिय अनुदान (१३२.६९) | 1st & Final Bill Dt. 23/05/2023 | 8.46 |
| १३ | सार्वजनिक बांधकाम विभाग धरमपेट झोन क्र. 2 (नविन शासन अनुदान) | धरमपेट झोन क्र. 2 प्रभाग क्र. 14 व 12 अंतर्गत विविध ठिकाण वरील भितीवर आर्टिस्टीक पॅन्टींग चे काम करणे | SE/PWD/T.S/612/2022-23 26.12.2022 | 237 / 2022.23 दि. 28 / 12 / 2022 | 150.00 | 149.61 | ५४८/६ २८/०२/२०२३ | 145.11 | Work Completed | नविन शासकिय अनुदान (१३२.६९) | BILL NO. 1 09/05/2023 | 54.62 |
| १४ | सार्वजनिक बांधकाम विभाग धरमपेट झोन क्र. 2 (नविन शासन अनुदान) | धरमपेट झोन क्र. 2 प्रभाग क्र. 13, 14 व 15 अंतर्गत विविध ठिकाण वरील भितीवर आर्टिस्टीक पॅन्टींग चे काम करणे | SE/PWD/T.S/613/2022-23 26.12.2022 | 237 / 2022.23 दि. 28 / 12 / 2022 | 109.00 | 101.35 | ५५१/६ ०१/०३/२०२३ | 98.86 | काम सुरु आहे | नविन शासकिय अनुदान (१३२.६९) | PW/2022-23/04880 31/03/2023 | 77.07 |
| १५ | सार्वजनिक बांधकाम विभाग धंतोली झोन क्र. 4 (नविन शासन अनुदान) | प्रभाग क्र. 17 अंतर्गत, विजय टॉकीज जवळील अंडर ब्रिज येथे रंगरंगोटीची कामे करणे | SE/PWD/TS/603/2022-23 26.12.2022 | प्र.मा. / 221 / 2022-23 28.12.2022 | 17.00 | 16.51 | 547/G 28/02/2023 | 14.59 | WORK Completed | नविन शासकिय अनुदान (१३२.६९) | 2785/2022-23 1ST & FINAL BILL 08/05/2023 | 12.28 |
| १६ | सार्वजनिक बांधकाम विभाग धंतोली झोन क्र. 4 (नविन शासन अनुदान) | धंतोली झोन क्र. 4 अंतर्गत, अंडर ब्रिज येथे रंगरंगोटीची कामे करणे | SE/PWD/TS/602/2022-23 26.12.2022 | प्र.मा. / 220 / 2022-23 28.12.2022 | 15.00 | 14.97 | 616/G 21/03/2023 | 12.07 | WORK Completed | नविन शासकिय अनुदान (१३२.६९) | Bill to be Paid | |
| १७ | हॉट मिक्स प्लॉन्ट विभाग | नागपूर एअरपोर्ट पोच मार्गाची सुधारणा करणे. | CE/PWD/TS/240/2022-23 30.11.2022 | प्र.क्र.471/नवि-16 02/12/2022 | 201.00 | 200.90 | 486/G 29.12.2022 (19.89% Below) | 163.30 | Work Completed | शासकिय अनुदान (४९.७७) | Final Bill PW/2022-23/04618 28/03/2023 | 161.19 |

| अ.क्र. | मनपा विभागाचे नाव / यंत्रणा | G-20 च्या अनुषंगाने प्रस्तावित कामे | तांत्रिक मान्यता दिनांक | प्रशासकीय मान्यता दिनांक | शासन आदेशान्वये कामाची मंजूर रक्कम (लक्ष) | प्राकलनीय राशी (लक्ष) | कार्यादेश दिनांक | कार्यादेश राशी (लक्ष) | कामाची सद्यस्थिती | शासकिय अनुदान (49.77) / शासन (132.69) अनुदाना अंतर्गत प्रस्तावीत | Bill Number & Date | Bill Amount up to date (Lakhs) |
|--------|-----------------------------|--|-------------------------------------|---|---|-----------------------|---------------------------------------|-----------------------|--------------------|--|---|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 |
| १८ | हॉट मिक्स प्लॉन्ट विभाग | नरेंद्र नगर फ्लाय ओव्हर अप्रोच पर्यंत डांबरीकरण करणे. | CE/PWD/TS/253/2022-23 02.12.2022 | डिस्क १२/एमयुएन-३/मु.सो.सु./कवि-४६६/प्र.मा.१६०/२०२२ १४.१२.२२ | 112.00 | 111.61 | 494/G 24.01.2023 (23.27% Below) | 86.38 | | शासकिय अनुदान (४९.७७) | 1st R.A. BILL Dt. 02/05/2023 | 63.09 |
| १९ | हॉट मिक्स प्लॉन्ट विभाग | फुटाळा ओव्हर फ्लो पॉईंट ते वायु सेना नगर नागापूर पर्यंत पोच रस्त्याचे डांबरीकरण करणे. | CE/PWD/TS/246/2022-23 02.12.2022 | डिस्क १२/एमयुएन-३/मु.सो.सु./कवि-४६६/प्र.मा.१६०/२०२२ १४.१२.२२ | 95.00 | 94.94 | 497/G 24.01.2023 | 69.77 | 90% Work Cpmpleted | शासकिय अनुदान (४९.७७) | 1st & final PW/2022-23/04584 28/03/2023 | 64.66 |
| २० | हॉट मिक्स प्लॉन्ट विभाग | व्ही.सी.ए. ते महाराज बाग गेट (Only Carpet) पर्यंत डांबरीकरण करणे. | CE/PWD/TS/259/2022-23 05.12.2022 | डिस्क १२/एमयुएन-३/मु.सो.सु./कवि-४६६/प्र.मा.१६०/२०२२ १४.१२.२२ | 465.00 | 465.00 | | 0.00 | Work Not Executed | शासकिय अनुदान (४९.७७) | Work to be Cancelled | |
| २१ | हॉट मिक्स प्लॉन्ट विभाग | एन.के.पी. साळवे चौक ते अशोक हॉटेल रस्त्याचे डांबरीकरण करणे. | CE/PWD/TS/243/2022-23 02.12.2022 | डिस्क १२/एमयुएन-३/मु.सो.सु./कवि-४६६/प्र.मा.१६०/२०२२ १४.१२.२२ | 50.00 | 50.00 | 496/G 24.01.2023 (17.86 % Below) | 41.32 | 90% Work Cpmpleted | शासकिय अनुदान (४९.७७) | 1st & Final | 32.30 |
| २२ | हॉट मिक्स प्लॉन्ट विभाग | जिल्हा न्यायालय ते हिस लॉप कॉलेज डांबरीकरण करणे. | CE/PWD/TS/242/2022-23 02.12.2022 | डिस्क १२/एमयुएन-३/मु.सो.सु./कवि-४६६/प्र.मा.१६०/२०२२ १४.१२.२२ | 76.00 | 76.00 | 489/G 24.01.2023 (33.35 % Below) | 51.41 | 90% Work Cpmpleted | शासकिय अनुदान (४९.७७) | PW/2022-23/04582 28/03/2023 | 27.27 |
| २३ | हॉट मिक्स प्लॉन्ट विभाग | राम नगर चौक ते शंकर नगर चौक (नविन पादचारी मार्ग अंतर्भूत करून) पोच रस्त्याचे डांबरीकरण करणे. | CE/PWD/TS/247/2022-23 02.12.2022 | डिस्क १२/एमयुएन-३/मु.सो.सु./कवि-४६६/प्र.मा.१६०/२०२२ १४.१२.२२ | 346.00 | 345.65 | 495/G 24.01.2023 (22.22 % Below) | 244.58 | Work In Progress | शासकिय अनुदान (४९.७७) | Bill Yet Not Sent | |
| २४ | हॉट मिक्स प्लॉन्ट विभाग | कस्तूरचंद पार्क ते डागा पुतळा ते एल.आय.सी. चौक डांबरीकरण करणे. | CE/PWD/TS/244/2022-23 02.12.2022 | डिस्क १२/एमयुएन-३/मु.सो.सु./कवि-४६६/प्र.मा.१६०/२०२२ १४.१२.२२ | 106.00 | 105.77 | | 0.00 | Work Not Executed | शासकिय अनुदान (४९.७७) | Work to be take up by Mahametro | |

| अ.क्र. | मनपा विभागाचे नाव / यंत्रणा | G-20 च्या अनुषंगाने प्रस्तावित कामे | लांत्रिक मान्यता दिनांक | प्रशासकीय मान्यता दिनांक | शासन आदेशान्वये कामाची मंजूर रक्कम (लक्ष) | प्राकलनीय राशी (लक्ष) | कार्यादेश दिनांक | कार्यादेश राशी (लक्ष) | कामाची सद्यस्थिती | शासकिय अनुदान (49.77) / शासन (132.69) अनुदाना अंतर्गत प्रस्तावीत | Bill Number & Date | Bill Amount up to date (Lakhs) |
|--------|--|--|-------------------------------------|--|---|-----------------------|---|-----------------------|-------------------|--|---|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 |
| २५ | हॉट मिक्स प्लॉन्ट विभाग | पागलखाना चौक ते गोंडवाना चौक ते छावणी चौक पर्यंत डांबरीकरण करणे. | CE/PWD/TS/256/2022-23 02.12.2022 | डस्क १२/एमयुएन-३/मु.सो.सु./कवि-४६६/प्र.मा.१६०/२०२२ १४.१२.२२ | 328.00 | 327.86 | 498/G 27.01.2023 | 221.72 | Work Cpmpleted | शासकिय अनुदान (४९.७७) | 2nd bill PW/2022-23/04491 24/03/2023 | 194.68 |
| २६ | हॉट मिक्स प्लॉन्ट विभाग | छावणी चौक ते टाकळी फिडर रोड टोपाईट पर्यंत डांबरीकरण करणे. | CE/PWD/TS/257/2022-23 05.12.2022 | डस्क १२/एमयुएन-३/मु.सो.सु./कवि-४६६/प्र.मा.१६०/२०२२ १४.१२.२२ | 114.00 | 113.84 | 490/G 24.01.2023 (32.09 % Below) | 78.36 | Work Cpmpleted | शासकिय अनुदान (४९.७७) | 1st & Final PW/2022-23/04583 28/03/2023 | 57.00 |
| २७ | हॉट मिक्स प्लॉन्ट विभाग | बिशाप कॉटन स्कूल टोपाईट ते लिबर्टी सिनेमा पर्यंत डांबरीकरण करणे. | SE/PWD/TS/279/2022-23 05.12.2022 | डस्क १२/एमयुएन-३/मु.सो.सु./कवि-४६६/प्र.मा.१६०/२०२२ १४.१२.२२ | 21.00 | 20.76 | 493/G 24.01.2023 (24.10 % Below) | 15.90 | Work Cpmpleted | शासकिय अनुदान (४९.७७) | 1st and Final Bill | 14.67 |
| २८ | हॉट मिक्स प्लॉन्ट विभाग | ओल्ड काटोल नाका चौक ते पॉलिस लाईन तलाव पर्यंत डांबरीकरण करणे. | CE/PWD/TS/279/2022-23 05.12.2022 | डस्क १२/एमयुएन-३/मु.सो.सु./कवि-४६६/प्र.मा.१६०/२०२२ १४.१२.२२ | 106.00 | 106.00 | 491/G 24.01.2023 (32.05 % Below) | 72.95 | Work Cpmpleted | शासकिय अनुदान (४९.७७) | Final Bill PW/2022-23/04821 31/03/2023 | 71.22 |
| २९ | हॉट मिक्स प्लॉन्ट विभाग | कडबी चौक ते कडबी आर.ओ.बी. पर्यंत डांबरीकरण करणे. | CE/PWD/TS/245/2022-23 02.12.2022 | डस्क १२/एमयुएन-३/मु.सो.सु./कवि-४६६/प्र.मा.१६०/२०२२ १४.१२.२२ | 190.00 | 189.31 | 492/G 24.01.2023 (20 % Below) | 152.53 | Work Cpmpleted | शासकिय अनुदान (४९.७७) | 1ST & FINAL DT. 21/07/2023 | 150.00 |
| ३० | हॉट मिक्स प्लॉन्ट विभाग (नविन शासन अनुदान) | क्रिपलानी चौक ते अजनी आरओ बी पर्यंत रस्त्याचे विकास करणे | SL/PWD/TS/615/2022-23 26.12.2022 | प्र.मा./२३४/2022-23 दिनांक:- २८/१२/२०२२ | 200.00 | 199.22 | 546/G 28/02/2023 | 127.27 | Completed | नविन शासकिय अनुदान (१३२.६९) | PW/2022-23/04871 31/03/2023 Final Bill 2nd & Final Bill Dt. 04/07/2023 | 124.76 |
| ३१ | हॉट मिक्स प्लॉन्ट विभाग (नविन शासन अनुदान) | G-20 पारषदेच्या अनुषंगाने विविध ठिकाणां रस्ते डांबरीकरण, Road Marking रस्त्यावरील दुभाजक, कर्ब स्टोन पेंटिंग व रोड Furniture चे काम करणे | SE/PWD/TS/616/2022-23 26.12.2022 | 28.12.2022 | 200.00 | 199.30 | 544/G 28/02/2023 | 127.29 | Completed | नविन शासकिय अनुदान (१३२.६९) | 1ST & FINAL BILL DT. 21/07/2023 | 124.92 |
| ३२ | हॉट मिक्स प्लॉन्ट विभाग (नविन शासन अनुदान) | व्दि.सो. ए. चौक ते जपानी गार्डन चौक पर्यंत रस्त्याचे डांबरीकरण करणे | SE/PWD/TS/614/2022-23 26.12.2022 | प्र.मा./२३४/2022-23 दिनांक:- २८/१२/२०२२ | 150.00 | 149.76 | 545/G 28/02/2023 | 95.64 | Completed | नविन शासकिय अनुदान (१३२.६९) | PW/2022-23/04872 31/03/2023 Final Bill 2nd & Final Bill Dt. 04/07/2023 | 93.36 |